



## Dodatek č. 10

### ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF  
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.07.2019

## Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace,  
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

### **„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.01.2019**

### **STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

### **OHLA ŽS, a.s. – Společník**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a

**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 1713

zastoupena: **MSc. Evou Hadravovou, MBA**, jednatelem společnosti

**Ing. Lukášem Babickým, MBA**, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF

**bank. spojení Zhotovitele:**

č. účtu: [REDACTED]

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 10 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 9, 11, 15, 16, 22 a 24 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 09 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,82 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 11 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,09 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje snížení o -0,05 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 16 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 1,51 % původní hodnoty závazku.

**U části ZL č. 22** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 100 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,03% původní hodnoty závazku.

**Část změnového listu č. 22** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,02% původní hodnoty závazku



U ZL č. 24 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,28 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.07.2019, takto:

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 09, 11, 15, 16, 22 a 24 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	[REDACTED] č

-----  
Celková změna nákladů dle ZL č. 09, 11, 15, 16, 22 a 24 + 45 829 696,49 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činí:	1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činila:	1 987 511 852,52 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činí:	<u>2 033 341 549,01 Kč bez DPH</u>

### 2) Článek 21. Smlouvy o dílo

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 10 ruší Článek 21. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým textem v tomto znění:





21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <b>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 10</b>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.07.2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 10 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)                      Rekapitulace ceny - *nové znění dle Dodatku č. 10*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: Za „Společnost Oldřichov“, kterou tvoří  
STRABAG Rail a.s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.

V Praze



20.12.2021 10:22  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

**Ing. Jakub Svoboda**



Digitálně podepsal:  
13.12.2021 12:58

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.12.10  
11:35:17 +01'00'

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva STRABAG Rail a.s.



Datum: 2021.12.14  
18:55:16 +01'00'

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**

1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2021.12.15  
12:18:08 +01'00'

.....  
**Paolo Bee, MBA**

2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

MSc., MBA

Datum: 2021.12.14  
10:58:06 +01'00'

.....  
**MSc. Eva Hadravová, MBA**

jednatel MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2021.12.14  
10:58:20 +01'00'

.....  
**Ing. Lukáš Babický, MBA**

prokurista a ředitel MONZAS, spol. s r.o.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



*Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina  
Dodatek č. 10 k SOD*

---

**Příloha č. 1  
Rekapitulace ceny**

