

Změnový list č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby, S/RVC/136/R/SoD/2019	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
Číslo projektu: 500 551 0004	000/3	10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		
Název ZBV: ZL 10 Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID II		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Přílohy Změnového listu:

1. Vyčíslení Claimu č. 02 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených pandemií onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 05.října 2020 (ve smyslu Usnesení i vlády ČR ze dne 28.06.2021)
2. Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události Pod-čl. 8.3 OP/ZP v souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP ze dne 16.10.2020
3. Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události Pod-čl. 8.3 OP/ZP v souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP ze dne 27.07.2021
4. Stanovisko Správce stavby k návrhu Zhotovitele na lhůtu a způsob vyčíslení finančních nároků Zhotovitele v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID -19 ze dne 29.7.2021

Paré č.	Příjemce
1	RVC ČR
2	Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
3	Zhotovitel
4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel
 Popis Změny:

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby a vodní infrastruktury a stavby s nimi související (dále jen „Usnesení“) byla schválena paušální kompenzace za podmínky, které byly vládou definovány jako ztížené. Ztížené podmínky představuje zejména vyhlášený nouzový stav ode dne 05.10.2020 do 11.04.2021, pročež omezení vyplývající z této skutečnosti ovlivnily Zhotovitele.

Paušální kompenzace byla blíže specifikována v příloze k Usnesení, resp. v Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020. Zhotovitel dále ve smyslu daného Závazného pokynu explicitně prohlásil, že byl přímo ovlivněn následky skutečnosti spočívající v nouzovém stavu. Zhotovitel v rámci tohoto změnového listu tak předkládá vypočítaný paušalizovaný nárok, který představuje smluvní hodnotu provedených prací mezi dny 05.10.2020 a 11.04.2021 v součinu s pevně určeným koeficientem 1,81 %.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 184 845,56 Kč	1 184 845,56 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 3. Postup administrace). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci Zhotovitel explicitně oznámil v rámci svého oznámení ze dne 27.07.2021.
- b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky** - jelikož se nejedná o změnu zakázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění tato změna celkovou povahu zakázky,
- c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.**

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavatel způsobilá značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
-----------------------------	-------	------------	-------	--------

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
----------------------------	-------	------------	-------	--------

Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
-----------	-------	------------	-------	--------

Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
----------------	-------	------------	-------	--------

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVC/136/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2021
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

týká se bodu :	1 433 663,13 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
----------------	-----------------	--------------------------------	-----

Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
------------	-------	--------------------	-------	--------

vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
-----------------------------------	-------	------------	-------	--------

příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
-------------------	-------	------------	-------	--------

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
--	-------	------------	-------	--------

Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
------------	-------	------------	-------	--------

Číslo paré:

1) Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 24.04.2020

Název Stavby a číslo smlouvy Objednatele:	Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby, S/ŘVC/136/R/SoD/2019				
Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12 Praha 1				
Zhotovitel:	"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno				
Skupina nákladů:	OOO VON				
Rekapitulace vyčíslení Claimu					
Číslo SO/PS:	Název SO/PS			1,81%	Výše nároku
SO 000	Všeobecné a předběžné položky			1,81%	
SO 111	Silnice III/24635 - km 2,26			1,81%	
SO 112	Účelová komunikace plavebního kanálu - levý břeh - km 2,26			1,81%	
SO 113	Účelová komunikace plavebního kanálu - pravý břeh - km 2,26			1,81%	
SO 114	Polní cesta - levý břeh - km 2,26			1,81%	
SO 115	Polní cesta - pravý břeh - km 2,26			1,81%	
SO 119.1	Provizorní komunikace - km 2,26			1,81%	
SO 119.3	Dopravní značení - km 2,26			1,81%	
SO 211	Silniční most na silnici III/24635 Vrbno - km 2,26			1,81%	
SO 212	Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26			1,81%	
SO 213	Opěrná zeď na silnici III/24635 - km 2,26			1,81%	
SO 214	Vyztužení strmého svahu silnice III/24635 - km 2,26			1,81%	
SO 215	Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26			1,81%	
SO 219	Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 2,88			1,81%	
SO 812	Demontáž vedení Telefonica O2 - km 2,26 (viz DBP)			1,81%	
SO 814	Úprava kaliště - pravý břeh - km 2,26			1,81%	
Celkem :					

Rozpočet										Opatření COVID-19																											
STAVBA 001 Slučení mostů na silnici III/24015 - Vřizno - zhotovitel stavby																																					
Všeobecné a předběžné položky										SG 000																											
Poz. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		BŘEZEN 2020			LISTOPAD 2020			PROSINEC 2020			LEDEN 2021			ÚNOR 2021			BŘEZEN 2021			DUBEN 2021											
						jednotková	celková	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
			0	Všeobecné konstrukce a práce																																	
1	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAMĚNKOVÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%																	
2	029116		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%																	
3	029117		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%																	
4	02912	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSOŠTĚ	KUS	4,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%																	
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%																	
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTAČNÍ SKLIZE PRŮVODNĚNÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%			KPL	0,000	0,00%																	
7	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	288,000			HOD	0,000	0,00%			HOD	28,000	9,72%			HOD	0,000	0,00%																	
8	029711		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT. MONT. NA POKRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	20,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	10,000	50,00%			KUS	0,000	0,00%																	
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ PAKET	KUS	1,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%																	

Celkem	
Vyhášení nouzového stavu	05-10-2020
Obnovení nouzového stavu	11-05-2021
Celkem dnů	188
Průměrná kapacita obsazenosti	19
Konečný datum	30.04.2021
Měsly KSO, KVC - příplatek COVID-19	1,261%
100 % Fakturace	
20/11 Fakturace	
11/11 Fakturace	

Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■
BŘEZEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		ÚNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021			
Celkem : Covid - 19															

Rozpočet
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vršíno - zhotovitel stavby
Všeobecné a předběžné položky **2281001**
SO 000

Opatření COVID-19

Poř. č.polož.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		ŘÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				ÚNOR 2021				BŘEZEN 2021				DUBEN 2021			
						Jednotková	celkem	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o.v. %	Cena
1	014111	0	Všeobecné konstrukce a práce					Počet dni: 26				Počet dni: 10				Počet dni: 31				Počet dni: 31				Počet dni: 28				Počet dni: 31				Počet dni: 30			
1	014111	0	Příplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17.05.04 Vytěžené zeminy a	T	1 710,000			T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%		T	0,000	0,00%	
2	122738	1	Zemní práce					Počet dni: 26				Počet dni: 10				Počet dni: 31				Počet dni: 31				Počet dni: 28				Počet dni: 31				Počet dni: 30			
2	122738	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO ŽOKM	M3	950,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	113,850	11,98%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	

Celkem

Vyhášení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	180
Dny nadv. na rekonvalescenci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosty RSD, RVC - Příplatek COVID-19	1,81%
100 % Fakturace	
26/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		ÚNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021			

Celkem : Covid - 19 ■

Rozpočet

STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbnó - zhotovitel stavby
Silnice III/24635 - km 2,26

2291001
SO 111

Opatření COVID-19

Table with columns: Položka, Kód, Varianta, Název položky, jednotka, Počet, Cena, and a grid of columns for months from Míjen 2020 to Duben 2021. The table lists various construction materials and their quantities across different time periods.

Celkem

Summary table for COVID-19 measures with columns: Vyňatí z rozpočtu stavby, Uložení rozpočtu stavby, Celkem dno, Dny navíc na rekonvalescenci, Konečný datum, and Fakturační informace (100%, 50%, 100%).

Summary grid for COVID-19 measures by month: Míjen 2020, Listopad 2020, Prosince 2020, Lísten 2021, Únor 2021, Březen 2021, Duben 2021.

Celkem : Covid - 19

ROZPOČET								OPATŘENÍ COVID-19																																									
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby								2291001																																									
Účelová komunikace pletavého kanálu - levý břeh - km 2,26								SO 112																																									
Pol. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Celkem	ŘÍJEN 2020						LISTOPAD 2020						PROSINEC 2020						LEDEN 2021						ÚNOR 2021						BŘEZEN 2021						DUBEN 2021					
								Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Procento v %	Cena										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36														
								Počet dní						Počet dní						Počet dní						Počet dní						Počet dní						Počet dní											
0 Všeobecné konstrukce a práce																																																	
1	014101		POPLATKY ZA SKLADBU	M3	1470,700			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%															
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍ	M3	939,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%															
1 Zemní práce																																																	
3	123738		ZEMNÍ PRÁCE STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. DOVOZ DO 20KM	M3	1470,700			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	116,000	7,89%															
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADKŮ TR. I. DOVOZ DO 20KM	M3	939,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%															
5	171109		ULOŽENÍ SPANNÝ DO NÁSPYV SE ZHUTNĚNÍM DO 200% PŠ	M3	767,200			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%															
6	171120		ULOŽENÍ SPANNÝ DO NÁSPYV A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1470,700			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	116,000	7,89%															
7	173110		ZEMNÍ KRAJNICE A DOPRAVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	257,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%															
8	18110		OPRAVA PŮD SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR	M2	2 853,700			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	530,100	18,58%															
9	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAZU V TL DO 0,10M	M2	1 618,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%															
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROSEPEM NA ORNICI	M2	1 618,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%															
5 Komunikace																																																	
11	56333	4	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 150MM	M2	2 138,480			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	498,800	23,43%															
12	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 150MM	M2	2 208,800			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	510,100	23,09%															
13	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PĚNETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM	M2	2 048,160			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	466,000	22,76%															
14	56932		OPŤVĚNÍ KRAJNIC Z ŠTERKODRŮ TL DO 100MM	M2	1 138,700			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%															
15	172738		VOZOVKOVÉ VRSTVY NÁSTĚJ ZE DO 1 ŠTERKODRŮ	M2	4 016,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	466,000	11,60%															
16	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÉRIZOVNY	M2	2 480,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	510,100	20,57%															
9 Ostatní konstrukce a práce																																																	
17	911CA1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	510,000			M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%															
18	911CA2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VŠ 0,8M - DOKONČENÍ S PŘESUNEM	M	510,000			M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	510,000	100,00%															
19	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - MASTICE NA SVODIDLA VĚTŠINĚ OKRAJNĚHO PÁSKU	KUS	21,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%															

Celkem

Výhlední rozpočtový stav	01.10.2020
Ukončení rozpočtového stavu	11.01.2021
Celkem dno	188
dlhy nárok na reálné valescent	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosy RSD, R.V.C - Pfiplatek COVID-19	1,81%
100% Fakturace	
26/31 Fakturace	
13/31 Fakturace	

Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		ÚNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021							

Celkem : Covid - 19

Opatření COVID-19

Rožpočet STAVBA ÚPÍ silniční most na silnici III/24535 - Vrbová - zhotovitel stavby Pojízdná cesta - levý břeh - km 2,26								2291091 SO 114																															
								BŘEZEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				UNOR 2021				BŘEZEN 2021				DUBEN 2021							
Pop. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	celkem	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena				
																																				9	10	11	12
0								Všeobecné konstrukce a práce																															
1	014101		POPLÁTKY ZA SKLADKU	M3	87,800			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
2	014101		POPLÁTKY ZA ŽELEZNIC	M3	309,900			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
1								Zemní práce																															
3	123738		ODKOP PRO PŘÍPOJBY STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	87,800			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	198,000	225,51%	
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK A SKLADK TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	309,800			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	24,030	7,76%	
5	171103		ULOŽENÍ SPÁNNÝ DO NÁSPY SE ŽHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	277,600			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
6	172100		ULOŽENÍ SPÁNNÝ DO NÁSPY A NA SKLADKY SE ŽHUTNĚNÍM	M3	87,800			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	198,000	225,51%	
7	173110		ZEMNÍ KRAJNICE A DOPRAVKY SE ŽHUTNĚNÍM	M3	29,000			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	
8	18110		PŘÍPRAVA PLÁNE ŽHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I.	M2	633,300			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	281,400	44,43%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	370,200	58,46%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
9	18211		ROZPŮSTŘENÍ ORNICE VE SVÁNKY V TL. DO 0,50M	M2	322,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	240,300	74,63%	
10	18242		ŽALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROSEVEM NA ORNICI	M2	322,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	240,300	74,63%	
5								Kommunikace																															
11	56313		VOZOVKOVÉ VŘSTVY ZE MECHANICKY ZPEVŇENÉHO KAMENVA TL. DO 150MM	M2	104,198			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	118,500	113,73%	
12	56334		VOZOVKOVÉ VŘSTVY ZE ŠTEKOVDRŮ TL. DO 200MM	M2	108,130			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	122,000	112,80%	
13	56335		VOZOVKOVÉ VŘSTVY ZE ŠTEKOVDRŮ TL. DO 350MM	M2	472,120			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	264,000	55,92%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	264,000	55,92%	
14	56432		VOZOVKOVÉ VŘSTVY PENE TRACNÍHO MAKADAMU HRUBEHO TL. 100MM	M2	442,376			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	195,000	44,11%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
15	56532		PŘÍPRAVA KRAJNICE ŠTEKOVDRŮ TL. DO 100MM	M2	130,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	135,500	96,54%	
16	572113		FNILTRACNÍ POSTŘÍK ZEMALIZÉ DO 0,5KG/M2	M2	104,198			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
17	572213		SPÍCHOVACÍ POSTŘÍK Z EMALIZÉ DO 0,5KG/M2	M2	101,249			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
18	572733		DOVKOVÉ VŘSTVY KATEK ZEMALIZÉ DO 1,5KG/M2	M2	658,400			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	116,000	22,17%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
19	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VŘSTVY ACP 16+ 165 TL. 80MM	M2	98,300			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
20	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VŘSTVY ACP 16+ 165 TL. 80MM	M2	101,249			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	
9								Ostatní konstrukce a práce																															
21	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL. DO 30MM	M	19,000			M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%	
22	933324		ŘEZNÍ DLAŽICE SPÁNEŽ ŽÁLKOVU MOZIK PRŮM DO 400MM2	M	19,000			M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%	

C e l k e m							
upřesnění rozpočtového stavu	05.10.2020						
ukončení rozpočtového stavu	11.04.2021						
celkem dní	186						
dloužka na rekonvalescenci	19						
konaný datum	30.04.2021						
Množství Rsp. Ryc. - Připlátek COVID-19	1,81%						
10/11 Fakturace							
06/21 Fakturace							
11/21 Fakturace							

Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■																
BŘEZEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				UNOR 2021				BŘEZEN 2021				DUBEN 2021							
Celkem : Covid - 19																															

Rozpočet
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbovo - zhotovitel stavby
Poři cestě - pravý břeh - km 2,26

Opatření COVID-19

		CENA		ŘÍJEN 2020				LISTOPAD 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				ÚNOR 2021				BŘEZEN 2021				DUBEN 2021								
Pol. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden o v %	Cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			0 Všeobecné konstrukce a práce		Počet dní : 26				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 31				Počet dní : 28				Počet dní : 31				Počet dní : 30							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	645,600					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3	281,500					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%
			1 Zeminí práce		Počet dní : 26				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 31				Počet dní : 28				Počet dní : 31				Počet dní : 30							
3	123738		ÚČISTNÍ PRO SPÍD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO ŽOŘK	M3	645,600					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	645,950	99,74%		M3	645,950	99,74%
4	125738		VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO ŽOŘK	M3	281,500					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	311,210	110,55%		M3	311,210	110,55%
5	171103		VLÁZENÍ SPÁNNÝMI DO NÁSPRY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	267,600					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	311,210	116,90%		M3	311,210	116,90%
6	172300		VLÁZENÍ SPÁNNÝMI DO NÁSPRY A NÁKLADEK S OBR. ZHUTNĚNÍ	M3	645,600					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	645,950	99,74%		M3	645,950	99,74%
7	175110		ŘEZNÍ KRANIC A DOŠŤPAVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	42,300					M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%
8	181110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 053,300					M2	0,000	0,00%		M2	245,000	23,26%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	810,000	76,90%		M2	810,000	76,90%
9	182111		ROZPROSTŘENÍ ORNICE SE SVANULY TL. DO 10MM	M2	139,000					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROSEVEM NA ORNICE	M2	139,000					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
			5 Komunikace		Počet dní : 26				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 31				Počet dní : 28				Počet dní : 31				Počet dní : 30							
11	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	65,084					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI TL. DO 200MM	M2	67,540					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI TL. DO 250MM	M2	946,440					M2	0,000	0,00%		M2	245,000	25,89%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	630,000	66,57%		M2	630,000	66,57%
14	56432		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	886,212					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	804,000	90,72%		M2	804,000	90,72%
15	56932		ZPEVNĚNÍ KRANIC ZE ŠTERKOPRTI TL. DO 100MM	M2	215,000					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
16	572133		EMULZNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	65,084					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
17	572213		SPJOJNACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	63,242					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
18	572733		SDVULOVÉ VRSTVY NATEZ Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	1 720,800					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	894,000	46,72%		M2	894,000	46,72%
19	574433		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY AČD11 TL. 40MM	M2	61,400					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
20	574476		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP 16+ 16S TL. 80MM	M2	63,242					M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%
			9 Ostatní konstrukce a práce		Počet dní : 26				Počet dní : 30				Počet dní : 31				Počet dní : 31				Počet dní : 28				Počet dní : 31				Počet dní : 30							
21	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 50MM	M	19,000					M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%
22	931324		ŘEZNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2	M	19,000					M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%		M	0,000	0,00%

C e l k e m

Dyňhšení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	188
Dny nařad na rekvalifikaci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosty RSD, RVC - Připlátek COVID-19	1,81%

Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■	Připlátek COVID - 19	■
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		ÚNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021					

Celkem : Covid - 19 ■■■■■

100 % Fakturace	
26/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Rožpočet STAVBA M1 Silniční most na silnici III/24615 - Vrtno - zhotovitel stavby Provizorní komunikace - km 2,28								2291091 SO 119.1																											
Popř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena		BŘÍZEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		UNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0			Všeobecné konstrukce a práce																																
1	014101		POPLATKY ZA SKLADBU	M3	3 184,730																														
2	014102		POPLATKY ZA SKLADBU	T	90,130																														
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNIA	M3	2 945,900																														
1			Zemní práce																																
4	113328		DODSTAN PODKL VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z KAMENIA NESTMEL, ODVOZ DO ŽOKM	M3	238,830																														
5	113438		DODSTAN SKRYTŮ VOZ A CHODŮ ASFALT POUVIŘEN VĚT PODKLADU, ODVOZ DO ŽOKM	M3	336,355																														
6	123758		ŽIVKOP PROSPLO STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO ŽOKM	M3	2 945,900																														
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ ASKLABEK TR. I, ODVOZ DO ŽOKM	M3	2 945,900																														
8	171103		NALOŽENÍ SPÁNNIN DO NÁSPŮ SE ZHUŤNĚNÍM DO 100% PS	M3	2 945,900																														
9	171101		NALOŽENÍ SPÁNNIN DO NÁSPŮ NA SILNICÍCH SE ZHUŤNĚNÍM	M3	2 945,900																														
10	17310		SEVNÍ KRANICE A DOPĚLKY SE ZHUŤNĚNÍM	M3	146,600																														
11	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 159,900																														
5			Komunikace																																
17	56333	1	VOZOVKOVÉ VŘEVTY ZE ŠTERKODRŤI TL. DO 100MM	M2	413,800																														
13	56333	1	VOZOVKOVÉ VŘEVTY ZE ŠTERKODRŤI TL. DO 150MM	M2	413,800																														
14	56335		VOZOVKOVÉ VŘEVTY ZE ŠTERKODRŤI TL. DO 250MM	M2	488,100																														
15	56632		VOZOVKOVÉ VŘEVTY S FENETRACÍMĚMAGADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	901,900																														
16	56632		SPUVNĚNÍ KRANIC ZE ŠTERKODRŤI TL. DO 100MM	M2	454,900																														
17	57273		OVOLVŘEVTY NATĚR Z EMALU DO 1,5KG/M2	M2	901,900																														
18	57475		VOZOVKOVÉ VŘEVTOVNÉ VŘEVTY Z GEBRÁDOVNÝM	M2	456,000																														
9			Ostatní konstrukce a práce																																
19	911CA1		SVODILO BÉTON, ÚROVEŇ ZADRŽŤOVÁ VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	194,000																														
20	911CA3		SVODILO BÉTON, ÚROVEŇ ZADRŽŤOVÁ VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	194,000																														
21	91238		SMĚROVÉ SLoupKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVEC NA SVODILO A VĚTNĚ ODRAZNOU PÁSKU	KUS	8,000																														

Opatření COVID-19

BŘÍZEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		UNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021											
Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena

celkem																							
Uvážení rozpočtového stavu																							
Uvážení rozpočtového stavu																							
celkem dnů																							
Dny navíc na rekonstrukci																							
celkový zisk																							
Mosť RSD, R.V.C. - Pfiplatek COVID-19																							
100% Fakturace																							
26/31 Fakturace																							
13/31 Fakturace																							

Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19		Pfiplatek COVID - 19	
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--

Celkem : Covid - 19

Rožpočet STAVBA 001 Silniční most na silnici B124635 - Váno - zhotovitel stavby Dopravní značení - km 2.26									Opatření COVID-19																																									
									ŘÍJEN 2020						LISTOPAD 2020						PROSINEC 2020						LEDEN 2021						ÚNOR 2021						BŘEZEN 2021						DUBEN 2021					
2291001									Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Proveden ov %	Cena										
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
									Počet dni: 26						Počet dni: 30						Počet dni: 31						Počet dni: 31						Počet dni: 28						Počet dni: 31						Počet dni: 30					
9 Ostatní konstrukce a práce																																																		
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	2,000	50,00%										
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DIMONTÁŽ	KUS	8,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	2,000	25,00%										
3	914013		SLOUPKY A STOJÍKY DOPRAVNÍCH ZNAČENÍ Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	2,000	50,00%										
4	914013		SLOUPKY A STOJÍKY Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ	KUS	4,000			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	0,000	0,00%			KUS	2,000	50,00%										
5	915111		VÝSOŘKOVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOVÝ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	239,875			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	291,220	121,60%										
6	915221		VÝSOŘKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	239,875			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%										
7	93811		SOUSTAVA ASFALTOVÝCH VÝSOŘEK UMÝTÍM VOZIDEL	M2	600,000			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	592,110	88,69%										

C e l k e m

Vyhášení nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.05.2021
Čekání dnů	188
Dny navíc na rekonvalescenci	19
Koncový datum	30.04.2021
Mosťy R50, RVC - Pfiplatek COVID-19	1,81%
100 % Fakturace	
02/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■	Pfiplatek COVID - 19	■
ŘÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		ÚNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021					

Celkem : Covid - 19 ■■■■■

Rozpočet					Opatření COVID-19																															
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby					229/001 802/14																															
Vztužení strmého svahu silnice III/24635 - km 2,26																																				
Por. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CELKEM		LIDOPAN 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				UNOR 2021				SRPEN 2021				DUŘEN 2021								
						Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0 Všeobecná konstrukce a práce																																				
1	014111		Příprava a likvidace odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vyběhání zeminy a horniny - 1. třída	T	890,215																															
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNIK	M3	2 819,394																															
1 Zemní práce																																				
3	131738		VYKOPÁVY Z ZEMNÍHO A SKALNÉHO T. DOVŮZI DO ZDUM	M3	2 819,394																															
4	131738		POLOŽENÍ JAM ZAPŮJ NEPAŮJ T. DOVŮZI DO ZDUM	M3	494,564																															
5	171101		UCHEZENÍ SPÍPANNÝ DO NÁSPYU SE ZHUŤNĚNÍM DO 95% PS	M3	80,844																															
6	17120		UCHEZENÍ SPÍPANNÝ DO NÁSPYU A NA SKALNÝ BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	21,698																															
7	17411		ZÁVĚP JAM A RVH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	624,255																															
8	17910		NÁSPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUŤNĚNÍM	M3	2 091,396																															
9	18222		ROZKOPÁNÍ KOPANICE KE SVARU V TL DO 1,0M	M2	458,040																															
2 Základy																																				
10	21152		SÁVAČNÝ ŽEBRÁ Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	8,901																															
11	21197		OPLETĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 183,460																															
12	28997		OPLETĚNÍ (OPROVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMÁŘOVIN	M2	2 781,330																															
4 Vodorovné konstrukce																																				
13	45152		POKRYVNÁ A VÝPLŇOVÁ VŘSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	7,253																															
14	45868		VÝPLŇ ZA OPEŘAMI A ZDAMI Z JÍLU	M3	69,975																															
5 Komunikace																																				
15	502945		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spořtu z georchače	M2	458,040																															
8 Potrubí																																				
16	87532		Potrubí ØDN 2 TRUB PLAST DN DO 150MM DÉŘEVNÝCH	M	55,980																															

Celkem

Výkres rozpočtového stavu	01.10.2020
Číslo rozpočtového stavu	11.04.2021
Celkový rozpočet	19
Číslo rozpočtového stavu	19
Číslo rozpočtového stavu	30.04.2021
Číslo rozpočtového stavu	1.11.2021
100 % fakturace	
100 % fakturace	
100 % fakturace	

Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19		Příplatek COVID - 19									
LIDOPAN 2020				PROSINEC 2020				LEDEN 2021				UNOR 2021				SRPEN 2021				DUŘEN 2021					
Celkem : Covid - 19																									

STAVBA M1 Silniční most na silnici III/24615 - Vřno - zhotovitel stavby Oprávněná zed na půlni cestě - pravy břeh, km 2,26					2291091 SO 215	Opatření COVID-19																													
Poj. číslo	Kód účelovky	Varianta polohy	Název polohy	jednotka	Počet jednotek	Cena	RÍJEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LIDEN 2021			UNOR 2021			BŘEZEN 2021			DUBEN 2021													
							Jednotka	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek	Počet jednotek											
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	1444,859																														
2	029711		POPLATKY ZA SKLADBU ZŠTAVY POBOJNÝKY - GÍDTI MONI NA POVRCHU - MĚŘ (GÍDGTI) BOGY	KUS	16,000																														
3	123738	1	Zemní práce	M3	690,580																														
4	17420		ODKOP PRŮPUSO STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC R. I. ODVOZ DO ZDKM	M3	690,580																														
5	17481		LÍČENÍ ŠPANNÍ DO NÁRPY A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ ZÁŠV JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	520,300																														
6	21264	2	Základy	M	90,000																														
7	272325		TRATY VOŠÍ KOMPLET Z TRUBĚ PLASTIKOVĚ DN DO 200MM	M	65,600																														
8	272365		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,840																														
9	28997		VÝTŮZ ZÁKLADO Z OCELI L0505	T	41,218																														
10	317326	3	Bývalé konstrukce	M3	36,900																														
11	317365		ŘÁMS ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	36,900																														
12	327223	R	VÝTŮZ ŘÁMS Z OCELI L0505	T	5,166																														
13	327325		OBKLAD ŽDI OPRĚNÝCH, ŽARUBNÍCH, NÁŘEŽNÍCH Z BET. DLČICU	M2	135,300																														
14	327365		ŽDI OPRĚNÉ, ŽARUBNÍ, NÁŘEŽNÉ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	90,796																														
15	451312	4	Vodovnné konstrukce	M3	35,463																														
16	451314		PODKLADNÍ A VPLŔKOVĚ VRSTVY Z PŘOŠTĚHO BETONU C12/15	M3	60,017																														
17	45157		PODKLADNÍ A VPLŔKOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽNĚHO	M3	9,430																														
18	45157		VPLŔK ZA OPRĚRAM A ŽDI Z KAMENIVA DŘICENĚHO	M3	16,400																														
19	465152		DLÁŽE Z KOMBINOVÁNÍ KAMENE NA R	M2	10,808																														
20	465153		PŘEDKLÁDĚNÍ DLÁŽE ŽI DŘOVĚHO KAMENE	M3	3,950	36,551%																													
21	711127	7	Přidávané stavební výroba	M2	69,700																														
22	78381		ZDÁCE BĚŽN KONSTR. PROTÍ TLAK VODĚ Z PEFOJÍ	M2	71,800																														
23	78386		NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (05.4)	M2	29,700																														
24	911281	9	Ostatné konstrukce a práce	M	82,000																														
25	931326		OPRAVA ŽALUZIE V KONTAKTU S KAMENIVEM	M	164,000																														
26	935122		PRŮPUSNĚ ŽI ŽE ŽELĚZOBETONOVÝCH ŽDI DO 600MM	M	82,000																														
27	936501		OPRAVA ŽDI ŽE ŽELĚZOBETONOVÝCH ŽDI DO 600MM	KG	226,582																														
28	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC. S ODVOZEM DO ZDKM	M3	24,192																														
334	333221		OBKLAD MOSTNÍCH OPRĚ A KŘÍDEL KVADROVÝCH A ŘÁDKOVÝCH	M3	33,882	100,07%																													
335	333221		SILNICNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKO SĚŘ 100MM	M3	82,000																														

C e l k e m

Uvážení k hodnotě stavu	05.10.2019
Uvážení k hodnotě stavu	11.04.2021
Uvážení k hodnotě stavu	19.04.2021
Uvážení k hodnotě stavu	19.04.2021
Uvážení k hodnotě stavu	19.04.2021
Uvážení k hodnotě stavu	19.04.2021
Uvážení k hodnotě stavu	19.04.2021
Uvážení k hodnotě stavu	19.04.2021

Příplatek COVID - 19	0,00%	Příplatek COVID - 19	0,00%	Příplatek COVID - 19	0,00%	Příplatek COVID - 19	0,00%	Příplatek COVID - 19	0,00%	Příplatek COVID - 19	0,00%	Příplatek COVID - 19	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Celkem : Covid - 19 0,00%

ROZPOČET STAVBA ÚPÍ Stiční most na silnici III/24635 - Vrbovo - zhotovitel stavby Provizorní olemštění plavebního kanálu - km 2,88								Opatření COVID-19																																			
								2291091 SO 219																																			
Pop. číslo	KOS položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena		BŘEZEN 2020			LISTOPAD 2020			PROSINEC 2020			LIDEN 2021			UNOR 2021			BŘEZEN 2021			DUBEN 2021																	
						Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Provedeno v %	Cena												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
								CELKEM																																			
1	014330	0	Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Kamenitá sut	T	38,346																																						
2	26133	2	Zaklady VRTY PROKOTVĚNÍ, INJEKČNÍ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM	M	46,000																																						
3	288141		FRYSK INJEKČNÍ D SLOUPU D 800MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU	M3	6,544																																						
4	288351		FRYSK INJEKČNÍ D SLOUPU D 800MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU	M3	3,000																																						
5	333325	3	Svislé konstrukce MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA ZE ŽELEZOBETONU DO Č30/37 (B37)	M3	12,000																																						
6	333365		VYTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z OCELI I 10905	T	1,800																																						
7	94817	8	Ostatní konstrukce a práce DOČKONČENÍ KONSTRUKCE Z KAMENE NA M. S ODVZEM DO 20KM	KUS	1,000																																						
8	986138		BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z KAMENE NA M. S ODVZEM DO 20KM	M3	15,400																																						

CELKEM	
Uvážení rozpočtového stavu	05.10.2020
Uložení rozpočtového stavu	11.04.2021
Celkem dle	118
Omy název na rekonvalescenci	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosť RSD Ryc - Príloha COVID-19	1,81%
EOD % Fakturace	
11/21 Fakturace	

Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■	Příplatek COVID - 19	■
BŘEZEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LIDEN 2021		UNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021			
Celkem : Covid - 19															

Rožpočet STAVBA 001 Silniční most na silnici B124633 - Vrtno - zhotovitel stavby Demontáž vedení Telefonica O2 - km 2,26 (viz DBP)								2291001		SO 411		<h1 style="text-align: center;">Opatření COVID-19</h1>																							
Por. č. pod.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	BŘEZEN 2020			LISTOPAD 2020			PROSINEC 2020			LEDEN 2021			UNOR 2021			BŘEZEN 2021			DUBEN 2021										
							Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %	Jednotka	Počet jednotek	Provozen o v %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								Přičet dní : 30			Přičet dní : 30			Přičet dní : 31			Přičet dní : 31			Přičet dní : 28			Přičet dní : 31			Přičet dní : 30									
1	18461	A	MULCOVÁNÍ	M2	11,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	M2	11,000	100,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		
2	18461	1	MULCOVÁNÍ	M2	28,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	M2	28,000	100,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		
3	18461	2	MULCOVÁNÍ	M2	69,000			M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%	M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		M2	0,000	0,00%		
4	18472	A	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	44,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%	KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
5	18472	1	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	132,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%	KUS	132,000	100,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
6	18472	2	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	276,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%	KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
7	184813	A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVODU KMĚNE DO 12CM, PODCHOZÍ VYS MIN 2,2M	KUS	11,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%	KUS	11,000	100,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
8	184813	1	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVODU KMĚNE DO 12CM, PODCHOZÍ VYS MIN 2,2M	KUS	28,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%	KUS	28,000	100,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
9	184813	2	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVODU KMĚNE DO 12CM, PODCHOZÍ VYS MIN 2,2M	KUS	69,000			KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%	KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		KUS	0,000	0,00%		
10	18600	A	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	6,960			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		
11	18600	1	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	2,240			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	M3	2,240	100,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		
12	18600	2	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	5,520			M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%	M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		M3	0,000	0,00%		

Celkem		
Vyhášení nouzového stavu	05.10.2020	
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021	
Celkem dnů	188	
Dny načas. na rekonvalencenci	19	
Konečný datum	30.04.2021	
Mosty RSD, RVC - Připlatek COVID-19	1,81%	
100 % Fakturace		
26/31 Fakturace		
11/31 Fakturace		

Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■	Připlatek COVID - 19	■
BŘEZEN 2020		LISTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		UNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021			

Celkem : Covid - 19

Rožpočet
STAVBA 001 Sítňní moai na silnici 1824021 - Vřívno - zhotovitel stavby
Úprava kalíšě - pravý břeh - km 2,26

2201001					
SO 814					

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CELKEM		BŘÍZEN 2020			LÍSTOPAD 2020			PROSINEC 2020			LEDEN 2021			ÚNOR 2021			BŘEZEN 2021			DUBEN 2021									
						Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena			
																																	Provození o v %	Provození o v %	Provození o v %
1 Zemní práce																																			
1	005724740		Odvlo směr trávní krajinná - ovahová	KG	16,273			KG	16,273	100,00%			KG	0,000	0,00%			KG	0,000	0,00%			KG	0,000	0,00%			KG	0,000	0,00%			KG	0,000	0,00%
2	114010101		Rozebrání stěběh v hornové kamene nebo betonových trámr na suchu	M3	17,000			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%
3	12110103		Spnutí ornice s přemístěním na vřášenost dš 250 m	M3	171,000			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%
4	12210103		Odkosákv a prokšákv nespábně v hornině Tř 1 a z obřím do 1000 m3	M3	406,000			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%
5	12410101		Výkopákv do 1000 m3 pro křívávoděbní v hornině Tř 1 a z	M3	314,000			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%
6	173103101		Utěbní upávnín z hornin Tř 1 a z do hráči nábrš do pchodových vrstev L dš 2,5 m	M3	663,000			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%			M3	0,000	0,00%
7	18211111		Zpěvněi ováhu jítovou, křívákvou nebo plávkou vřáči dš 1,1	M2	651,000			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%
8	18210112		Rozebrání ornice spřákv 100 m2 na vřákvu pšákv 1,5 l vřívky do 150 mm	M2	651,000			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%
9	183405211		Vřívky vřákvu hydróvkem na ornici	M2	651,000			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%
12	653110350		Čerávková dškvákv, škvákv 5 x 2 m, dškvákv 100 l/m, PPT 60 350 g/m2	M2	651,000			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%
4 Vodovodná konstrukce																																			
10	465511227		Škvákv z hornové kamene na suchu s vřákvováním a vřákvěním spřákv 11 250 mm	M2	338,000			M2	285,870	84,58%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%
5 Komunikace pozemní																																			
11	564511111		Podákv nebo podřákv ze škvákvu SP 11 150 mm	M2	640,000			M2	642,160	100,34%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%			M2	0,000	0,00%
997 Přesun sákv																																			
13	997221855		Podřákv na škvákvu z kamene na škvákvu (škvákvě)	T	1 647,900			T	665,900	40,41%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%
14	997312111		Škvákv dopřákv sákv a vřákvovaných hřmět v dš 4 m	T	1 647,900			T	665,900	40,41%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%
15	997312111		Vřákvování dopřákv sákv a vřákvovaných hřmět po suchu do 1 km	T	1 647,900			T	665,900	40,41%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%
16	997311519		Přákvákv 2x2 škvákv vodovodné škvákv sákv a vřákvovaných hřmět po suchu	T	10 507,400			T	4 328,350	39,58%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%
998 Přesun hřmět																																			
17	998332011		Přesun hřmět pro úpravu vodních toků a kanálů	T	388,812			T	184,456	50,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%			T	0,000	0,00%

Opatření COVID-19

Celkem

Vřákvění nouzového stavu	05.10.2020
Ukončení nouzového stavu	11.04.2021
Celkem dnů	189
Dny tiché na rekonvalescent	19
Konečný datum	30.04.2021
Mosťy RSD, RVC - Přákvákv COVID-19	1,81%

100 % Fakturace	
76/31 Fakturace	
11/31 Fakturace	

Přákvákv COVID - 19	■	Přákvákv COVID - 19	■	Přákvákv COVID - 19	■	Přákvákv COVID - 19	■	Přákvákv COVID - 19	■	Přákvákv COVID - 19	■	Přákvákv COVID - 19	■
BŘÍZEN 2020		LÍSTOPAD 2020		PROSINEC 2020		LEDEN 2021		ÚNOR 2021		BŘEZEN 2021		DUBEN 2021	
Celkem : Covid - 19													

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Mlýnská 388/68

602 00 Brno

██████████

Hlavní stavbyvedoucí

M: ██████████

E: ██████████

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

**Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,**

Moskevská 532/60

110 00 Praha 10

██████████

Vedoucí týmu Správce stavby

V Praze dne

16.10.2020

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál

Dílo: STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby
(dále jen „**Stavba 001**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: -

Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události (Pod-čl. 8.3OP/ZP)

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) zásadním způsobem negativně ovlivňuje průběh provádění Díla, přičemž může mít za následek zpoždění provádění Díla, jakož i vznik dodatečných Nákladů na straně Zhotovitele.

V souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d) OP/ZP Okolnost způsobuje v důsledku epidemie nebo zásahů veřejné moci Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo, což zakládá nárok Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení. V souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP je dále Zhotovitel v souvislosti s Okolností a změnami v Právních předpisech oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a k platbě Nákladů.

Dále je podle našeho názoru hrozí, že při současném vývoji situace bude možné Okolnost kvalifikovat jako Vyšší moc ve smyslu Čl. 19 OP/ZP, pokud bude kumulativně naplňovat všechny její znaky uvedené v Pod-čl. 19.1, odst. 1, písm. a) až d) OP/ZP. V současné chvíli je zřejmé, že Okolnost ve smyslu Pod-čl. 19.1 OP/ZP již Zhotoviteli brání nebo může bránit v plnění některých jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, týkajících se zejména postupu při provádění Díla podle harmonogramu prací, zajištění Personálu zhotovitele a Podzhotovitelů, dodávky Materiálů,

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Vybavení zhotovitele apod. Berte tak prosím toto oznámení z opatrnosti i jako oznámení ve smyslu Pod-čl. 19.2 OP/ZP.

Na základě výše uvedeného Zhotovitel sděluje, že v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, a 20.1 OP/ZP oznamuje skutečnost, která zakládá claim Zhotovitele na přiznání dodatečných nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků.

Zhotovitel z důvodu nepředvídatelného vývoje v současné chvíli nedokáže přesně definovat všechny dotčené závazky a kvantifikovat konkrétní vliv Okolnosti na provádění Díla, tj. ani předložit odhad předpokládaného časového a finančního vlivu, nicméně s ohledem na velmi dynamický vývoj lze předpokládat, že tento vliv bude významný.

Zhotovitel má za to, že z pohledu Smlouvy splnil svoji oznamovací povinnost.


Hlavní stavbyvedoucí

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Mlýnská 388/68
602 00 Brno
[REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí
M: [REDACTED]
E: [REDACTED]

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby –
Vraňansko Hořínský kanál,
Moskevská 532/60
110 00 Praha 10
[REDACTED]
Vedoucí týmu Správce stavby

V Praze dne

27.07.2021

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
Dílo: STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín
(dále jen „**Stavba 002B**“),
STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby
(dále jen „**Stavba 001**“)

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (Stavba 002B),
S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (Stavba 001)
(dále jen „**Smlouva**“)

Související korespondence: Oznámení Zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti ze dne
16.10.2020

Oznámení Zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti (Pod-čl. 8.3OP/ZP)

Vážený pane inženýre,

ke dni 16.10.2020 jsme si uctivě dovolili se na Vás obrátit v souvislosti s působící situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „**Okolnost**“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „**OP/ZP**“) zásadním způsobem negativně ovlivňovala průběh provádění Díla. Ve smyslu hovořeného oznámení Zhotovitele jsme se dále domnívali, že tato Okolnost může objektivně generovat zvýšené Náklady na provádění prací.

Vzhledem k tomu, že Okolnost aktuálně pominula, je pro nás možné vyhodnotit dopad této Okolnosti na provádění stavebních prací. Předně sdělujeme, že dopad Okolnosti není exaktně kvantifikovatelný ve smyslu rezortních Metodik SFDI, nicméně primárně se jedná o ztížené podmínky výstavby. Tyto ztížené podmínky lze kvalifikovat ve smyslu podstaty smluvního rizika jako riziko ukotvené v Pod-čl. 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] Smlouvy, jedná se tedy o riziko ve vlastnictví Objednatele.

„Společnost - Vraňansko – Hořínský kanál“

Dále sdělujeme, že jsme se blíže seznámili s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 „*k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související*“ (dále jen „**Usnesení**“) a jeho prováděcím Závazným pokynem *k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října* (dále jen „**Pokyn**“). Ve smyslu Usnesení a Pokynu navrhuje **užití paušálního vzorce** pro vyčíslení vzniklých dodatečných Nákladů za dobu působení Okolnosti (resp. za období od 05.10.2020 do 11.04.2021).

Máme za to, že veškeré procesní povinnosti vyplývající z Pokynu byly bez dalšího splněny, rovněž podmínky pro uplatnění Claimu byly splněny. Žádáme tak Správce stavby o stanovení dalšího postupu, rovněž žádáme o ustanovení lhůty do 30.09.2021 pro předložení kvantifikace dodatečných Nákladů ve smyslu Pokynu. Dále sdělujeme, že Okolnost neměla dopad do Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.


Hlavní stavbyvedoucí



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Číslo projektu: 500 551 0004

Vyřizuje: [redacted] tel. [redacted]

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál
zastoupená správcem společnosti Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)

Praha, dne 29.7.2021
zn. VM-SF/2021-296

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (dále jen „smlouva“)
001 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. Etapa – Silniční
most na silnici III/24635 – Vrbno (dále jen „stavba“)

Stanovisko správce stavby k návrhu Zhotovitele na lhůtu a způsob vyčíslení
finančních nároků Zhotovitele v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne
28. června 2021 č. 600 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID – 19

Související korespondence:

- 1. Oznámení zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti Pod-čl. 8.3.OP/ZP v souladu s článkem 13.7. OP/ZP ze dne 16.10.2020**
- 2. Oznámení zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti Pod-čl. 8.3. OP/ZP v souladu s článkem 13.7. OP/ZP ze dne 27.07.2021**

Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky“ ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 do 11.4.2021 s Pokynem k řešení následků pandemie

Na základě výše uvedeného usnesení vlády a ustanovení Závazného pokynu se Zhotovitel a Správce stavby dohodli na lhůtě pro předložení vyčíslení závěrečného claimu ve smyslu Pod-čl. 20.1 odst. 5 OP/ZP nejpozději do 30.9.2021 a že pro vyčíslení finančních nároků Zhotovitele bude použito způsobu uvedeného v bodu 2a) Závazného pokynu tedy paušální kompenzace. vzorce

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437




Správce stavby v této souvislosti zaujímá následující stanovisko:

- 1.) Zhotovitel v souladu se svým rozhodnutím, že pro vyčíslení finančních nároků bude použito paušální kompenzace nákladů, postupoval postupovat dle bodu 2a) Závazného pokynu schváleného Usnesením vlády České republiky ze dne 28.6.2021.
- 2.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 předložil detailní claim s vyčíslení finančních nároků a uvedením všech podrobností, které budou následně zkontrolovány a případně odsouhlaseny.
- 3.) Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které budou doloženy stavebním deníkem.
- 4.) Správce stavby uvádí, že událost neměla vliv na Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu stavby.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko
Hořínský kanál