

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování projektových prací

„Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II“
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202101320

Č. smlouvy zhotovitele: 202028

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDAKCE]
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
- 1.2 Zhotovitel: FORVIA CZ, s.r.o.
sídlo: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
zastoupený: Ing. Jiřím Volkem, jednatelem
IČ: 02992485
DIČ: CZ02992485
Bank. spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

ČL. 2 PŘEDMĚT DODATKU č. 1

2.1 Předmětem dodatku je úprava znění článku 5 Termín plnění smlouvy o dílo č. DS202001256 ze dne 21. 1. 2021. Dílčí termín stanovený v bodě 5.1 b. (DÚR a Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (potvrzenou příslušným úřadem) do 31. 12. 2021, součástí DÚR budou souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů včetně souhlasů ostatních účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace) se mění na **31. 3. 2022**. Ostatní termíny stanovené v čl. 5 zůstávají beze změny.

2.2 Změna dílčího termínu je vyvolána okolnostmi, které zhotovitel nemohl předvídat, spočívajícími ve složitých jednáních s vlastníky cyklostezkou dotčených pozemků ohledně jejich majetkoprávního vypořádání.

2.3 Změna předmětu plnění není s odkazem na § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou podstatnou, protože neumožňuje

účast jiných dodavatelů a neovlivnila by výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, dále nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Čl. 3 DOLOŽKY

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Čl. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4.2 Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

4.3 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města usnesením č. 1014/2021 dne 15.11.2021.

V Liberci, dne

V Praze, dne

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

FORVIA CZ, s.r.o.
Ing. Jiří Volek, jednatel