

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

##### **Adresa pro doručování faktur:**

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-163/2020**

ISPROFOND: **511 372 0004**

(dále jen „Objednatel“)

a

**účastníci Společnosti „Ps+EZ – SPS DKV a ONJ, založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 06.12.2019, kterými jsou**

##### **PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:** U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

dále též jako „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 180

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

*dále též jako "Společník 2"*

číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-018

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je žádost Zhotovitele o změnu termínu plnění u 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím spojená úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání plnění u 3. dílčí etapy plnění Díla o cca pět měsíců je zdržení, které nelze přičíst k tíži Objednatele ani Zhotovitele, související s vyřízením povolení změny stavby před dokončením u Drážního úřadu, z důvodu jeho požadavku o nutném vydání změny rozhodnutí o umístění této stavby, které by mělo být dle jeho názoru vydané Oddělením stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „magistrát“) před zahájením řízení o změně stavby před jejím dokončením. Ačkoliv zástupci magistrátu opakovaně uvedli, že uvedená stavba je stavbou dopravní a že je plně v gesci Drážního úřadu tuto stavbu povolit samostatně a tuto pravomoc mu přenechávají, rozhodl Drážní úřad, že nepovolí změnu stavby před jejím dokončením bez změny územního rozhodnutí na dotčenou stavbu vydaného magistrátem.

Zdržení s vyřízením povolení změny stavby před jejím dokončením je tedy způsobeno nutným vyřízením změny územního rozhodnutí na stavbu „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.**“, jehož je z pohledu umístění tato stavba součástí.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a Přílohy č. 5. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-163/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-018, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### 5.15 **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- |              |   |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | <b>Specifikace Díla</b>   |
| Příloha č. 2 | <b>Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/04/19“</b>   |
| Příloha č. 3 | <b>Technické podmínky</b><br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)<br>b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/12/19"<br>c) Zvláštní technické podmínky "ZTP/11/11/2019" |
| Příloha č. 4 | <b>Rozpis Ceny Díla</b>   |
| Příloha č. 5 | <b>Harmonogram plnění</b><br><i>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>   |

Příloha č. 6	<b>Oprávněné osoby</b>
Příloha č. 7	<b>Seznam požadovaných pojištění</b>
Příloha č. 8	<b>Seznam poddodavatelů</b>
Příloha č. 9	<b>Související dokumenty</b>
Příloha č. 10	<b>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele</b>

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-163/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-018, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nich **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

#### Za Objednatele:

V Praze dne 27-10-2021

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

#### Za Zhotovitele:

V Praze dne 25-10-2021

.....  
**Ing. Martin Koudelka**  
jednatel společnosti  
PROJEKT servis spol. s r.o.

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 10 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP + PDPS k připomínkám	Předávací protokol
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami SŽDC, podklady pro zadání realizace v rozsahu DUSP + PDPS a soupisy prací vč. ocenění a návrh ZTP na realizaci	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>předpoklad</b> <b>do 30. 3. 2022</b>	Nabytí právní moci změny stavby před jejím dokončením	Změna stavby před jejím dokončením v právní moci, předané Objednateli.  Předávací protokol pro část Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b> (Termín dokončení Díla)	předpoklad do 12/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)