

**DODATEK č. 4**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2019/I/Hol**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Projekční a inženýrská činnost Groman**  
**a spol., s.r.o.**  
**Bezručova 879, 742 13 Studénka**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Studénka  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
DIČ: CZ03692485  
IČO: 03692485  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 61002  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 9/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína) včetně řešení přechodu pro chodce na ul. Nové Cesta**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Doby plnění Smlouvy o dílo, a to z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska správce sítě Severomoravské vodovody a

kanalizace Ostrava a.s. k projektové dokumentaci a požadavků ze stanoviska vyplývajících vč. povinnosti uzavřít Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, dále pak kvůli požadavku organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Nový Jičín, na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene:

**Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace (DUR + DSP) pro společné vydání povolení včetně pravomocného vydání, dále pak projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele: **Do 5 týdnů od obdržení uzavřené „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ mezi městem Bílovec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., a zároveň od obdržení uzavřené „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi městem Bílovec a organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.**

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 15.12.21

Ve Studénce dne 17.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area for the client]

[Redacted signature area for the contractor]

starostka města

jednatel

jednatel

