

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-473/20-D2

Číslo zakázky: 20100118

Číslo smlouvy u zhotovitele: 61/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **EVT Stavby s.r.o.**
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vločka 10842
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány aktuálními zjištěními během realizace stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 5 - 9/2021**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu návaznosti na investiční akci s názvem „Sýkořice – rekonstrukce vodojemu“, jejíž realizace je naplánována na první polovinu roku 2022 a jejíž dokončení je nezbytné pro dokončení díla „Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu“.
- 2.3 Na základě výše uvedeného dochází ke změně v článku 3. „ČAS PLNĚNÍ“ odst. 3.1., který nově zní takto:

- „3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:
- Zahájení stavby: **01. 06. 2020**
 - Dokončení stavby: **30. 06. 2022**
 - Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací“

- 2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	14 907 624,01 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	358 933,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	686 072,46 Kč
Celková cena bez DPH	15 952 629,47 Kč
DPH 21 %	3 350 052,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	19 302 681,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-473/20 (**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**), uzavřené dne 19. 6. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 16. 12. 2021



Ve Svitavách dne 16. 12. 2021

OBJEDNATEL


ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



EVT Stavby s.r.o.
Josef Kunc, jednatel společnosti

