



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000833

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 228 210

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 4033

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín – Vilsnice – kolaudace

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 5**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██ ██
e-mail, tel.:	██
Doručovací adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Právní forma:	akciová společnost
Bankovní spojení:	██
č. účtu:	██
Zastoupen:	██

[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000833 ze dne 19. 7. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb:

Změna článku č. III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 8 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Termín dle Dodatku č. 1: do 31. 12. 2019

Termín dle Dodatku č. 2: do 30. 9. 2020

Termín dle Dodatku č. 3: do 30. 6. 2021

Termín dle Dodatku č. 4: do 31. 12. 2021

se nahrazuje novým zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **31. 12. 2022**.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 5 jsou stále nedoložené podklady a opakovaná nesoučinnost Zhotovitele, dále neodstraněné vady prací na objektech řady 300 a 400 pro zajištění předání správcům sítí a vydání kolaudačních souhlasů. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ze strany Poskytovatele.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 21 -12- 2021

Za Objednatel:

V Praze dne: 20 -12- 2021

Za Dodavatele: