



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052609/2 (ORG 5464)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2816/2021

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
Pověřen podpisem této smlouvy:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská  
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí střediska realizace inženýrských  
staveb

██████████ specialista

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

### II. Název: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Zastoupená: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

Se sídlem: Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C2209.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

## Čl. I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2021 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5621052609 (ORG 5464) u Objednatele ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2021 (dále jen „smlouva“).
2. Na základě požadavku Povodí Moravy s.p. byl proveden přepočítaný hydrotechnický výpočet rámového propustku s ohledem na to, že původně navržený rámový propustek v km 0,963 kapacitně nevyhovoval daným hodnotám a pro převedení srážkových vod v dané oblasti byl nedostačující. Z toho důvodu byl navržen nový propustek v rozměrech požadovaných Povodím Moravy s.p. (dále jako „atypický propustek“).
3. S ohledem na dodací lhůtu atypického propustku je předmětem dodatku dle čl. III., odst. III.6., písm. c) smlouvy změna čl. III. Lhůta plnění:
  - prodloužení lhůty pro dokončení stavby a její předání a převzetí dle smlouvy o 136 dní

## Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

1. Znění čl. III., odst. III.6, písm. b) se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„b) lhůta pro dokončení stavby a její předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) včetně předání dokladové části se sjednává v délce

  - Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště - 310 dní ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta pro stavbu“);
  - Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části - 30 dní ode dne dokončení stavebních prací.“


**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech. Čtyři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 2 Harmonogram prací.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/183 dne 24. 11. 2021.

V Brně dne 10. 12. 2021



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 30. 11. 2021



Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti  
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



