



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 161/2020 - revitalizace lokality Gerlova Huť,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 27.07. 2020
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavoplast KL spol. s.r.o.
sídlo: Stachy 266, 384 73

IČO: 40740056
DIČ: CZ40740056
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 443

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č. SOSSOD 161/2020 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I.
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Nebudou realizovány zejména specifické zdvojené hráze (typ A). Výrazně bude snížen počet vymělčovacích ponořených hrází typu D. Zdvojené hráze typu A nebudou potřeba, protože na kritických místech bude možné úplné zahrnutí kanálu zeminou a pro zpevnění postačí jednoduché hráze typu B. Ponořené hráze typu D budou na spodním úseku potoka GHA nahrazeny vymělčením ze skládaných kamenů a vkládaných kmenů. Dále nebudou využity haťové válce.





navrhovanými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	<u>2 036 298,28 Kč</u>
21% DPH	<u>427 622,64 Kč</u>
Cena vč. 21% DPH	<u>2 463 920,92 Kč</u>
cena celkem:	<u>2 463 920,92 Kč</u>

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 20. 12. 2021

VE STACHÁČI 14. 12. 2021
dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
Stavoplast KL spol. s.r.o.



**ZMĚNOVÝ LIST**

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Gerlova Huť		
reg. č. projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL:
smlouva:	SOSSOD 161/2020	1
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Stavoplast KL spol s.r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO: 40740056; DIČ: CZ40740056	

název ZL:	Změnový list č.1
-----------	-------------------------

předmět změny:

V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Nebudou realizovány zejména specifické zdvojené hráze (typ A). Výrazně bude snížen počet vymělčovacích ponořených hrází typu D (plán: 189 ks, bude postaveno: 61 ks). Zdvojené hráze typu A nebudou potřeba, protože na kritických místech bude možné úplné zahrnutí kanálu zeminou a pro zpevnění postačí jednoduché hráze typu B. Ponořené hráze typu D budou na spodním úseku potoka GHA nahrazeny vymělčením ze skládaných kamenů a vkládaných kmenů. Pro provedení zamýšlených hrází by bylo nutné souvislé vykácení břehových porostů. Náhradní řešení (vymělčení kameny) vyžaduje pouze místní zpřístupnění kácením a má dostatečný vymělčovací efekt (niveleta dna se zvýší o cca 30 cm). Ide o environmentálně šetrnější řešení, které umožňuje situace na lokalitě v návaznosti na prováděná opatření. Dále nebudou využity haťové válce – v blízkosti kanálů je k dispozici dostatečné množství zeminy, kmenů a větví stromů k zasypaní kanálů (haťe jsou v zásadě náhradní řešení pro případ, že výše uvedených materiálů není dostatek).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Bez provedených změn by byla ohrožena funkčnost revitalizace lokality jako celku a jejich neprovedení by omezovalo smysl ostatních opatření, popřípadě by je zcela znehodnotilo. Některé změny budou provedeny rovněž jako environmentálně šetrnější řešení, které nastalé okolnosti umožňují provést. Všechny kroky prací jsou rovněž navzájem propojeny a zhotovitel musí vycházet z toho, jak vodní systém reaguje na realizovaná opatření.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změny stavby jsou navrhovány v reakci na nově zjištěné skutečnosti během realizace – např. vzhledem ke zkušenostem se předpokládalo, že kvůli množství vzrostlé vegetace nebude možné využít větší objem břehových valů pro zasypaní kanálů, to bylo zřejmě až po odstranění vegetace. Další úpravy jsou nutné jako bezprostřední reakce na odezvu vodního systému na provedené zásahy do hydrologie řešeného povodí.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-994 829,94	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	194 128,62	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	-800 701,32	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	1 188 958,56	Kč	bez DPH

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

za zhotovitele:**za TDI:****za objednatele:**

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Gerlova Huť

cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5 000 m3	m3	6936,00	6350,99	38,6	267729,6	245 148,21	-585,010	-22 581,39
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	972,40	703,04	65,1	63303,24	45 767,90	-269,360	-17 535,34
3	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	6,00	0,00	1360	8 160,00	0,00	-6,000	-8 160,00
4	R_LIFE_1	Montáž hrázky pro opatření A	ks	9,00	0,00	1 063,00	9 567,00	0,00	-9,000	-9 567,00
5	M_R_LIFE_1.1.	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu A	m2	288,20	0,00	52,50	15 130,50	0,00	-288,200	-15 130,50
6	K171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 (pro hráze typu A)	m3	78,00	0,00	172,00	13 416,00	0,00	-78,000	-13 416,00
7	R_LIFE_2	Montáž hrázky pro opatření B	ks	312,00	308,00	1 063,00	331 656,00	327 404,00	-4,000	-4 252,00
9	M_R_LIFE_2.2.	Půlkulatiny pro dřevěné desky přehrázek typu B	m2	3762,00	0,00	62,50	235 125,00	0,00	-3 762,000	-235 125,00
10	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 (hráze typu B)	m3	1702,00	1680,18	172,00	292 744,00	288 990,96	-21,820	-3 753,04
11	R_LIFE_3	Montáž hrázky pro opatření C	ks	1,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00	-1,000	-1 385,00
12	M M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu C	m2	18,15	0,00	62,80	1 139,82	0,00	-18,150	-1 139,82
13	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 (pro hráze typu C)	m3	13,00	0,00	172,00	2 236,00	0,00	-13,000	-2 236,00
14	K R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření D	ks	189,00	61,00	689,00	130 221,00	42 029,00	-128,000	-88 192,00
15	M_R_LIFE_5.1.	Kulatiny pro dřevěné desky přehrázek typu D	m2	5914,70	1908,98	42,30	250 191,81	80 749,73	-4 005,723	-169 442,08
17	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5 000 m3	m3	972,40	683,40	38,60	37 534,64	26 379,24	-289,000	-11 155,40
19	R_LIFE_4	Haťový válec	m	2578,70	443,92	125,00	322 337,50	55 489,50	-2 134,784	-266 848,00
20	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	550,35	397,42	201,00	110 620,95	79 881,42	-152,933	-30 739,53
21	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun	t	550,35	397,42	495	272 424,74	196 722,90	-152,933	-75 701,84
8	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B	m2	1254,00	4951,69	52,50	65 835,00	259 963,62	3 697,688	194 128,62
VON										
1	021203000	Střehování přírodních hodnot	soub.	1	0	4500	4500	0,00	-1,00	-4 500,00
2	0344030_R	Dopravní značení	soub.	1	0	8500	8500	0,00	-1,00	-8 500,00
6	R_05	Vytváření inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytvářením sítí.	soub.	1	0	5470	5470	0,00	-1,00	-5 470,00
VÍCEPRÁCE CELKEM										194 128,62
MÉNĚPRÁCE CELKEM										-994 829,94