

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Se sídlem: Zámek 1, Průhonice 252 43

Zastoupený: Doc. Ing. Janem Wildem, Ph.D. – ředitelem

IČO: 67985939

DIČ: CZ67985939

(dále „objednatel“)

G.L.Architekti s.r.o.

Se sídlem: 5.máje 562/26, Praha 5 155 00

Zastoupená: ak.arch.Vlastimilem Vagadayem

IČO: 26746999

DIČ: CZ26746999

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91165a

(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 1**“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „*Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – Vědecké zázemí Nová Chotobuz, BÚ - AV ČR v.v.i.*“ smlouvu o dílo (dále „**smlouva**“).
- 1.2 Z objektivních důvodů spočívajících v existenci rozpočtového provizoria, v důsledku kterého prozatím nemohlo dojít k poskytnutí dotačních prostředků ze strany AV ČR v dostatečné finanční výši, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy dle čl. 2 dodatku č. 1.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 19 odst. 19.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1.1 Čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:

- (i) zahájení provádění díla – uzavřením smlouvy;
- (ii) provedení fáze díla č. 1 - VF 03 DUR - do 210 dnů ode dne uzavření této smlouvy, nejpozději však do 31.12.2021 - odevzdání hrubopisu dokumentace;

čistopis dokumentace pro VF 03 DUR odevzdá zhotovitel objednateli do 14 dní od obdržení posledního stanoviska dotčených orgánů;

(iii) provedení fáze díla č. 2 - VF 04 DSP – na základě výslovného písemného pokynu objednatele předaného zhotoviteli nejpozději do 31.3.2022 v období od 1.4.2022 do **31.12.2022** - odevzdání hrubopisu dokumentace;

čistopis dokumentace pro VF 04 DSP odevzdá zhotovitel objednateli do 14 dní od obdržení posledního stanoviska dotčených orgánů.

2.1.2 Příloha č. 5 smlouvy – Platební harmonogram se mění ve znění přílohy č. 1 dodatku č. 1 – Aktualizovaný platební harmonogram.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 – Aktualizovaný platební harmonogram.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR v.v.i.:

Jméno: Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce/pracovní zařazení: ředitel

Za G.L.Architekti s.r.o.:

Jméno: ak.arch.Vlastimil Vagaday

Funkce/pracovní zařazení: jednatel

Podpis: _____

Podpis: _____