

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/157/R/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. S/0025/57/2020 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi- Přístaviště Litoměřice

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

Sídlo: Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] jednatel společnosti

IČ: 45538093

DIČ: CZ45539093

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem 7.5 Smluvních podmínek, se SMLOUVA O DÍLO č. **S/ŘVC/157/R/SoD/2020** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. **S/0025/57/2020** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 28.6.2021, z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se upravuje takto:

1) V čl. 1.1.7 Data, lhůty a doba a 7.5 Postupné závazné milníky se vypouští příslušný původní údaj:

„28 týdnů“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

146 dní od předání staveniště nejpozději však do 31.12.2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. **S/ŘVC/157/R/SoD/2020** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. **S/0025/57/2020** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 28.6.2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Pardubicích dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel


jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne

Změnový list č.1

Název a evidenční číslo Stavby:

Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

01.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1) Harmonogram

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Přístaviště
Litoměřice

Změna bodu Doba pro dokončení v příloze smlouvy číslo S/ŘVC/157/R/SoD/2020 z důvodu nepředvídatelných okolností vlivem třetích stran.

Stávající termín dokončení díla je 23.1.2021 ale vzhledem k níže uvedeným skutečnostem, zhotovitel navrhuje prodloužení termínu pro dokončení v závislosti na předání staveniště jednotlivých lokalit, s uvedením maximálního termínu 146 dní od předání staveniště Přístav - Litoměřice. Výše uvedený počet dní vychází ze základního harmonogramu.

Důvodem k prodloužení termínu dokončení je, že objednatel doposud neposkytl termín předání staveniště vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům s majitelem pozemků.

V příloženém harmonogramu jsou uvedeny doby, nutné k dokončení jednotlivých SO a PS od doby předání staveniště. Harmonogram je postaven na základních datech, které budou aktualizovány při předání staveniště. Z harmonogramu je také dobře patrný počet dní nutný pro dokončení jednotlivých staveb.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	0	0
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	146 dní	0

**Charakter změny
(nehodící škrtněte)**

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	██████████	Datum	Podpis
Supervize	Jméno:	Datum	Podpis
Správce stavby	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
Vyjádření: Bez připomínek			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:	S/RVC/157/R/SoD/2020	Ze dne:	28.6.2021			
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)	30 282 277,73					
Aktuální cena vč. této ZBV č. 01 (Smlouva + Σ ZBV)	30 282 277,73 Kč					
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)	Kč:		%			
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:					
	Reálná v %:					
	Absolutní v %:					
Mezní limit změny ceny:		15%	30 (50) %	30 %	není stanoveno	
Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						

Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis

Číslo paré:

Evidenční číslo objednatele : S/ŘVC/157/R/Sod/2020

Evidenční číslo Zhotovitele : S/0025/57/2020

Číslo projektu : 542 553 0004

Věc: Změna termínu předání staveniště

Související korespondence: Schválený a předaný návrh HMG

Související pod-články smlouvy: 1.1.7,7.2,7.5,10.1

Datum: 30.8.2021

Oznámení o claimu Zhotovitele - změna termínu předání staveniště

Vážený pane inženýre,

jako Správce stavby jste dne 4.8.2021 v zápise z KD č.1 schválil předložený HMG s termínem předání staveniště k 30.8.2021 zpracovaný zhotovitelem a termínem dokončení díla dle Sod k 23.1.2022.

Vzhledem výše uvedenému Vám Zhotovitel tímto podává v souladu s pod-články 1.1.7,7.2,7.5,10.1 Sod oznámení claimu na změnu termínu předání staveniště a dokončení díla.

S pozdravem

Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kopie Objednatel:

.....