

Změnový list č. 16

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.A Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 221	Pořadové číslo ZBV: 16.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44		
Název ZBV:	Variace č. 19 – kabelový žlab		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Přílohy Změnového listu:	<u>Paré č.</u>	<u>Příjemce</u>
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a jinak v souladu se Smlouvou – kabelové žlaby ze dne 30.4.2021	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace ze dne 11.5.2021	2	Zhotovitel
3. Ocenění Variace č.19 stavby 003.A	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel
 Popis Změny:

Změna se týká kabelových žlabů na mostní konstrukci **stavby 003.A Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou**.

Projektová dokumentace neobsahovala žádnou ochranu kabelizace vedených pod mostem ani ochranu prostupu. Na tuto skutečnost bylo upozorněno v RA zpracované Ing. Němečkem a proto se museli tyto práce doprojektovat a do realizovat. Na základě požadavků vyplývajících z analýzy Posouzení rizik na splnění bezpečnosti SIL 3, došlo k úpravě projektové dokumentace. Aby informační a signalizační prvky na mostě odpovídali příslušným normám ČSN EN a směrnícím EU, bylo nutné původní technické řešení vedení kabelové trasy na mostě upravit a doplnit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	366.123,18	366.123,18
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

**Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

- a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nezbytně dodatečné okolnosti spočívající v úpravě a doplnění kabelových žlabů jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 30.4.2021. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.
- b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
- c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu zakázky;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p>				
číslo smlouvy: S/ŘVC/118/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.12.2021	
týká se bodu: C	443.009,05	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-202-210430

30.4.2021

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-003-JBAB


**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
jinak v souladu se Smlouvou – kabelové žlaby**

Předmět: Stavba 003.A, Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou
Stavební objekt: SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44

Na základě požadavků vyplývajících z analýzy Posouzení rizik na splnění bezpečnosti SIL 3, došlo k úpravě PD. Aby informační a signalizační prvky na mostě odpovídali příslušným normám ČSN EN a směrnicím EU, bylo nutné původní technické řešení vedení kabelové trasy na mostě upravit a doplnit.

Tuto změnu zadávací dokumentace neobsahovala a Zhotovitel tedy žádá Správce stavby o vydání pokynu v souladu s Pod-článkem 3.3 OP/ZP. Zhotovitel následně v souladu s Pod-článkem 13.3 OP/ZP předloží návrh variace s vyčíslením dopadu jak do času, tak do ceny.

S přátelským pozdravem


ředitel stavby

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-003-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.A, kabelové žlaby

Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a jinak v souladu se Smlouvou – kabelové žlaby ze dne 30.4.2021

Datum jednání: 11.5.2021

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- [REDACTED], vedoucí týmu
- [REDACTED], specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
- [REDACTED], ředitel stavby

Na základě předloženého oznámení Zhotovitele, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 30.4.2021 proběhlo na stavbě jednání nad dalším postupem. Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením Variace dle Pod-článku 13.1 OP/ZP.

Jedná se o:

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.19 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby

Za Správce stavby



Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.

Kšírova 701/255
619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

MU 1526

Zakázky:

Dodací listy:

Vystavil:

Telefon:

Referent:

Obj.odběratele:

Datum vystavení:

Datum uskutečnění zdan. plnění:

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Bankovní spojení:

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL2127004600 Obj.odběratele: 4248275597</i>						
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	136,000	M			21%
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	372,000	KS			21%
80973948	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M			21%
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	272,000	KS			21%
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M			21%
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	136,000	KS			21%
82883346	KO ŽLAB PLECH KZI 110X400X1.00 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 3M	12,000	M			21%
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	32,000	KS			21%
81189370	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 400 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M			21%
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	24,000	KS			21%
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M			21%
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	12,000	KS			21%
81682301	KO SVORKA UPEVŇOVACÍ US 3 ZNCR	93,000	KS			21%
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	40,000	M			21%
60994950	KO MATICE M 12 ZNCR	500,000	KS			21%
81280030	KO PODLOŽKA VELKÁ PVL12 ZNCR	500,000	KS			21%
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	50,000	M			21%
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	148,000	KS			21%
43993892	ZZ KO PALETA IP10 1800X1200	1,000	KS			21%
Celkem bez DPH:						

**Celkové součty CZK:**Položky celkem - základ:
- DPH:**Rekapitulace DPH:**


Sazba	Základ CZK	DPH CZK
21% - doklad		
Doklad celkem:		
Zaokrouhlení:		

Celkem k úhradě:



U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, bylo vydáno "ES Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00040981 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. Elektroodpadové povinnosti: Asekol a.s., evidenční číslo osvědčení AK-015020.

**Fakturu převzal:**



Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.
 Kšírova 701/255
 619 00 Brno

 IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha

EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2
 140 00 Praha - Michle (Praha 4)

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2
 140 00 Praha - Michle (Praha 4)

 IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

 Datum:
 Zakázka:

 Vystavil:
 Telefon:
 Referent:

 Dodací místo:
 Expediční místo:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Obj.odb.	Označ.	Obal	S/N	záruka
60994950	KO MATICE M 12 ZNCR	500,000	KS	4248275597				24 měsíc
81280030	KO PODLOŽKA VELKÁ PVL12 ZNCR	500,000	KS	4248275597				24 měsíc
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	50,000	M	4248275597				24 měsíc
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M	4248275597				24 měsíc
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M	4248275597				24 měsíc
81682301	KO SVORKA UPEVNŮVACÍ US 3 ZNCR	93,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	12,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	148,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	136,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	32,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	372,000	KS	4248275597				24 měsíc
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	40,000	M	4248275597				24 měsíc
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	272,000	KS	4248275597				24 měsíc
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	24,000	KS	4248275597				24 měsíc
80973948	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M	4248275597				24 měsíc
81189370	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 400 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M	4248275597				24 měsíc
82883346	KO ŽLAB PLECH KZI 110X400X1.00 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 3M	12,000	M	4248275597				24 měsíc


Kód	Název zboží	Množství	MJ	Obj.odb.	Označ.	Obal	S/N	záruka
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	136,000	M	4248275597				24 měsíc
43993892	ZZ KO PALETA IP10 1800X1200	1,000	KS	4248275597				0 měsíc

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že přijímá nepoškozené zboží v neporušených a nepoškozených obalech.

U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtovaná cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Zboží a dodací list převzal:

Vystavil:





Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.
 Kšírova 701/255
 619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
 vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha



EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2
 140 00 Praha - Michle (Praha 4)

MU 1526

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2
 140 00 Praha - Michle (Praha 4)

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zakázky:
 Dodací listy:
 Vystavil:
 Telefon:
 Referent:
 Obj.odběratele:

Datum vystavení:
 Datum uskutečnění zdan. plnění:
 Datum splatnosti:
 Forma úhrady:

Bankovní spojení:
 Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:
 Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL2127005628 Obj.odběratele: 4248275597</i>						
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	2,000	M			
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	2,000	M			
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	2,000	M			
Celkem bez DPH:						

Celkové součty CZK:

Položky celkem - základ:
 - DPH:

Rekapitulace DPH:

Sazba Základ CZK DPH CZK
 21% - doklad
 Doklad celkem:
 Zaokrouhlení:

Celkem k úhradě:

U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtovaná cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, bylo vydáno "ES Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00040981 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s. Elektroodpadové povinnosti: Asekol a.s., evidenční číslo osvědčení AK-015020.

Fakturu převzal:



Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.Kšírova 701/255
619 00 BrnoIČ: 26279690 DIČ: CZ26279690
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718**Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha**

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s.U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha - Michle (Praha 4)IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561**EUROVIA CS, a.s.**U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

Datum:

Zakázka:

Vystavil:

Telefon:

Referent:

Dodací místo:

Expediční místo:


Kód	Název zboží	Množství	MJ	Obj.odb.	Označ.	Obal	S/N	záruka
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	2,000	M	4248275597				24 měsíc
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	2,000	M	4248275597				24 měsíc
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	2,000	M	4248275597				24 měsíc

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že přijímá nepoškozené zboží v neporušených a nepoškozených obalech.

U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Zboží a dodací list převzal:

Vystavil:



DEK

faktura
2100986778



dodavatel

Stavebniny DEK a.s.
Tiskapsk@257 / 10
108 00 Praha 10
Cesk@republika

ICO: 03748600
DIC: CZ699000797

odbratel

STRABAG Rail a.s.
40003 Ústí nad Labem
Cesk@republika

ICO: 25429949

T. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po sleva bez DPH	cena MJ po sleva s DPH	cena celkem bez DPH
za dodací list dodavatele Walraven s.r.o. převzal: . T. obj.: JBAB akce: Mosty V rakansko Hopnskwkan@, nákl. středisko JBAB							
8500013999	* WALRAVEN ZAKÁZKA - éřbř: 1 BIS Nosníková svorka C VdS/FM	120 ks					
8500013999	* WALRAVEN ZAKÁZKA - éřbř: 2 BIS Nosníková svorka C VdS	30 ks					

upozornění pro zákazníka:

Žebot označení:

* je atypický žebot objednaný pouze pro Vapi zakázku. Vracení takto označeného žebotu není možná.

Pravidla pro případný vrácení nebo vyznání žebotu naleznete v Rámcovém kupní smlouva a na našich internetových stránkách w w .dek.cz

Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, jedná se o žebot nebo služby obvyklé jakosti.

Dodací list k tomuto dokladu můžete prohlédnout na našich stránkách w w w .dek.cz/podpora/dl

cena bez DPH

základ DPH 21 %

DPH 21 %

zaokrouhlení

celkem

k Bhrada

poznámka:

RC-KST-CZ-612-JBAB

děkujeme
za Váš
nákup

informace k platbě:

vystavil: automat

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

QR platba+F



Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20412.

FAKTURA

Daňový doklad

číslo:027/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

Odběratel:

IČ: 25429949

DIČ: CZ 7705142764

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
40003 Ústí nad Labem - Střekov

DIČ: CZ 25429949

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Vedeno MÚ Lysá nad Labem
obecní živnostenský úřad
Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:
Datum vystavení dokladu:
Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-014-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

FAKTURA

Daňový doklad

číslo:028/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

Odběratel:

IČ: 25429949

DIČ: CZ 7705142764

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
40003 Ústí nad Labem - Střekov

DIČ: CZ 25429949

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Vedeno MÚ Lysá nad Labem
obecní živnostenský úřad
Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:
Datum vystavení dokladu:
Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-015-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

FAKTURA

Daňový doklad

číslo:040/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

DIČ: CZ 7705142764

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Odběratel:

IČ: 25429949

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29

40003 Ústí nad Labem - Střekov

DIČ: CZ 25429949

Vedeno MÚ Lysá nad Labem

obecní živnostenský úřad

Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:

Datum vystavení dokladu:

Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-027-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

FAKTURA

Daňový doklad

číslo:041/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

DIČ: CZ 7705142764

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Odběratel:

IČ: 25429949

DIČ: CZ 25429949

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
40003 Ústí nad Labem - Střekov

Vedeno MÚ Lysá nad Labem
obecní živnostenský úřad
Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:
Datum vystavení dokladu:
Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-030-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

Dodavatel:

Bintana s.r.o.
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

IČ: 24281557

DIČ: CZ24281557

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: [REDACTED]

Konstantní symbol: [REDACTED]

Objednávka č.:

ze dne: [REDACTED]

Odběratel:

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem

Číslo účtu: [REDACTED]

Datum vystavení: [REDACTED]

Datum splatnosti: [REDACTED]

Datum uskutečnění plnění: [REDACTED]

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám stavební práce dle FSoD č.: 1-05-21-032-JBAB „Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál“ dle protokolu o provedených pracích ze dne 6. 6. 2021.						
pronájem, montáž, demontáž a doprava lešení a žlabů kabeláže	1	[REDACTED]	[REDACTED]	21%	0,00	[REDACTED]
Součet položek					0,00	[REDACTED]
CELKEM K ÚHRADĚ						[REDACTED]

referenční kód: RC-KST-CZ-612-JBAB

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník

Vystavil: [REDACTED]

OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192760

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0%

10%

15%

21%

0,00

0,00

0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: [REDACTED]

Převzal:

Razítko:

Formulářová smlouva o dílo číslo

dále jen "FSoD"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ")

1-05-21-032-JBAB

Objednatel:

Zhotovitel:

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
telefon [redacted] www.strabagrail.cz

Společnost certifikována dle:
OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2001
Obchodní společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
Bankovní spojení : [redacted]
IČ: 25429949 DIČ: CZ25429949
Oblast: [redacted] Sifedisko: JBAB
Zastoupená [redacted]
Telefon: [redacted] Mobil: [redacted]

Bintana s. r. o.

se sídlem : **Bořivojova 878/35**
130 00 Praha 3

IČ : 24281557
DIČ : CZ24281557

Číslo účtu : [redacted]
Zastoupená : [redacted]
Telefon: [redacted]

Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Předmětem této FSoD je provedení části stavby.

v souladu se zadávací dokumentací této stavby (dále jen "ZD") a za podmínek uvedených v této FSoD (dále jen "Dílo").

Předmět plnění	M.J.	Množství	Cena (Kč) celkem
Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky:			
pronájem lešení	kpl	1	[redacted]
montáž lešení	kpl	1	[redacted]
demontáž lešení	kpl	1	[redacted]
doprava lešení	kpl	1	[redacted]
doprava žlabů kabeláže	kpl	1	[redacted]
fakturace proběhne na základě skutečnosti, po odsouhlasení stavbyvedoucí [redacted]			
Cena bez DPH:			[redacted]
DPH:			[redacted]
Cena celkem (Kč):			[redacted]

Výše uvedený cenový rozpočet za provedení Díla je závazný a úplný.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu:

od: [redacted]
do: [redacted]

Zhotovitel poskytuje záruku po dobu

neztahuje se měsíců od protokolárního předání Díla.

Dodací, platební a fakturační podmínky

- Dílem se rozumí jeho provedení, včetně všech dokladů osvědčujících jakost materiálu nebo výkonu (rozhodnutí o schválení, certifikát, osvědčení, protokol o zkoušce apod.), a jeho dodání protokolárním předáním.
- Smluvní cena za řádné provedení Díla podle této FSoD je stanovena dohodou smluvních stran a je potvrzena touto FSoD.
- Splatnost daňových dokladů (dále jen "Faktura") je třicetpět (35) dnů od doručení řádného daňového dokladu.
- Tato FSoD je vyhotovena ve všech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.
- Tuto FSoD lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
- Nedílnou součástí této FSoD jsou tyto její přílohy :
Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky Objednatele
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace / nabídka Zhotovitele
Příloha č. 3 - Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele (přádáno elektronicky)
RC-KST-CZ-612-JBAB
- Referenční kód pro daňové doklady:
- Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této FSoD včetně jejich příloh a svým podpisem potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

Za Objednatele v Praze [redacted]

Za Zhotovitele v [redacted]



vedoucí provozní jednotky DIČ/VAT ID: CZ25429949 ekonom stavby

razítko a podpis

razítko a podpis

KONAKL s.r.o.

Hoštická 19
25069 Klíčany
Česká republika

IČ: 27206815
DIČ: CZ27206815

C 104443 vedená u Městského soudu v Praze


tel.:
fax:



Faktura - daňový doklad

21020082

OP21025



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

Symbol

vystavení:
splatnosti:
zd. pinění:

konstantní:
variabilní:
specifický:

Objednávka:
Odběratel

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29
40003 Ústí nad Labem
Česká republika

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Konečný příjemce
STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29
40003 Ústí nad Labem
Česká republika

Fakturujeme Vám pronájem plavidel :Gargamel a Kon 11 od 1.5-6.5.2021 dle smlouvy o dílo 1-05-21-016-JBAB.
Referenční kód: RC-KST-CZ-612-JBAB.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Tlačný remorkér Gargamel		6,00		21 %			
VANA TČ 300		6,00		21 %			

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %				
snížená 10 %				
snížená 15 %				
základní 21 %				
CELKEM				

Sleva v %:
Celkem k úhradě:
Uhrazeno zálohou:
Zbývá uhradit:

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Vystavil:
Tel:
E-mail:

KONAKL s.r.o.
Hoštická 19, 250 69 Klíčany
IČ: 27206815 DIČ: CZ27206815

Razítko a podpis