



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 93/2021 - revitalizace lokality  
U Tremlů,  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 10.5. 2021  
(dále jen „Smlouva“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlu: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o.  
sídlu: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

IČO: 28138236  
DIČ: CZ 28138236  
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.  
SOSSOD 93/2021 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

Je zapotřebí provést změny oproti projektové dokumentaci. S ohledem na aktuální situaci na lokalitě v době stavby se upustí od realizace přehrádek na velmi mělkých kanálech, v místech, kde kanály samovolně zarůstají a prakticky již nejsou během vegetačního období znatelné. Zvodnění prostoru okolo těchto rýh se rozšířilo a hrázky zde nejsou nezbytné. Jejich realizace by naopak znamenala zbytečné poškození biotopu technikou i s ohledem na podmáčení území. Rovněž se upustí od využití hatí. V místech, která předpokládala jejich užití, bylo



no dostatečné množství jiného materiálu, zejména zeminy, která umožní efektivnější způsob vyplnění.

S uvedenými úpravami dochází současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je *a)* nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a *b)* nižší než *1.)* 10 % původní hodnoty závazku, nebo *2.)* 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	349 070,00 Kč
21% DPH	73 304,70 Kč
Cena vč. 21% DPH	422 374,70 Kč

**cena celkem: 422 374,70 Kč**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

## Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.





Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

### Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne ..20. 12. 2021..

Ve ..KATOVCE BŘEŽI dne ..16. 12. 2021..

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:  
Reno Šumava stavby s.r.o.

podpis:

podpis:



## ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality U Tremlů		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL:
smlouva:	SOSSOD 93/2021	<b>1</b>
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 28138236	

název ZL:	<b>Změnový list č.1</b>
-----------	-------------------------

**předmět změny:**

Je zapotřebí provést změny oproti projektové dokumentaci. S ohledem na aktuální situaci na lokalitě v době stavby se upustí od realizace přehrádek na velmi mělkých kanálech (UT1 sever č. 8, 18, 2, 5, UT2 jih č. 15, 1d, 3a, 20), v místech, kde kanály samovolně zarůstají a prakticky již nejsou během vegetačního období znatelné. Zvodnění prostoru okolo těchto rýh se rozšířilo a hráčky zde nejsou nezbytné. Jejich realizace by naopak znamenala zbytečné poškození biotopu technikou i s ohledem na podmáčení území. Rovněž se upustí od využití hatí. V místech, která předpokládala jejich užití, bylo nalezeno dostatečné množství jiného materiálu, zejména zeminy, která umožní efektivnější způsob vyplnění. Neprovedení uvedených opatření resp. jejich náhrada nemá vliv na celkový účel a smysl revitalizace lokality.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**

-

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**

-

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**zařazení změny dle ZZVZ:**

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

<b>záporná hodnota změny</b>	-48 930,00	Kč	bez DPH
<b>kladná hodnota změny</b>	0,00	Kč	bez DPH
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	-48 930,00	Kč	bez DPH
<b>celková absolutní hodnota změny</b>	<b>48 930,00</b>	<b>Kč</b>	<b>bez DPH</b>

**vliv na termín dokonče**

Nemá vliv.

**za zhotovitele:****za TDI:****za objednatele:**

## Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality U Tremelů  
cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
2	K122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku	m3	795	720	55	43 725,00	39 600,00	-75,000	-4 125,00
4	K174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet	m3	795	720	55	43 725,00	39 600,00	-75,000	-4 125,00
5	M69311055	tkanina jutová přírodní 305 g/m2	m2	900	525	30	27 000,00	15 750,00	-375,000	-11 250,00
7	K466988011R	Zhotovení hatí ze smrkového klestu ø od 0,3 do 0,4 m, délky 0,7 m	ks	50	0,00	300	15 000,00	0,00	-50,000	-15 000,00
13	M05217128R	tyčovina jehličnatá v kůře, tl. 11-13 cm, dl. 9-12 m + půlení kulatiny (960,- Kč/m3)	m3	21,893	13,6	1500	32 839,50	20 400,00	-8,293	-12 439,50
14	M05217118R	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	4,477	3,15	1500	6 715,50	4 725,00	-1,327	-1 990,50

**VÍCEPRÁCE CELKEM**

**0,00**

**MÉNĚPRÁCE CELKEM**

**-48 930,00**