



MS 003 248/2019

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 248/2019 - revitalizace lokality
Pod Skelnou,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 27.11. 2019
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IRO STAVEBNÍ, s.r.o.
sídlo: Domoradice 303, Český Krumlov, 381 01

ICO: 260 72 912
DIČ: CZ260 72 912
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.
SOSSOD 248/2019 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde k redukci počtu plánovaných hrází a s tím souvisejících položek rozpočtu. Část hrází není možné realizovat z důvodu výskytu a činnosti chráněného druhu (bobra evropského) na hlavním zájmovém vodním toku a přilehlých kanálech (systém PSB a PSB 5). Stavbou v jeho blízkosti by docházelo k jeho významnému rušení. Z toho důvodu se také sníží počet hrází na některých úsecích mělkých kanálů (PSB9, PSA1, PSA). Nerealizování záhozu z lomového kamene a haťových válců je způsobeno dostatkem





...alu pro zásyp z břehových valů, tudíž se kanály podaří zcela vyplnit zeminou a další zásyp nebude potřebný.

S uvedenými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	3 719 965,64 Kč
21% DPH	781 192,78 Kč
Cena vč. 21% DPH	4 501 158,42 Kč

cena celkem: 4 501 158,42 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

20. 12. 2021

Ve Vimperku dne

v Českém Krumlově dne 10.12.2021

ZMĚNOVÝ LIST


Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Pod Skelnou		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 248/2019	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	IRO STAVEBNÍ, s.r.o., Domoradice 303, Český Krumlov, 381 01, IČ: 260 72 912	

název ZL:	Změnový list č.1
-----------	-------------------------

předmět změny: Oproti projektové dokumentaci dojde zejména k redukci počtu plánovaných hrází a s tím souvisejících položek rozpočtu. Část hrází není možné realizovat z důvodu výskytu a činnosti chráněného druhu (bobra evropského) na hlavním zájmovém vodním toku a přilehlých kanálech (systém PSB a PSB 5). Stavbou v jeho blízkosti by docházelo k jeho významnému rušení. Z toho důvodu se také sníží počet hrází na některých úsecích mělkých kanálů (PSB9, PSA1, PSA). Nerealizování záhozu z lomového kamene a haťových válců je způsobeno dostatkem materiálu pro zásep z břehových valů, tudíž se kanály podaří zcela vyplnit zeminou a další zásep nebude potřebný. zdůvodnění nezbytnosti změny: Realizaci navržených opatření v původním rozsahu by došlo k možnému rušení bobra evropského v jižní části lokality. Další opatření budou vykonána proto, aby bylo co nejlépe dosaženo účelu revitalizace (vyplnění kanálů zeminou je v tomto případě nejefektivnější řešení). Opatření jsou přizpůsobena aktuální situaci na lokalitě a reakci vodního systému na prováděné zásahy. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Během výstavby došlo k rozšíření chráněného druhu (bobra evropského) do části řešené lokality. Jedná se o nepředvídatelnou přírodní událost, jež nebylo možné při přípravě projektu zohlednit. Během projektové fáze rovněž nebylo zjištěno, že by bylo kolem kanálů k dispozici využitelné dostatečné množství zeminy pro zásep, proto se předpokládalo větší užití jiných opatření (kamenný zához, haťové válce). Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-1 001 557,68	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	0,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	-1 001 557,68	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	1 001 557,68	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		

za zhotovitele:
za TDI:
za objednatele:



Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Pod Skelnou

údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
4	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	10 267,470	7 766,868	75,00	770 060,25	582 515,10	-2 500,602	-187 545,15
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10 267,470	7 766,868	15,00	154 012,05	116 503,02	-2 500,602	-37 509,03
10	R_LIFE_1	Montáž hrázky pro opatření A	ks	44,000	0,000	1 200,00	52 800,00	0,00	-44,000	-52 800,00
11	M_R_LIFE_1.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu A	m2	2 444,200	0,000	80,00	195 536,00	0,00	-2 444,200	-195 536,00
12	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	551,000	0,000	150,00	82 650,00	0,00	-551,000	-82 650,00
26	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření D	ks	43,000	10,000	1 200,00	51 600,00	12 000,00	-33,000	-39 600,00
27	M_R_LIFE_5.1.	Kulatiny pro dřevěnné desky přehrázek typu D	m2	1 453,100	300,000	80,00	116 248,00	24 000,00	-1 153,100	-92 248,00
20	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 536,400	1 634,100	75,00	190 230,00	122 557,50	-902,300	-67 672,50
23	R_LIFE_4	Haťový válec	m	3 015,600	0,000	50,00	150 780,00	0,00	-3 015,600	-150 780,00
28	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	43,900	0,000	1 030,00	45 217,00	0,00	-43,900	-45 217,00
2	0344030_R	Dopravní značení	soub	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	-1,000	-50 000,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-1 001 557,68