

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/128/2021

**"Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.
- stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7


IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Kraus, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec

číslo účtu: 1805088833/0300

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/128/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola Textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. - stavební práce“ (dále

jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 1 524 374,17 Kč bez DPH, tj. 1 844 492,75 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9 349 240,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222, odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	466 399,23 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1 990 773,40
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	7 824 865,83 Kč
DPH	1 643 221,82 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	9 468 087,65 Kč


4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2042/21/RK ze dne 7. 12. 2021.

V Liberci dne 20.12.2021



V Liberci dne 15.12.2021



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2021
Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 25. 11. 2021
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			-1 524 374,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 524 374,17	-320 118,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-1 844 492,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2021

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ s.r.o., Ing.
Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 524 374,17	-1 844 492,75	
ZL	Změnové listy	-1 524 374,17	-1 844 492,75	STA
1.1	Změna č.1 - Stavební úpravy hygienického zařízení na budově „dílny	12 685,60	15 349,58	Soupis
1.2	Změna č.2 - Montáž sádrokartonových zástěn s dveřmi	74 834,93	90 550,27	Soupis
1.3	Změna č.3 - Oprava omítek sociálního zařízení	38 584,38	46 687,10	Soupis
1.4	Změna č.4 - Méněpráce – práce dle projektu neprováděné	-1 990 773,40	-2 408 835,81	Soupis
1.5	Změna č.5 - Stavební úpravy v hlavní budově školy	40 517,68	49 026,39	Soupis
1.6	Změna č.6 - Venkovní kanalizace a terénní úpravy s tím spojené	299 776,64	362 729,73	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změna č.1 - Stavební úpravy hygienického zařízení na budově „dílny

KSO: 801 34

Místo: Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ:

28196210

DIČ:

CZ28196210

Zpracovatel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

12 685,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 685,60	21,00%	2 663,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 349,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změna č.1 - Stavební úpravy hygienického zařízení na budově „dílňy

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 685,60

HSV - Práce a dodávky HSV	9 565,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 216,00
998 - Přesun hmot	349,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 120,00
751 - Vzduchotechnika	3 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.1 - Změna č.1 - Stavební úpravy hygienického zařízení na budově „dílny

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 685,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 565,60	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 216,00	
74	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	61,440	150,00	9 216,00	dle SoD
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			2*(5,2*3,2+4,4*3,2)		61,440			
D	998		Přesun hmot				349,60	
225	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,184	1 100,00	202,40	dle SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
226	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,184	800,00	147,20	dle SoD
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 120,00	
D	751		Vzduchotechnika				3 120,00	
0	K	751.X01	Demontáž stávající vzduchotechniky, zpětná montáž VZT potrubí nové odvětrání WC	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00	cena SUB
PP			Demontáž stávající vzduchotechniky, zpětná montáž VZT potrubí nové odvětrání WC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.2 - Změna č.2 - Montáž sádkartonových zástěn s dveřmi

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			74 834,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 834,93	21,00%	15 715,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	90 550,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.2 - Změna č.2 - Montáž sádrokartonových zástěn s dveřmi

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

74 834,93

HSV - Práce a dodávky HSV

5 832,68

997 - Přesun sutě

5 832,68

PSV - Práce a dodávky PSV

69 002,25

763 - Konstrukce suché výstavby

69 002,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis:

1.2 - Změna č.2 - Montáž sádrokartonových zástěn s dveřmi

Místo: Liberec, Tyršova 1 Datum: 25. 11. 2021
 Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o. Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 834,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 832,68	
D	997		Přesun sutě				5 832,68	
212	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,089	1 500,00	1 633,50	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
213	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	16,335	50,00	816,75	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		1,089*15		16,335			
214	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,089	350,00	381,15	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
215	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	26,136	4,00	104,54	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		1,089*24		26,136			
216	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,089	250,00	272,25	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
0	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	1,089	2 410,00	2 624,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013812					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 002,25	
D	763		Konstrukce suché výstavby				69 002,25	
0	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	59,200	799,00	47 300,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111313					
0	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	59,200	67,40	3 990,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121811					
0	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubní kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	4,000	631,00	2 524,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubní kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181311					
0	M	55331596	záruběň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		záruběň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331596					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181421					
0	K	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových	kus	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181811					
0	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,454	1 220,00	1 773,88	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763303					
0	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,454	598,00	869,49	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.3 - Změna č.3 - Oprava omítek sociálního zařízení

KSO:

801 34

Místo:

Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:

Datum:

25. 11. 2021

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ:

28196210

DIČ:

CZ28196210

Zpracovatel:

MSV Liberec s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

38 584,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 584,38	21,00%	8 102,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 687,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.3 - Změna č.3 - Oprava omítek sociálního zařízení

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 584,38

HSV - Práce a dodávky HSV	17 089,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 464,00
998 - Přesun hmot	625,10
PSV - Práce a dodávky PSV	21 495,28
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 794,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 241,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 459,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.3 - Změna č.3 - Oprava omítek sociálního zařízení

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 584,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 089,10	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 464,00	
74	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	109,760	150,00	16 464,00	dle SoD
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			2*(11,2*3+5,95*3,2)		109,760			
D	998		Přesun hmot				625,10	
225	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,329	1 100,00	361,90	dle SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
226	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,329	800,00	263,20	dle SoD
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 495,28	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				8 794,50	
310	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	25,000	250,00	6 250,00	dle SoD
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 15					
0	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	25,000	11,30	282,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733190107					
311	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	6,000	120,00	720,00	dle SoD
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15					
312	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	6,000	250,00	1 500,00	dle SoD
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15					
313	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,042	1 000,00	42,00	dle SoD
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				10 241,00	
0	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	6,000	296,00	1 776,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221532					
0	K	734221680	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové	soubor	6,000	1 410,00	8 460,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221680					
0	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 120,00	3,36	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998734103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	548,00	1,64	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998734181					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
0	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	4,320	63,70	275,18	CS ÚRS 2021 02
PP			Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735118110					
0	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	4,320	505,00	2 181,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Otopná tělesa litinová montáž těles článkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735119140					
318	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	500,00	3,00	dle SoD
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.4 - Změna č.4 - Méněpráce – práce dle projektu neprováděné

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		-1 990 773,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 990 773,40	21,00%	-418 062,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-2 408 835,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **1.4 - Změna č.4 - Méněpráce – práce dle projektu neprováděné**

Místo: Liberec, Tyršova 1

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-1 990 773,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 833 257,55
2 - Zakládání	-1 807 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 875,95
998 - Přesun hmot	-19 406,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-157 515,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-24 826,75
766 - Konstrukce truhlářské	-66 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-66 689,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis:

1.4 - Změna č.4 - Méněpráce – práce dle projektu neprováděné

Místo: Liberec, Tyršova 1
 Zadavatel: Liberecký kraj
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Datum: 25. 11. 2021
 Projektant: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž
 Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 990 773,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 833 257,55	
D	2		Zakládání				-1 807 975,00	
24	K	225321114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	-316,000	2 800,00	-884 800,00	dle SoD
PP			Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
25	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	-0,419	44 000,00	-18 436,00	dle SoD
PP			Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
35	K	282604113	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	-158,000	2 000,00	-316 000,00	dle SoD
PP			Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa					
36	M	58932940	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	-2,482	3 500,00	-8 687,00	dle SoD
PP			beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8					
37	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	-316,000	1 200,00	-379 200,00	dle SoD
PP			Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm					
38	M	55283913	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm	m	-316,000	400,00	-126 400,00	dle SoD
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm					
39	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	-31,000	1 000,00	-31 000,00	dle SoD
PP			Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm					
40	M	14011084	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x4,5mm	m	-6,200	500,00	-3 100,00	dle SoD
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x4,5mm					
41	K	985521111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	-12,426	2 000,00	-24 852,00	dle SoD
PP			Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm					
42	K	R283001	Úprava mikropilot na požadovanou úroveň - odstranění výztuže a pažnic	kus	-31,000	500,00	-15 500,00	dle SoD
PP			Úprava mikropilot na požadovanou úroveň - odstranění výztuže a pažnic					
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. likvidace.</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 875,95	
178	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	-30,537	50,00	-1 526,85	dle SoD
PP			Kotvy chemické s vyvrtním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12					
211	K	985562311	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikostí ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 4 mm	m2	-12,426	350,00	-4 349,10	dle SoD
PP			Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikostí ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 4 mm					
D	998		Přesun hmot				-19 406,60	
225	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-10,214	1 100,00	-11 235,40	dle SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
226	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaninátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-10,214	800,00	-8 171,20	dle SoD
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaninátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-157 515,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-24 826,75	
240	K	711786066	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm	kus	-30,537	750,00	-22 902,75	dle SoD
PP			Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm					
241	M	23521230	<i>pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní</i>	kg	-4,810	400,00	-1 924,00	dle SoD
PP			pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní					
D 766			Konstrukce truhlářské				-66 000,00	
402	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopného	kus	-132,000	200,00	-26 400,00	dle SoD
PP			Montáž dveřních doplňků plechu okopného					
403	M	54915213	<i>plech okopový nerez 915x250x0,6mm</i>	kus	-132,000	300,00	-39 600,00	dle SoD
PP			plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
D 767			Konstrukce zámečnické				-66 689,10	
430	K	767422101	Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda rošt opláštění	m2	-3,393	2 500,00	-8 482,50	dle SoD
PP			Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda rošt opláštění					
431	M	54934110	<i>upevnění na zeď nerezové s vnitřním závitem M12, kulatá podložka, závitová tyč M12x200mm</i>	kus	-30,537	1 800,00	-54 966,60	dle SoD
PP			upevnění na zeď nerezové s vnitřním závitem M12, kulatá podložka, závitová tyč M12x200mm					
432	M	13756626	<i>plech nerezový tl 1mm tabule</i>	t	-0,027	120 000,00	-3 240,00	dle SoD
PP			plech nerezový tl 1mm tabule					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.5 - Změna č.5 - Stavební úpravy v hlavní budově školy

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH				40 517,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	40 517,68	21,00%	8 508,71	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		49 026,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.5 - Změna č.5 - Stavební úpravy v hlavní budově školy

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 517,68

HSV - Práce a dodávky HSV	35 155,68
1 - Zemní práce	7 112,00
4 - Vodorovné konstrukce	288,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 800,00
8 - Trubní vedení	4 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 200,00
997 - Přesun sutě	8 811,58
998 - Přesun hmot	7 864,10
PSV - Práce a dodávky PSV	5 362,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 362,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.5 - Změna č.5 - Stavební úpravy v hlavní budově školy

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 517,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 155,68	
D	1		Zemní práce				7 112,00	
12	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,000	995,00	3 980,00	dle SoD
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2					
	VV		2,0*2,0*1,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,000	200,00	800,00	dle SoD
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,960	300,00	288,00	dle SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Převoz na mezideponii a zpět na zásypy.</i>					
	VV		0,24+0,72*odovz na skládku		0,960			
	VV		Součet		0,960			
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14,400	30,00	432,00	dle SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpoklad odvozu 25 km.</i>					
	VV		0,96*15"na skládku		14,400			
18	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,960	200,00	192,00	dle SoD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,728	250,00	432,00	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		0,96*1,8		1,728			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,040	100,00	304,00	dle SoD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		4"výkop		4,000			
	VV		-(0,72+0,24)*obsyp +lože		-0,960			
	VV		Součet		3,040			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,720	150,00	108,00	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		2*0,8*(0,150+0,3)		0,720			
	VV		Součet		0,720			
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,440	400,00	576,00	dle SoD
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	VV		0,72*2		1,440			
	D	4	Vodorovné konstrukce				288,00	
60	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,240	1 200,00	288,00	dle SoD
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		2*0,8*0,15		0,240			
	VV		Součet		0,240			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 800,00	
89	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,000	3 800,00	3 800,00	dle SoD
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	VV		0,25*2*2		1,000			
	D	8	Trubní vedení				4 080,00	
105	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	2,000	140,00	280,00	dle SoD
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
106	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	1,000	179,00	179,00	dle SoD
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4					
136	K	891319951.1	Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000	767,50	1 535,00	dle SoD
	PP		Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
137	M	59713302	manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 175-190 š 100mm	kus	2,000	993,00	1 986,00	dle SoD
	PP		manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 175-190 š 100mm					
141	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2,000	50,00	100,00	dle SoD
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 200,00	
183	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,000	2 800,00	2 800,00	dle SoD
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		0,25*2*2		1,000			
184	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,000	100,00	400,00	dle SoD
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	997	Přesun sutě				8 811,58	
212	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,443	1 500,00	3 664,50	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
213	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	36,645	50,00	1 832,25	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		2,443*15		36,645			
214	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,443	350,00	855,05	dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
215	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,632	4,00	234,53	dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,443*24		58,632			
216	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,443	250,00	610,75	dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,200	600,00	1 320,00	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
221	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	0,140	1 000,00	140,00	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103					
223	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,103	1 500,00	154,50	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	D	998	Přesun hmot				7 864,10	
225	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,139	1 100,00	4 552,90	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
226	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,139	800,00	3 311,20	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 362,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				5 362,00	
442	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,000	20,00	80,00	dle SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
443	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	50,00	200,00	dle SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
446	K	771574260	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,000	550,00	2 200,00	dle SoD
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: skladba D2, D3.</i>					
447	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	4,600	600,00	2 760,00	dle SoD
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2					
	VV		4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,600			
450	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,122	500,00	61,00	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
451	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,122	500,00	61,00	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.6 - Změna č.6 - Venkovní kanalizace a terénní úpravy s tím spojené

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			299 776,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 776,64	21,00%	62 953,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			362 729,73
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1.6 - Změna č.6 - Venkovní kanalizace a terénní úpravy s tím spojené

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

299 776,64

HSV - Práce a dodávky HSV

299 776,64

1 - Zemní práce

56 120,70

4 - Vodorovné konstrukce

1 483,20

5 - Komunikace pozemní

10 042,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 940,57

8 - Trubní vedení

36 101,70

997 - Přesun sutě

76 372,67

998 - Přesun hmot

84 715,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 1
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis:

1.6 - Změna č.6 - Venkovní kanalizace a terénní úpravy s tím spojené

Místo: Liberec, Tyršova 1 Datum: 25. 11. 2021
 Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o. Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 299 776,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 776,64	
D	1		Zemní práce				56 120,70	
1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	25,750	390,00	10 042,50	dle SoD
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		10,3*2,5		25,750			
2	K	113107136	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,750	610,00	15 707,50	dle SoD
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
10	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,944	600,00	2 966,40	dle SoD
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		10,3*0,8*0,6		4,944			
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,944	50,00	247,20	dle SoD
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
16	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,532	300,00	4 959,60	dle SoD
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Převoz na mezidponii a zpět na zásypy.					
	VV		11,588+4,944*odovz na skládku		16,532			
	VV		Součet		16,532			
17	K	162701109	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	247,980	30,00	7 439,40	dle SoD
	PP		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpoklad odvozu 25 km.					
	VV		16,532*15"na skládku		247,980			
18	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	16,532	200,00	3 306,40	dle SoD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	29,758	250,00	7 439,50	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		16,532*1,8		29,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,708	150,00	556,20	dle SoD
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svpaniny					
	VV		10,3*0,8*(0,150+0,3)		3,708			
	VV		Součet		3,708			
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	8,640	400,00	3 456,00	dle SoD
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	VV		4,32*2		8,640			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 483,20	
60	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,236	1 200,00	1 483,20	dle SoD
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		10,3*0,8*0,15		1,236			
	VV		Součet		1,236			
	D	5	Komunikace pozemní				10 042,50	
63	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,750	170,00	4 377,50	dle SoD
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
64	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,750	220,00	5 665,00	dle SoD
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 940,57	
0	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	5,150	4 060,00	20 909,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/631311234					
0	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	5,150	83,10	427,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/631319175					
0	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,284	47 900,00	13 603,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/631362021					
	D	8	Trubní vedení				36 101,70	
105	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	19,300	140,00	2 702,00	dle SoD
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	VV		"kanalizace" 10,3		10,300			
	VV		"napojení na svody" 1,0*9		9,000			
	VV		Součet		19,300			
106	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	19,300	179,00	3 454,70	dle SoD
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4					
118	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	9,000	200,00	1 800,00	dle SoD
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100					
119	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	9,000	2 800,00	25 200,00	dle SoD
	PP		lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110					
120	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	9,000	200,00	1 800,00	dle SoD
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
121	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	9,000	70,00	630,00	dle SoD
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
141	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	10,300	50,00	515,00	dle SoD
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	D	997	Přesun sutě				76 372,67	
212	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svlele ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	23,433	1 500,00	35 149,50	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svlele ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	351,495	50,00	17 574,75	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		23,433*15		351,495			
214	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,433	350,00	8 201,55	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
215	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	562,392	4,00	2 249,57	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		23,433*24		562,392			
216	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,433	250,00	5 858,25	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
218	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	8,498	600,00	5 098,80	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
224	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,935	150,00	2 240,25	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	D	998	Přesun hmot				84 715,30	
225	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	44,587	1 100,00	49 045,70	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
226	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	44,587	800,00	35 669,60	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1/2021

Název akce:	Školy bez bariér – Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o. – stavební práce		
Reg. č. proj.:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013060		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/128/2021		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 613 28 952		
Změnový list vystavil:	Miroslav Sabo	Datum:	23.11.2021

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/128/2021 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 23.11.2021.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

V souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je

- 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*
- 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce*
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna č. 1.1 – Stavební úpravy hygienického zařízení na budově „dílny“

Změna nastala z důvodu odchylky od PD, kdy při realizaci nových štukových omítek nově vybudovaných příček, je na žádost uživatele nutno také omítnout zbylé stávající plochy omítek, které byly popraskané a vlhkostí poničené.

Méněpráce = - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce = 12 685,60 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.2 – Montáž sádrokartonových zástěn s dveřmi

Na žádost uživatele byla pro zabezpečení bezprašnosti při výkonu stavebních prací provedena montáž sádrokartonových zástěn s dveřmi v každém podlaží budovy.

Méněpráce = - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce = 74 834,93 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



Změna č. 1.3 – Oprava omítek sociálního zařízení

Při provádění nových štukových omítek nově vybudovaných přiček bylo zjištěno, že je na žádost uživatele také nutno omítnout zbylé stávající plochy omítek, které byly popraskané a vlhkostí poničené. Dále došlo ke změně/úpravě ústředního topení, kdy stávající radiátory, které byly umístěny v prostoru nástupiště výtahu, musely být přesunuty mimo tento prostor a došlo k novému trasování potrubí ústředního vytápění.

Méněpráce = - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce = 38 584,38 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA

V souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*

Změna č. 1.4 – Méněpráce – práce dle projektu neprováděné

Změna z důvodu neprovedení mikropilot uvažovaných projektem z důvodu podstatně příznivějších základacích podmínek, než jaké předpokládal projekt, a proto nebylo nutno tyto práce a konstrukce provést. Projekt předpokládal nepříznivé zemní a základací podmínky, avšak při realizaci bylo zjištěno, že tyto podmínky jsou příznivější, což nemohlo být i přes náležitou péči předvídatelné.

Méněpráce = - 1 990 773,40 Kč bez DPH

Vícepráce = 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.5 – Stavební úpravy v hlavní budově školy

Změna je odchylkou od PD, kdy při provádění vnitřní ležaté kanalizace nově prováděného sociálního zařízení bylo zjištěno, že nelze provést napojení dle projektu do stávající kanalizace, která je ucpaná a nefunkční. Bude nutné tuto stávající ležatou kanalizace nahradit novou a provést její vyjmutí, kdy bude nutno vybourání stávající dlažby, betonové mazaniny, výkop rýhy a výměna potrubí ležaté kanalizace.

Méněpráce = - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce = 40 517,68 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.6 – Venkovní kanalizace a terénní úpravy s tím spojené

Změna nastala z důvodu okolnostmi vynucené odchylky od projektové dokumentace, která vycházela z podkladů dostupných v době zpracování PD. Při výkopových pracích rýh pro vnější kanalizaci bylo zjištěno, že svod a odpad ze sociálního zařízení v zadním rohu hlavní budovy nelze napojit na novou ležatou kanalizaci z důvodu nevyhovujících spádových podmínek. Z možných variant řešení bylo zvoleno vybourání stávajícího betonového krytu dvora v části, jejíž opravu projektová dokumentace nepředpokládala. Dále provedení rýhy v zásypu, odstranění stávajícího kanalizačního potrubí, provedení



podsypu pod potrubí, položení nového potrubí, napojení ve správném spádu, zásyp rýhy, provedení nových konstrukcí této části dvora vč. nové povrchové úpravy betonovým krytem.

Měněpráce = - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce = 299 776,64 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	126 104,91	0	340 294,32
Cena měněprací bez DPH			- 1 990 773,40
Absolutní hodnota ceny víceprací a měněprací bez DPH	126 104,91		2 331 067,72
Absolutní hodnota změny v %	1,35	0,00	24,93

Přílohy: soupis víceprací a měněprací

Cena měněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1 990 773,40	466 399,23	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 1 524 374,17	- 320 118,58	- 1 844 492,75

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
.....
Datum:	Datum:	Datum:



Podpis zmocnění objednatele: Datum:	Podpis zmocnění zhotovitele: Datum:
---	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**