

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace		
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL1 – Zvýšená mocnost bourané živice v křižovatce Rokycanova x Harantova

Stavební objekt: SO 302.1 - Kanalizace - stoka A (Š3 - Š6) - 134,5 m

Popis změny: V křižovatce ulic Rokycanova x Harantova byly živичné vrstvy o celkové tloušťce 50cm. Projektová dokumentace předpokládala pouze tloušťku živice 12cm. Bylo potřeba nad rámec projektu živичné vrstvy o celkové tloušťce 50cm.

Cena:

Zvýšení o: 97 551,00 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.

Navrhl:

Za objednatele

Schválil:

Dne: .....

.....  
xxxxx

Stavbyvedoucí

.....  
xxxxx

TDI