

# **Dohoda o narovnání**

**ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020**

**"Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice"**

**část 1: Realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu**

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

## **SKJ s.r.o.**

se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 07807716

DIČ: CZ07807716

osoba oprávněná podepsat dohodu: Jakub Jurek

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-8580700287/0100

evidence: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 43015

dále jen "zhotovitel"

takto:

## **Článek I.** **Předmět narovnání**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o dílo č. OLP/1156/2020, kterou smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2021 (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel se zavázal pro objednatele provést opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivě jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice a to vytvořením 75 tůní a odstraněním náletových dřevin a pokosením rákosu případně jiné mokřadní vegetace.
3. Zhotovitel se zavázal, že bude postupovat na základě smluvně daného harmonogramu prací. U části díla "D" podle smlouvy však došlo k tomu, že vlivem výrazného podmáčení lokality způsobeném deštivým počasím v období září - říjen 2021, nemohl zhotovitel pro hloubení tůní použít těžkou techniku, neboť hrozilo její poškození utopením.
4. Neočekávané podmáčení lokality bylo konstatováno i projektantem a technickým dozorem investora na kontrolním dni 8. 10. 2021 a dále potvrzeno na obhlídce lokality k 29. 10. 2021. Přítomní se dohodli na odkladu hloubení tůní do doby příznivějších podmínek. S tímto posunem souhlasil i zástupce objednatele.
5. V návaznosti na nesplnění termínu plnění části "D" pak nemohl zhotovitel provést část díla "E" spočívající v pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní. Zhotovitel tak nestihl dokončit část "D" díla dle smluvního termínu do 31. 10. 2021 a část "E" díla dle smluvního termínu do 15. 11. 2021. V době uzavření této dohody ještě probíhají práce na geodetickém zaměření hotových tůní, tudíž zhotovitel bude schopen předat část díla "D" až poté. Zatím není zřejmé, kdy bude možné provést část E díla. Nedodržení dílčích termínů by však nemělo mít vliv na dokončení díla jako celku.
6. Za prodlení s dokončením části díla "D" je zhotovitel podle článku X. odst. 1 smlouvy povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.289,27 Kč denně a za prodlení s dokončením části díla "E" je povinen podle smlouvy hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 126,72 Kč denně.
7. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda má objednatel právo požadovat po zhotoviteli pokutu dle článku X. odst. 1 smlouvy za prodlení s předáním dílčích částí díla "D" a "E", které bylo způsobeno výše uvedenými objektivními okolnostmi, když s odkladem hloubení tůní objednatel předtím vyjádřil svůj souhlas.

## **Článek II.** **Narovnání**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohody na níže uvedeném narovnání.
2. Z výše uvedených důvodů, zejména s ohledem na souhlas objednatele s neprováděním prací v důsledku nepředvídatelných a zhotovitelem neovlivnitelných okolností způsobených klimatickými podmínkami, se smluvní strany dohodly, že objednatel nebude považovat nesplnění termínů pro předání části "D" a "E" díla za porušení smlouvy. Proto objednatel nemá právo požadovat po zhotoviteli žádnou smluvní pokutu za prodlení s předáním částí

díla "D" a "E".

3. Smluvní strany se dále dohodly, že část díla "D" musí zhotovitel dokončit a předat nejpozději do 31. 12. 2021, a dále že část díla "E" bude prozatím odložena. Zhotovitel není povinen ji zatím provádět, přičemž smluvní strany se dle vývoje v roce 2022 teprve dohodnou, zda část díla "E" bude provedena v roce 2022 nebo bude přesunuta do roku 2023. Za tím účelem bude ke smlouvě uzavřen dodatek.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a jeden obdrží objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 2117/21/RK ze dne 14. 12. 2021.

V Liberci dne 21. 12. 2021

V Hrádku nad Nisou

20. 12. 2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....

Jakub Jurek