

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0141/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/428, III/43346: MORKOVICE, KŘÍŽOVATKA

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Linio Plan, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 9. 3. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0141/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ k níž následně dne 8. 5. 2021 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou průtahy během zajišťování podkladů ke stavebnímu řízení – zdlouhavé zajištění souhlasného závazného stanoviska od MěÚ Kroměříž, odboru životního prostředí, ke SO 301 – Úprava kanalizace (vydáno dne 20.7.2021). Další důvodem oddálení vydání příslušného povolení bylo zjištění úmrtí několika účastníků řízení (informace z evidence obyvatel ze dne 12.10.2021). V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

- 2.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ Smlouvy, odst. 4.2, 4.3, ve znění dodatku č. 1, se ruší a nahrazují novým textem:**
 - 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 11.3.2022.*
 - 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 11.3.2022.*
- 2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 22.11.2021

V Brně, dne: 24.11.2021

.....

.....