

# DODATEK č. 1

## k SoD na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

ke stavbě „Bezmotorové propojení Klánovice-Šestajovice (PD)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Městská část Praha-Klánovice

se sídlem: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice, IČO: 002 40 281, DIČ: CZ 00240281

zastoupená starostkou Mgr. Zorkou Starčevičovou, e-mail: starosta@praha-klanovice.cz,  
tel.: 603 543 329 (ve věcech smluvních), MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D.,  
e-mail: tajemnik@praha-klanovice.cz, tel.: 602 607 994 (ve věcech technických)  
(dále jen „objednatel“)

a

#### Ateliér Kprojekt, s.r.o.

se sídlem: Tyršova 158, 269 01, Rakovník, IČO: 023 19 403, DIČ: CZ02319403  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová oddíl C, vložka 218146  
zastoupena: Ing. Liborem Křížákem email: krizak.libor@kprojekt.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany SoD podepsanou 6. 9. 2021.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je úprava čl. IV. Doba plnění, kde dochází k posunu termínu oproti původnímu termínu předání díla objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace.

#### Původní znění Smlouvy o dílo č. IV. Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení společné dokumentace DSP (návrh)	<b>10 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo</b>
Zpracování výsledků projednání společné PD a podklady pro návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čistopis PD)	<b>2 týdny</b>
Zhotovení DZS	<b>6 týdnů</b>

### Nové znění Smlouvy o dílo č. IV. Doba plnění:

Zhotovení společné dokumentace DSP (návrh)	<b>Elektronicky bez projednání s DOSS do týdne od odsouhlasení konceptu – předpoklad do 31. 12. 2021, nejpozději do 31. 1. 2022</b>
Zpracování výsledků projednání společné PD a podklady pro návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čistopis PD)	<b>6–8 týdnů od odsouhlasení konceptu (zahrnuje zákonné lhůty pro projednání s DOSS, nezahrnuje nečinnost třetích stran)</b>
Zhotovení DZS	<b>6 týdnů od podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení</b>

Důvodem byla potřeba ujasnit zadání mezi objednatelem a zhotovitelem, dále je důvodem komplikované projednávání záměru s orgány ochrany přírody,

### **III. DOLOŽKA PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ**

MČ Praha-Klánovice ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených v dodatku ke smlouvě byly ze strany objednatele splněny podmínky stanovené zákonem, které jsou nutné pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek byl schválen usnesením číslo 113/899/2021 na 113. schůzi Rady městské části Praha-Klánovice 24. 11. 2021.

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti dle SoD ze dne 6. 9. 2021.

V Praze dne 29. 11. 2021

V Praze dne 29. 11. 2021

.....  
Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.  
starostka MČ Praha-Klánovice

.....  
Ing. Libor Křížák, v. r.  
jednatel Ateliér Kprojekt, s.r.o.