



Č.j. Dodatku: 20468/SOPK/21
Dotační titul:

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ Č.J. 12836/SOPK/20

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající:

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 267632832/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:

- k podpisu nájemní smlouvy o dočasném záboru pozemků za účelem provedení stavby „Investiční projekt Olomoucko, část II – revitalizace Zámecké Moravy“ mezi AOPK ČR a Povodím Moravy, s.p. došlo až 5. 10. 2021 (uzavřením nájemní smlouvy podmínilo Povodí Moravy, s.p. svůj souhlas k vydání stavebního povolení). Stavební úřad oznámil veřejnou

vyhláškou pokračování společného územního a stavebního řízení dne 13. 10. 2021, rozhodnutí veřejnou vyhláškou vydané dne 30. 11. 2021 v současnosti stavební úřad doručuje vyvěšením po dobu 15 dnů. Od 15. dne vyvěšení poběží lhůta pro podání odvolání, nabytí právní moci rozhodnutí je tedy možné předpokládat nejdříve 31. 12. 2021. Vzhledem k uvedeným správním lhůtám se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) přípravné práce (ověření inženýrských sítí a stavu dotčených objektů, rozborů sedimentů a půdy, souhlasy vlastníků, vyjádření uživatelů k odstranění propustků a ke stavbě brodů), vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii průzkumy	30/11/20
b) vypracování návrhu rekonstrukce břehových porostů včetně specifikace dřevin navržených ke kácení	30/11/20
c) vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (stavidla, propustky), a společné povolení stavby (brody), pro uložení odstraněných sedimentů a zpracování položkového rozpočtu	30/11/20
d) obstarání pravomocného povolení k odstranění stavby, společnému povolení stavby, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF	7/1/2022
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby (odstranění stavidel a propustků, stavba brodů, odstranění sedimentů) včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení

f) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace
----------------------------	--

IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

ŠINDLAR s. r. o.
(objednatel)