

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 717/21/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

Piratex Trading, s.r.o.

se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
zastoupená Michalem Krejčíkem, jednatelem
IČO 02509261
DIČ CZ02509261
číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 220280
e-mail: a-lov@seznam.cz
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále také jen jako "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2021 Smlouvu o dílo č. 717/21/Ř, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (reg. č. 001V01200S001).

II.

Předmět dodatku

- II.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění čl. VI.3 výše citované smlouvy, který nově zní:
- VI.3 Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené stavební práce vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady. Zástupce zhotovitele protokolárně předá určenému zástupci objednatele část díla zhotoveného za fakturační období. Daňový doklad za práce provedené v měsíci prosinci 2021 je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 15.12.2021. První daňový doklad za práce provedené v roce 2022 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 10.2.2022.
- II.2 Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění, a to do 30.6.2022. Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že práce probíhají na břehu vodní nádrže Klíčava,

kteřá se nachází v hlubokém zalesněném údolí. Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám dochází k námraze na místních komunikacích, a proto není možné navážet materiál (700 t - smluvený kámen z lomu Sýkořice, přičemž jedno vozidlo uveze 30 t). Materiál bude navezen v okamžiku, kdy budou sjízdné silnice na místo stavby. Dále došlo k chybnému výpočtu v projektové dokumentaci, kdy bylo v průběhu realizace stavby zjištěno, že množství materiálu (kameniva), který měl zhotovitel odkoupit od objednatele a použít ho při realizaci stavby, není dostačující a zhotovitel je proto nucen zakoupit kamenivo z jiného zdroje a řešit tak i způsob dopravy na místo realizace stavby. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín plnění.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 18.10.2021, ve znění dodatku č. 1, se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák, ředitel

Michal Krejčík, jednatel