



Č.j. dodatku: 20467/SOPK/21  
Dotační titul:

## DODATEK Č. 3

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. 12838

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

#### I. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. František Pelc

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2 Zhotovitel

**ŠINDLAR s. r. o.**

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 267632832/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu plnění díla dle předmětné smlouvy došlo k úmrtí vlastníka pozemku dotčeného stavbou, dědické řízení bylo ukončeno (zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí) dne 27. 10. 2021, dědic (nový vlastník pozemku) byl zhotovitelem vyzván k podpisu

souhlasu s realizací akce dne 4. 11. 2021 a podepsal jej dne 19. 11. 2021. Tento souhlas byl doručen stavebnímu úřadu dne 10. 12. 2021, jako nezbytný podklad pro pokračování řízení o vydání společného povolení. Ukončení řízení o vydání společného povolení předpokládá zhotovitel do konce února 2022. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

### III.

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) přípravné práce, vyjádření k existenci inž. sítí a souhlas vlastníků stavebních objektů	30/11/20
b) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování položkového rozpočtu, návrh provozního a manipulačního řádu a změny povolení k nakládání s vodami	30/11/20
<b>c) obstarání pravomocného povolení stavby a povolení ke změně nakládání s vodami</b>	<b>15. 3. 2022</b>
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, povodňového a havarijního plánu	do 30 kalendářních dní od data vydání pravomocného povolení
e) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

### IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

---

**RNDr. František Pelc**  
AOPK ČR, ředitel  
(zhotovitel)

---

ŠINDLAR s. r. o.  
(objednatel)