

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 26. 8. 2021
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec
se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zastoupen Mgr. Vladanem Krásným, starostou
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 09 9 500 21 00055

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 1400 - útvar dopravního inženýrství
číslo smlouvy zhotovitele: 21000348

II.

Preambule

- (1) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 8 a čl. III. odst. 4 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 8. 2021, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění díla (PDPD) na ulicích Kyjevská a Labská, Brno-Starý Lískovec (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1, kterým prodlužují termín k provedení díla.
- (2) Během realizace díla musí zhotovitel přizpůsobovat technické řešení díla požadavkům dotčených stran, které nebyly při uzavírání Smlouvy známy a které zvyšují časovou náročnost na provedení díla. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k plnění, jak je uvedeno níže.

III.

Změna Smlouvy o projektové přípravě

- (1) Smluvní strany se dohodly, že znění čl. III., termín zhotovení díla, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„Zhotovitel předá dílo v následujících termínech:

- a) zpracování konceptu dokumentace a rozeslání konceptu k projednání s dotčenými orgány státní správy (technické řešení) – do dne 31. 12. 2021
- b) odevzdání konečné verze dokumentace vč. dokladové části – do jednoho měsíce od projednání konceptu dokumentace s dotčenými orgány státní správy (zajištění dokladové části) a zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy do konceptu dokumentace.“

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, vždy jeden originál pro smluvní stranu.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Doložka

Tento dodatek byl schválen na 93. schůzi Rady městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, konané dne 1.12.2021 bod č. 10 .


V Brně dne:

V Brně dne:

22 -12- 2021

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Vladan Krásný
starosta

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

