

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Ústřední úřad
Kochanova 2676
430 01 Chomutov

Dodatek č. 3
k Prováděcí smlouvě č. 08PT-000714 ze dne 24. 9. 2018
na realizaci dílčí veřejné zakázky
„I/30, I/62 dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků“
ISOPROFIN: 5001510003

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
osoba oprávněná k podpisu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

[Redacted contact information for Ředitelství silnic a dálnic ČR]

e-mail, tel:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**em“) na jedné straně

a
společností

RS MPČ – Morava

s vedoucím společníkem společnosti:
se sídlem
Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
10727

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

42767377
CZ42767377

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

akciová společnost
[Redacted contact information for DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.]

a



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD-588943/2021-2
PID: RSDXCWVUC
Doručeno: 22.12.2021
Listu dokumentu: 2

se společníkem společnosti: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
společník společnosti „RS MPČ – Morava“

a

se společníkem společnosti: **INFRAM a.s.**
se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00
zastoupeným [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 25070282, DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235
společník společnosti „RS MPČ – Morava“

a

se společníkem společnosti: **INKOS-OSTRAVA, a.s.**
se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovovo nábřeží 696/22,
PSČ 701 52
zastoupeným [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 48394637, DIČ: CZ48394637
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364
společník společnosti „RS MPČ – Morava“

a

se společníkem společnosti: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno
zastoupeným [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
společník společnosti „RS MPČ – Morava“

a

se společníkem společnosti: **HRDLIČKA spol. s r.o.**
se sídlem: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
zastoupeným [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 18601227, DIČ: CZ18601227
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062
společník společnosti „RS MPČ – Morava“

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 9. 2018 Prováděcí smlouvu č. 08PT-000714, uzavřenou na poskytování služeb v rámci zakázky „I/30, I/62 Dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků“ (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 9. 2020.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění a místo plnění, bodu 1** Prováděcí smlouvy:

Původní termín dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy Objednatele

ukončení prací: 24 měsíců od výzvy k zahájení prací, tj. 2. 11. 2020

Termín dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy Objednatele

ukončení prací: do 31. 12. 2021

Nový termín dle Dodatku č. 3:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy Objednatele

ukončení prací: **31. 12. 2022.**

II.

Odůvodnění

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v procesu majetkoprávního vypořádání nastaly okolnosti, které narušily jeho časový předpoklad je nutno prodloužit termín ukončení prací.

Jedná se zejména o tyto okolnosti:

- délka zajišťování souhlasu ministerstva financí se sjednáním vyšší kupní ceny a s tím související délka zajišťování podkladů pro rozhodnutí ministerstva,
- délka a způsob procesu schvalování kupních smluv na úrovni Povodí Ohře a Povodí Labe (smlouvu schvaluje MZe ČR)
- způsob procesu schvalování kupních smluv na úrovni společnosti České dráhy, a.s. (požadují vyhotovení vlastního znaleckého posudku pro účely stanovení kupní ceny)
- délka a způsob procesu schvalování darovacích smluv (smlouva vyžaduje schvalovací doložku MF ČR)
- změny ve vlastnických vztazích k pozemkům, které jsou předmětem výkupu
- požadavek společnosti Správa železnic, p. o. na zřízení věcných práv k pozemkům, nesusouvisející s výkupem



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

za Konzultanta

V Chomutově dne: 22 -12- 2021

V Ostravě dne: 15.12.2021