

**DODATEK Č.1  
SMLOUVY O DÍLO**

**Oprava VDJ Roštín**

***Evidenční číslo Objednatele: PV1600003.***

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>QUANTUM, a.s.</b>
Sídlo:	Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
Statutární orgán:	Roman Matiovský, předseda představenstva
	Ing. Milada Matiovská, MBA., MSc., místopředseda představenstva
	Michal Svoboda, člen představenstva
Zastoupen:	Romanem Matiovským, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 2074
IČ:	25307762
DIČ:	CZ25307762 plátce DPH
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	244198906/0300
tel.:	517 343 363-5
e-mail:	quantumas@quantumas.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1600003.

**2. Předmět plnění**

(se upravuje)

**2.1** Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku příloze č.3, která je nedílnou součástí výše uvedené SoD stavby: „**Oprava VDJ Roštín**“

Dodatkem č.1 k SoD, se upravuje bod 3.1 „Cena za dílo“ a bod 7.4 „Termín dokončení díla“ z těchto důvodů:

- rozšíření předmětu díla o zvětšenou výměru sanace povrchů nového VDJ (armaturní komora, akumulace)
- rozšíření předmětu díla o nový hromosvod nového VDJ
- rozšíření předmětu díla o úpravu a doplnění vzduchotechniky
- rozšíření předmětu díla o doplnění vstrojení nového VDJ
- rozšíření předmětu díla o potrubí odpadu starého VDJ
- změnu předmětu díla spočívající v náhradě projektované stěrky podlah keramickou dlažbou podlah nového VDJ

### 3. Cena za dílo

(se doplňuje)

3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku a činí:

#### Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>395 430,00</b>	<b>2 278 430,00</b>
<b>vícepráce / méněpráce</b>	<b>219 802,71</b>	<b>46 159,00</b>	<b>265 961,71</b>
<b>Celková cena za dílo vč. víceprací / méněprací</b>	<b>2 102 802,71</b>	<b>441 589,00</b>	<b>2 544 391,71</b>

### 7. Termín vyhotovování díla:

(se upravuje)

7.4 Dokončení díla: do 12. 5. 2017

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.3 změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

Ve Vyškově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ladislav Lejsal  
předseda představenstva

.....  
Roman Matiovský  
předseda představenstva