

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0114 ze dne 17.3.2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“).

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011 [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted] VO odd.134.6 GŘC HS  
[redacted] investičním referentem odd.134.6

(dále jen „objednatel“).

##### 2. Zhotovitel: INGEM a.s.

se sídlem: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

zastoupená: [redacted] členem představenstva

IČO: 63504006

DIČ: CZ63504006 [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 465

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

#### II.

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0114 ze dne 17.3.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **výkon koordinátora BOZP** v návaznosti na příslušná ustanovení zákona 309/2006 Sb. při realizaci stavby „**Rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj**“ (dále jen souhrnně jako „předmět smlouvy“ nebo samostatně jako „jednotlivé části předmětu smlouvy“). Koordinátor BOZP je objednatelem pověřen k provádění odborné a kontrolní činnosti v rozsahu ustanovení §18 zákona č.309/2006 Sb., a §7 a §8 nařízení vlády č.591/2006 Sb.

#### III.

Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení doby trvání činností dle předmětu smlouvy č.21/600/0114 ze dne 17.3.2021 a ke změně ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení realizace stavby „Rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

#### IV.

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny díla. Dosavadní čl. V. odst.5.1 smlouvy se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1 Cena za činnosti sjednané touto smlouvou:

Cena bez DPH 258 900,- Kč  
DPH ve výši 21% Kč 54 369,- Kč  
Cena vč. DPH 313 269,- Kč  
(slovytřístatřináctisícdvěstěšedesátdevět korun českých)

Cena za předmět smlouvy zahrnuje veškeré náklady, které koordinátor BOZP vynaloží při plnění předmětu smlouvy.“

#### V.

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“. Dosavadní čl. IV. odst. 4.2.smlouvy se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.2 Doba trvání činností dle předmětu této smlouvy je vázána dobou realizace stavby dle smlouvy o dílo (od data předání a převzetí staveniště zhotovitelem díla do 30.6.2022). Předpokládaná doba trvání činností dle této smlouvy tedy činí **17 kalendářních měsíců** s ohledem na to, že předmětem smlouvy jsou i činnosti před a po dokončení vlastní stavby.“

#### VI.

##### Závěrečná ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. Dodatek č. 1 je vyhotoven, v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 13.1. smlouvy, v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 6.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č.1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.


V Praze dne:

V Plzni dne: 13. prosince 2021


Objednatel:

Zhotovitel:

 Digitálně podepsáno  
21.12.2021 14:27:29  
ředitelka odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy

 Digitálně podepsal  
Datum: 2021.12.14  
08:55:25 +01'00'

  
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel

  
člen představenstva  
INGEM a.s.