

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1) Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

V Ústí n.L. dne



Jan Koník
jednatel společnosti
KOMASTAV DS s.r.o.

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696 ②

NAVRH ZMĚNY				číslo : 2/2021	
Zhotovitel:		Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 6.12.2021	
Název akce: DC007268 Děčín XI., Horní Žleb . odstranění výusti DC 06					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu zpoždění dodávky gabionových košů výrobcem a z důvodu nevhodných klimatických podmínek na přelomu listopadu a prosince, dojde k posunutí termínu dokončení stavby.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr-objednatele	chyba v- projektové- dokumentaci	chyba- zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
K navýšení ceny nedojde					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 28.2.2022 tj. o 59 (padesátdevět) dnů		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 9.12.2021					
PŘIJETÍ ZMĚNY					

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

VODNĚHOSPODARSKÉ PROJEKTY
ING. JOSEF FOLBERLCHT
473 01 NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205
487723595, IČO 12073709

Datum 9.12.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.12.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 14.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.