



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 208/2020 - revitalizace lokality
STOŽECKÁ I. a II. etapa,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 4.9. 2020
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sidlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ.00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.
sidlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10

ICO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 208/2020 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několik změn. V určitých úsecích kanálů dojde k záměně přehrádek typu A za hrázky typu B. Na některých kanálech dojde k redukcí přehrádek typu B z důvodu skalnatého podloží. Přehrádky typu B se rovněž neprovedou na některých velmi mělkých a zarůstajících kanálech a na několika místech ostatních kanálů, kde došlo k jejich zaplnění napadaným materiálem a samovolným zanesením rozpadající se dřevní hmotou. Aktuální situace v místě toku A vyžaduje přidání několika přehrádek typu D. Vzhledem k tomu, že je dostupný dostatek jiného vhodnějšího



...anu pro zásyp kanálů, bude využita pouze část plánovaných hařových váleů a dojde k redukcí těžby zeminy ze zemníků oproti původnímu plánovanému rozsahu. Dojde k úpravám v technických detailech, ale nikoliv v celkovém účelu a rozsahu stavby.

S uvedenými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože *a)* její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, *b)* nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c)* hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky (odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	<u>2 762 413,05 Kč</u>
21% DPH	<u>580 106,74 Kč</u>
Cena vč. 21% DPH	<u>3 342 519,79 Kč</u>

cena celkem: 3 342 519,79 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.




Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

22. 12. 2021

Ve Vimperku dne


Ve Vimperku dne 22. 12. 21

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.



Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Stožecká I. a II. etapa

reg. č. projektu směruvat	LIFE 17/0612/0003452 LIFE for MIREs SOSSOD.008.2020	číslo ZL:
objednatel	Špráva Národního parku Šumava, I. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO 00583171	1
zhotovitel	Bónet, s.r.o., Radiova 1285/7, 102 00 Praha 10, IČO: 27936333, DIČ: CZ27936333	

název ZL:	Změnový list č.1
-----------	-------------------------

předmět změny:

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. V ústředí, usměrň. kanálu (kanály ústí do potoka A a kanálu B) dojde k zaměně přehrádek typu A za hrázky typu B z důvodu nedostatku vhodného materiálu na zasyp (celkem 28ks). Na některých kanálech dojde k redukci přehrádek typu B z důvodu skálnatého podloží (kanály D, D2, A3, A12 a L, A15c3, A15c4). Přehrádky typu B se rovněž neprovedou na některých velmi měkkých a zarůstajících kanálech (A22, A23a, A12c, A13b) a na několika místech ostatních kanálů kde došlo k jejich zaplnění napadaným materiálem a samozajím zanesením rozpadající se dřevní hmotou. Celkově jde o 118ks přehrádek typu B. Aktuální situace v místě toku A si vyžádala přidání několika přehrádek typu D. Jelikož je dostupný dostatek i něho vhodnějšího materiálu pro zasyp kanálů, bude využita pouze část uřadovaných hutových válců a dojde k redukci těžby zeminy ze zemníků oproti původnímu plánovanému rozsahu. Dojde k úpravám v technických detailech, ale nikoliv v celkovém účelu a rozsahu stavby.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změny jsou nezbytné s ohledem na aktuální situaci na lokalitě s cílem zajistit maximální možnou funkčnost prováděných opatření. Oproti předpokladu je možné vylézt více materiálu z válců ve dřevě a dále je možné na zasyp použít materiál z vytěžení i přirozeně odumřelých dřevní hmoty. Využití tohoto materiálu je pro účel revitalizace účinnější a environmentálně šetrnější. Použití huti a zemníků vychází z předpokladu, že u odlehlého materiálu na zasyp kanálů nebude dostatek. Plánovaná těžba ze zemníků v původním rozsahu by znamenala značný zásah do biotopu v místě stavby (nutnost dalšího kácení a velkého přesunu hmot po lokalitě). Omezení počtu přehrádek A, které byly zaměněny za hrázky typu B, je způsobeno nedostatkem materiálu na zasyp a vyústění do potoků. Část hrázek typu B nebude možno realizovat kvůli kamenitému podloží u výkopku z kanálů. Část se nebude realizovat v místech, kde to není nezbytné a kde by stavba zasahy vzhledem k aktuální situaci na lokalitě (podmáčkami představovaly zbytečnou zatěž pro lokality (riziko poškození biotopu) a jejich neprovedení neohroží účel revitalizace. Přehrádky typu D byly přidány v místech toku A, kde byl stavba je potok velmi zahlouben, což vyžaduje upravené technické řešení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

U odlehlé změny vycházíme z aktuální situace na lokalitě v době stavby a z nových zjištěných skutečností. Při přípravě projektové dokumentace a rozpočtu není možné zcela přesně předvídat všechny skutečnosti, výšlet objemy zemních prací (zasypů) a objem materiálu dostupného z dřevových válců jsou proměnlivé a koruny apod. Vzhledem k rozsahu stavby např. také není možné provádět detailní průřvny podloží na všech kanálech. Více dřevní hmoty pro zasyp bylo možno nakonec využít z hutí a hprofizavek i kvůli přirozeným procesům v místě, které nebylo možné předvídat (např. vzrušty, zlomy, kůrovci). Záměry typů, z nichž vychází doplnění přehrádek se vyžádala aktuální situace na jednotlivých kanálech reakce vodního systému na prováděná opatření.

Vše uvedené změny nemají celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	6440,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	6440,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	0,00	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	873 054,60	Kč	bez DPH

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv

za zhotovitele:	Martin Hofm
za IDI:	Ing. Adam V
za objednatele:	Jan Zelenka