

Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě

„Zřízení světelné křižovatky na ulici Osová - Labská“,

kterou uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 13. 1. 2021 níže uvedené smluvní strany:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE] h
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 1100-21000009

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel Ateliér DPK, s.r.o.

se sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00

IČ: 25 34 88 17

DIČ: CZ25348817

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 22.8.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 27689

zastoupen Ing. Petrem Soldánem

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Petr Soldán

ve věcech technických [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2020

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Preambule

1. Smluvní strany dne 13. 1. 2021 uzavřely smlouvu o projektové přípravě č. 1100-21000009 na vypracování samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (**DÚR/DSP**) a samostatné projektové dokumentace pro provádění stavby (**PDPS**) včetně geodetického zaměření, součástí předmětu této smlouvy je také inženýrská činnost (**IČ**) s tím související, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zřízení světelné křižovatky na ulici Osová - Labská“ (dále jen „smlouva“).
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti spočívající ve změnách majetkoprávních vztahů v řešeném území v průběhu zpracování díla.

3. Na základě výše uvedených důvodů vznikly vícepráce na díle ve výši 169.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se proto dohodly na změně ceny díla.

III.

Změna smlouvy o projektové dokumentaci

1. Smluvní strany prohlašují, že se v souladu s čl. VIII. bod 2. a čl. XVI. bod 8. smlouvy z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě č. 1100 - 21000009.
2. V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VIII., Cena díla, bod 1., tak, že tento nově zní:

„1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 897.000,- Kč bez DPH.“

3. Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání smlouvy o projektové přípravě ze dne 13. 1. 2021 nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o projektové přípravě přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny

Za objednatele:

V Brně dne

23-12-2021

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Petr Soldán
jednatel společnosti

KALKULACE CENY

Kalkulace díla:

Původní rozsah díla:

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	5.000,-Kč
z toho geologický průzkum	10.000,-Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	25.000,-Kč
z toho záborový elaborát	10.000,-Kč
z toho zásady organizace výstavby	7.000,-Kč
z toho plán BOZP	15.000,-Kč
Průzkumy a studie celkem *	72.000,-Kč
DÚR/DSP celkem	293.000,-Kč
PDPS celkem	263.000,-Kč
Soupis prací	40.000,-Kč
Inženýrská činnost	60.000,-Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	728.000,-Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Upravený rozsah díla:

Položka	Cena v Kč bez DPH
DÚR/DSP celkem	
z toho přepracování souhrnného řešení stavby	20.000,-Kč
Z toho přepracování dopravního řešení	96.000,-Kč
z toho přepracování návrhu SSZ	11.000,-Kč
z toho přepracování veřejného osvětlení	25.000,-Kč
z přeložky inženýrských sítí	17.000,-Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	169.000,-Kč

V Brně dne

Ing. Petr Soldán
Jednatel společnosti