

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 18/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 8. 12. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:	---			
	na výkresy:	Situace s vyznačením změnových lokalit II. etapy			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	---			
Jedná se o soubor drobných změn a úprav v II. Etapě výstavby. Níže soupis jednotlivých prací dle zařídění do stavebních objektů:					
II-101.2 - Zpevněné plochy náměstí a obslužné komunikace – Etapa II.A					
1 - Úprava středového ostrůvku					
6 - Ochrana IS					
9 - Úprava výšky komunikace u úřadu					
10 - Změna konstrukce					
11 - Změna povrchů dlažeb - oddělení parkovacích stání					
12 - Krycí sloupek odvětrání					
II-101.2 - Zpevněné plochy náměstí a obslužné komunikace – Etapa II.B					
0 - Oplocení - předpoklad pronájmu 15.10. 2021 - 1.4.2022					
1 - Provizorní ukončení II. etapy					
2 - Vjezd mezi Kvítkem a Vietnamcem					
3 – Parkovací automat					
4 – Komora u Kvítku					
5 - Dvoulinka v podélných parkovacích stáních					
9 - Dlažba podél žlabu - náhrada dlažby do betonu					
12 - Oprava linky velkých kostek v průchodu					
13 - Komora u galanterie					
14 - Plocha podloubí					
16 - Lomy v dlažbě koridoru					
17 - Linie žulových desek					
19 - Komora u optiky					
20 - Schod u optiky					
21 - Dvoulinka u kolmých parkovacích stáních					
22 - Sklopný sloupek					
23 - Dopravní značka P+parkovací automat					
25 - Zadláždění odseků do víka elektrokomory					
26 - Ocelový obrubník na rozvodí					
30 - Drenáže a nové řešení odvodnění					
33 - Provizorní zajištění hranic mezi II. a III. etapou					
34 - Napojení dešťového svodu úřadu vedle pítka					
35 - Vodovod					
37 – Zemařina					
38/1 - Sondy pro II. etapu r. 2022 - u morového sloupu					
38/2 - Sondy pro II. etapu r. 2022 - u COOPu (ověření ing. sítí)					
39 - Provizorní dešťák vedle budoucí techn. Šachty					
40 -Odvoz betonových květináčů					
42 - Úprava přechodů pro slepeckou dlažbu					
43 - Svislé dopravní značení					
II-904.2 – Sadovnické úpravy, mobiliář					
5 - Příprava pro výsadbu					

7 - Protikořenující folie
28 - Pítko
32 - Bosket – Háječek

II-403.2 – Veřejné osvětlení

18 - Rýha pro VO v průchodu
36- Rýha pro VO podél schodu Klubu

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

Drobné úpravy na etapě II.A a II.B

Nově navržená změna sjednané ceny díla

45.599.714,89 Kč bez DPH

Změna času plnění:

žádná

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **1.625.329,97 Kč bez DPH.**

Cena víceprací dle tohoto Změnového listu činí 1.872.494,37 Kč bez DPH, tj. 4,52 % nabídkové ceny.

Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí 247.164,40 Kč bez DPH, tj. 0,60 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Aleš Neudert

Podpis..... Datum 10.12.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 19/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 10. 12. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:	---			
	na výkresy:	Nákladové podklady provizorního dopravního značení			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	---			
<p>Úprava ceny DIO, kdy během projednávání s dotčenými orgány došlo k úpravě, původně projektem předpokládaných dvou samostatných etap, na 7 dílčích etap výstavby. Důvodem bylo zajištění dopravní obslužnosti lokality zejména ze strany hromadné dopravy a tranzitního průjezdu po silnici II. tř (II/610).</p> <p>Změna DIO zahrnuje i zastižené sklepní prostory a postup výstavby, s nutností vstupu do silnice II/610 mimo plnou uzávěru komunikace. Včetně nákladů spojených s prodloužením výstavby I. etapy do 06/2021.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 39					
Ocenění změny:					
ZMĚNA DIO I. ETAPY VÝSTAVBY					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
46.129.914,89 Kč bez DPH			žádná		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 530.200,00 Kč bez DPH.					
Cena víceprací dle tohoto Změnového listu činí 530.200,00 Kč bez DPH, tj. 1,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				5	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Aleš Neudert

Podpis..... Datum 10.12.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.