

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 ze dne 28.5.2014 – KoPÚ v k.ú. Pševes, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlínovská 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové

Adresa: Ing. Petr Lázňovský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

GEOVAP spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Adresa: Ing. Pavlem Cimplem
Zastoupený: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Úprava termínu:

Termín ukončení dílčího fakturačního celku 2.3. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se upravuje na nový termín 31. 5. 2017 a termín ukončení dílčího fakturačního celku 2.4. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se upravuje na nový termín 31. 7. 2017.

Důvodem posunutí termínu jsou komplikovaná jednání s největšími vlastníky a hospodařícími subjekty v řešeném území.

Zkrácení času pro zpracování návrhu KoPÚ vzniklo v důsledku posunutí termínu fakturačního celku 1.6. Vypracování nároků vlastníků z důvodu reorganizace VÚMOP.

Původní termín ukončení fakturačního celku 2. 3.: 28. 3. 2017

Nový termín ukončení fakturačního celku 2. 3. : 31. 5. 2017

Původní termín ukončení fakturačního celku 2. 4.: 28. 5. 2017

Nový termín ukončení fakturačního celku 2. 4. : 31. 7. 2017

Příloha k SOD č. obj. 383-2014-514101, č. zhotovitele 058/2014 na VZ KoPÚ v k.ú. Pševes se dodatkem č. 3 mění následovně:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	440	xxx	xxx	28.5.2015
1.2. Dohledání , ověření stávajícího základního bodového pole	bod	6	xxx	xxx	28.2.2015
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace včetně návrhu na doplnění	bod	50	xxx	xxx	28.2.2015
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně liniových prvků včetně stabilizace lomových bodů	ha	440	xxx	xxx	28.2.2015
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a příslušné stabilizace	100bm	125	xxx	xxx	28.5.2015
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - zaměření pozemků včetně jejich obvodů -stabilizace plastovým znakem	100bm	20	xxx	xxx	28.5.2015
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků)	ha	437	xxx	xxx	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH				411 100,-	Kč
2. Návrhové práce					
2.1. Výškopisné zaměření zájmového území	ha	150	xxx	xxx	28.11.2015

2.2.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	437	xxx	xxx	28.11.2015
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	437	xxx	xxx	31.5.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	xxx	xxx	31.7.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						522 700,- Kč

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace lomových bodů hranic	100bm	100	xxx	xxx	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č.	ha	437	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.)bez DPH						187 950,- Kč

Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						411 100,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						522 700,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						187 950,- Kč
Celková cena bez DPH						1 121 750,- Kč
DPH	21%					235 568,- Kč
Celková cena díla včetně DPH						1 357 318,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a pro zhotovitele a každý má váhu originálu.

Objednavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne: 27.03.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti