



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 je úprava dílčích termínů plnění Díla dle aktuálního postupu prací na dokončení Díla a rozšíření plnění Díla.

Změna harmonogramu plnění Díla se týká Dílčího termínu 6. d) a následných části Díla „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“, jehož náplní je Aktualizace ZUR. Podle posledních informací se bude veřejné projednání předmětné části Díla s městem konat v měsíci lednu či únoru 2022. Návazné dílčí termíny 6. e), 6. f) a 7. se posunou adekvátně s dodatkem č. 11.

Další změna v harmonogramu plnění díla se týká jeho rozšíření o nově doplněný 7. Dílčí termín části Díla „Rekonstrukce žst. Čáslav“, jehož náplní je aktualizace Záměru projektu (dále jen „AZP“). AZP je třeba provést z důvodu nárůstu CIN během fáze zpracování DUR o více než 10 % oproti schválenému ZP.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 4 - **Rozpis ceny Díla**, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy a Přílohy č. 5 - **Harmonogram plnění**, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy.

Obě strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**Jedná se o dodatek finanční a termínový, kdy se v části Díla „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“ posouvá Dílčí termín 6. e) o 6 měsíců, přičemž v návaznosti na něj se posouvají o stejnou dobu i dílčí termíny 6. f), 6. g) a 7. V této části Díla se též doplňuje Dílčí termín 6. d) týkající se aktualizace ZP této části Díla.**

**V části Díla týkající se „Rekonstrukce žst. Čáslav“ se doplňuje nový 7. Dílčí termín týkající se AZP této části Díla. Cena Díla se navyšuje o 179 200,- Kč.**

### 1) PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1.1.1 Předmětem aktualizace Záměru projektu je rozsah činností dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění, zejména se jedná o tyto činnosti:**

- Aktualizace nákladů stavby (doplnění ocenění stavby dle aktuálně platného SPOŽES)
- Aktualizace ekonomického hodnocení dle Rezortní metodiky (výchozí verze z 06/2018 dle „přechodové“ metodiky)
- Aktualizace vstupů pro ekonomické hodnocení (přepravní prognóza, koncept varianty bez projektu, provozní náklady infrastruktury, provozní náklady vozidel, omezení provozuschopnosti trati (výluky) v souvislosti s opravnými pracemi ve variantě bez projektu a s projektem)
- Zpracování přehledu změn technicko-ekonomických parametrů dle jednotlivých profesí
- Zpracování resumé včetně všech dalších povinných příloh dle V-2/2012

**1.1.2 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 12 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**1.1.3 Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 12 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 11 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 12 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. sml. zhot.: 6759/MP a dodatků č. 1 až č. 11 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 11 se nemění.
- 3.4. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 12 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1:** Nové znění přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla
  - Příloha č. 2:** Nové znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění

V Praze

V Praze



17.12.2021 15:00  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.12.12 10:42:52 +01'00'

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

Datum: 2021.12.11 19:05:45 +01'00'

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

# Příloha č. 1

## Příloha č. 4

### Rozpis Ceny Díla

**Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	████	██	████████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	██	██	████████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro zpracování Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového lože	████	██	████████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů	██	██	████████
5.	ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	████████
6.	průvodní zpráva	█	██	████████
7.	souhrnná technická zpráva	██	██	████████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	████████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	██	██	████████
10.	požární zpráva	█	██	████████
11.	energetické výpočty	█	██	████████
12.	dokumentace protikoročních opatření	█	██	████████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	████████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	█	██	████████
15.	situace Stavby	██	██	████████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	████████
17.	dokumentace stavební části	████	██	████████
18.	dokladová část, IČ	████	██	████████
19.	geodetická dokumentace	██	██	████████
20.	dle dodatku č. 3	██	██	████████
21.	dle dodatku č. 4	████	██	████████
22.	dle dodatku č. 6	██	██	████████
23.	dle dodatku č. 8	██	██	████████
<b>Celkem</b>				████████

**Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav“**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	zpracování záměru projektu	■	■	■
26.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
27.	geotechnický průzkum potřebný pro zpracování Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového lože	■	■	■
28.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů	■	■	■
29.	ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
30.	průvodní zpráva	■	■	■
31.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
32.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
33.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
34.	požární zpráva	■	■	■
35.	energetické výpočty	■	■	■
36.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
37.	návrh dopravních opatření	■	■	■
38.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
39.	situace Stavby	■	■	■
40.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
41.	dokumentace stavební části	■	■	■
42.	dokladová část, IČ	■	■	■
43.	geodetická dokumentace	■	■	■
44.	dle dodatku č. 5 (EH)	■	■	■
45.	dle dodatku č. 6	■	■	■
46.	dle dodatku č. 10	■	■	■
47.	dle dodatku č. 12	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

▪ Cena Díla celkem:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
20 005 000 Kč	4 201 050 Kč	24 206 050 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
██████████	██████████	██████████
Přípravná dokumentace		
██████████	██████████	██████████

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla.

**Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Celkem etapa 1. – 3.	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████  ██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6.a) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.c) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.d) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.e) Dílčí termín	██████████	██████████
6.f) Dílčí termín	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	12 685 700Kč	15 349 697 Kč

**Rekonstrukce žst. Čáslav**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Celkem etapa 1. – 3.	██████████	██████████
4.a) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.c) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.d) Dílčí etapa	██████████	██████████
5.a) a b) Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	7 319 300 Kč	8 856 353 Kč

## Příloha č. 2

### Příloha č. 5

#### Harmonogram plnění

#### Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1.– 3. dílčí termín	Dle původní SOD	Dle původní SOD	Dle původní SOD
4. Dílčí termín	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu Technická dokumentace dle dodatku č. 4	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad
5. Dílčí termín	31. 3. 2018	Záměr projektu pro variantu s přeložkou Společné EH pro variantu s přeložkou a pro žst. Čáslav - aktualizace	Předání ZP na CK
6. a) Dílčí termín	31. 10. 2018	Závazné stanovisko EIA	Vydání závazného stanoviska EIA

<b>6. b) Dílčí termín</b>	<b>2. 12. 2019</b>	Zpracování požadavků EIA (část 1 z 2) do B.3 DUR (rozptylová a hluková studie, kácení a náhradní výsadba, lesní a zemědělská příloha)	Předávací protokol
<b>6. c) Dílčí termín</b>	<b>31. 8. 2020</b>	Zpracování požadavků EIA (část 2 z 2) do B.3 DUR (biologický průzkum, vizualizace estakády)	Předávací protokol
<b>6.d) Dílčí termín</b>	<b>Odhad 06/2022 (dle vydání aktualizace ZUR Středočeským krajem)</b>	Aktualizace ZUR	
<b>6.e) Dílčí termín</b>	<b>Odhad 09/2022 (dle termínu vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu DUR s ÚP)</b>	Aktualizace ÚP města a obcí	
<b>6.f) Dílčí termín</b>	<b>do 120 dnů od vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu ÚP s předmětnou stavbou</b>	Dokumentace DUR se zpracováním požadavků EIA Dokladová část Majetkoprávní část	Předávací protokol Podání žádosti o územní rozhodnutí



<b>7. Dílčí termín</b>	<b>do 210 dnů od vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu ÚP s předmětnou stavbou</b>	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci
------------------------	--	--------------------------	------------------------------------

## Rekonstrukce žst. Čáslav

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>1.– 3. dílčí termín</b>	<b>Dle původní SOD</b>	Dle původní SOD	Dle původní SOD
<b>4. a) Dílčí termín</b>	<b>Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)</b>	již provedené práce na PD	
<b>4. b) Dílčí termín</b>	<b>do 31. 10. 2017</b>	Ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením místního nádraží	
<b>4. c) Dílčí termín</b>	<b>do 31. 03. 2018</b>	Záměr projektu žst. Čáslav	Předání ZP na CK
<b>4. d) Dílčí termín</b>	<b>Do 90 dnů od schválení ZP žst. Čáslav</b>	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obce	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad

<b>5. a) Dílčí termín</b>	<b>Odhad 12/2019 (dle termínu vydání závazného stanoviska EIA OOO MŽP</b>	Závazné stanovisko EIA	Vydání závazného stanoviska EIA
<b>5. b) Dílčí termín</b>	<b>do 28. 02. 2021</b>	DUR se zpracováním požadavků EIA	Předávací protokol
<b>6. Dílčí termín</b>	<b>do 240 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA</b>	Dokladová část	Podání žádosti o územní rozhodnutí
<b>7. Dílčí termín</b>	<b>do 31.01.2022</b>	Aktualizace Záměru projektu k předložení na GŘ O6	Předávací protokol
<b>8. Dílčí termín</b>	<b>do 360 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA</b>	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci