

Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce
silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2019170/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

zapsaná/ý u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce silnice“, dne 9. 4. 2020 Dodatek č. 1 a dne 30. 11. 2020 Dodatek č. 2 a dne 31. 5. 2021 Dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 1017 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.

3. Dne 9. 12. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to především z důvodu majetkoprávního projednání se soukromými vlastníky. Zbývá dořešit majetkoprávní vypořádání s jedním vlastníkem. Se zbylými vlastníky je předjednána forma majetkoprávního vypořádání a probíhají jednání o podobě finální smlouvy. Na souhlasy vlastníků je vázáno i zbývajícím vyjádření odboru životního prostředí ohledně vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 1260 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Hradec Králové _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **M-PROJEKCE s.r.o.**
Ing. Petr Hájek
jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Mgr. Michal Kropáč
jednatel