

## Změnový list č. 16

Název a evidenční číslo Stavby:	<b>Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.C</b> Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  <b>SO 231</b>	Pořadové číslo ZBV:  <b>16.</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27</b>		
Název ZBV:	<b>Variace č. 13 - kabelový žlab</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Přílohy Změnového listu: <b>351.237,42</b> 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a jinak v souladu se Smlouvou – kabelové žlaby ze dne 6.5.2021 2. Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace ze dne 11.5.2021 3. Ocenění Variace č.13 stavby 003.C	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Objednatel
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Objednatel  
 Popis Změny:

**Změna se týká kabelových žlabů na mostní konstrukci stavby 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany.**

Projektová dokumentace neobsahovala žádnou ochranu kabelizace vedených pod mostem ani ochranu prostupu. Na tuto skutečnost bylo upozorněno v RA zpracované Ing. Němečkem a proto se museli tyto práce doprojektovat a do realizovat. Na základě požadavků vyplývajících z analýzy Posouzení rizik na splnění bezpečnosti SIL 3, došlo k úpravě projektové dokumentace. Aby informační a signalizační prvky na mostě odpovídali příslušným normám ČSN EN a směrnícím EU, bylo nutné původní technické řešení vedení kabelové trasy na mostě upravit a doplnit.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>351.237,42</b>	<b>351.237,42</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Nemá vliv</b>	

**Charakter změny (nehodící škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**

Vzhledem k tomu že,

- a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nezbytně dodatečné okolnosti spočívající v úpravě a doplnění kabelových žlabů jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 30.4.2021. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.
- b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
- c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku. Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  
**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu zakázky;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatele	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.12.2021	
týká se bodu: C	424.997,28	Dle skutečně provedených prací	ANO	
<b>Objednatel</b>	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
<b>Vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
<b>Příkazce operace:</b>	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
<b>Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:  
MOSTY-209-210506

06.05.2021

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:  
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a  
jinak v souladu se Smlouvou – kabelové žlaby**


**Předmět: Most 003.C – Silniční most na místní komunikaci – Vraňany**

**Stavební objekt: SO 231 - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27**

Na základě požadavků vyplývajících z analýzy Posouzení rizik na splnění bezpečnosti SIL 3, došlo k úpravě PD. Aby informační a signalizační prvky na mostě odpovídali příslušným normám ČSN EN a směrnicím EU, bylo nutné původní technické řešení vedení kabelové trasy na mostě upravit a doplnit.

Tuto změnu zadávací dokumentace neobsahovala a Zhotovitel tedy žádá Správce stavby o vydání pokynu v souladu s Pod-článkem 3.3 OP/ZP. Zhotovitel následně v souladu s Pod-článkem 13.3 OP/ZP předloží návrh variace s vyčíslením dopadu jak do času, tak do ceny.

S přátelským pozdravem

  
*ředitel stavby*

**Č. smlouvy Objednatele:** S/ŘVC/117/R/SoD/2018

**Č. smlouvy Zhotovitele:** 1-01-18-005-JBAB

**Dílo:** Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

## Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace

**Předmět jednání:** Stavba 003.C, kabelové žlaby

**Související korespondence:**

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a jinak v souladu se Smlouvou – kabelové žlaby ze dne 6.5.2021

**Datum jednání:** 11.5.2021

**Místo jednání:** Lužec nad Vltavou

**Účastníci jednání:**

**Správce stavby:** Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
- [REDACTED] vedoucí týmu  
- [REDACTED], specialista

**Zhotovitel:** Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
- [REDACTED], ředitel stavby

Na základě předloženého oznámení Zhotovitele, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 6.5.2021 proběhlo na stavbě jednání nad dalším postupem. Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením Variace dle Pod-článku 13.1 OP/ZP.

Jedná se o:

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.13 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby

Za Správce stavby

Název stavby : 003.C - Sítiníční most na místní komunikaci – Vraňany

Číslo PS, SO : SO 231

Název PS, SO : Sítiníční most na místní komunikaci – Vraňany - km 9,27

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství = NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdíllová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle	Vysvětlení
1601	R1	materiál pro kabelové žláby délka žlabů (podélných a příčných): 55,4m	m	0,000	55,400	55,400						ELKOVELEKTRO Stavební DEK vesmír.pob.úř.r.č.3 010226.oddělovávk.ÚJ.	
		podpozla materiál pro kabelové žláby	m		55,400								
		Připojty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000								
1602	R2	montáž kabelových žlabů na mostní konstrukci z plevebního kanálu	m	0,000	55,400	55,400							
		délka žlabů (podélných a příčných): 55,4m	m		55,400								
		montáž kabelových žlabů na mostní konstrukci z plevebního kanálu	m		10,000								
		Připojty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000								
1603	R3	Montáž, pronájem a demontáž lešení moduluvého těžkého zařízení do 300 kg/m <sup>2</sup> s 2,5 m délkou 9 m	m <sup>2</sup>	0,000	40,500	40,500							
		A: 9*2=18m <sup>2</sup> x 2 = 36m <sup>2</sup>											
		B: 4,5*1=4,5m <sup>2</sup>											
		A+B=40,5m <sup>2</sup>											
		Montáž, pronájem a demontáž lešení moduluvého těžkého zařízení do 300 kg/m <sup>2</sup> s 2,5 m délkou 9 m	m		40,600								
		Připojty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000								
1604	R4	Doprava materiálu kabelových žlabů	m <sup>2</sup>	0,000	55,400	55,400							
		délka žlabů (podélných a příčných): 55,4m	m		121,500								
		Doprava materiálu kabelových žlabů	m		10,000								
		Připojty: VR (5%) + SR (5%)	%		3,000								
1605	R6	pronájem lodi	den	0,000	3,000	3,000							
		délka pronájmu: 3dny											
		materiál pro kabelové žláby a včetně dopravy	m		3,000								
		Připojty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000								
<b>Celková cena CZK</b>													

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

konfr.



Dodavatel:

Adresát:

**ELKOV elektro a.s.**

Kšírova 701/255  
619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

**Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha**

Odběratel:

**EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

**EUROVIA CS, a.s.**


U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

## MU 1526

Datum vystavení:  
Datum uskutečnění zdan. plnění:  
Datum splatnosti:  
Forma úhrady:

Bankovní spojení:  
Variabilní symbol:  
Konstantní symbol:  
Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL2127004600 Obj.odběratele: 4248275597</i>						
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	136,000	M			
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	372,000	KS			
80973948	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M			
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	272,000	KS			
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M			
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	136,000	KS			
82883346	KO ŽLAB PLECH KZI 110X400X1.00 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 3M	12,000	M			
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	32,000	KS			
81189370	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 400 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M			
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	24,000	KS			
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M			
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	12,000	KS			
81682301	KO SVORKA UPEVŇOVACÍ US 3 ZNCR	93,000	KS			
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	40,000	M			
60994950	KO MATICE M 12 ZNCR	500,000	KS			
81280030	KO PODLOŽKA VELKÁ PVL12 ZNCR	500,000	KS			
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	50,000	M			
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10-GMT + MATICE	148,000	KS			
43993892	ZZ KO PALETA IP10 1800X1200	1,000	KS			
<b>Celkem bez DPH:</b>						

**Celkové součty CZK:**Položky celkem - základ:  
- DPH:**Rekapitulace DPH:**Sazba  
21% - doklad  
Doklad celkem:  
Zaokrouhlení:

Celkem k úhradě:

**U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.**

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, bylo vydáno "ES Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00040981 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s. Elektroodpadové povinnosti: Asekol a.s., evidenční číslo osvědčení AK-015020.

**Fakturu převzal:**





Dodavatel:

Adresát:

**ELKOV elektro a.s.**  
 Kšírova 701/255  
 619 00 Brno  
  
 IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690  
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
 Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718  
  
**Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha**

**EUROVIA CS, a.s.**  
 U Michelského lesa 1581/2  
 140 00 Praha - Michle (Praha 4)

Odběratel:

**EUROVIA CS, a.s.**  
 U Michelského lesa 1581/2  
 140 00 Praha - Michle (Praha 4)  
  
 IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

 Datum:  
 Zakázka:

 Vystavil:  
 Telefon:  
 Referent:

 Dodací místo:  
 Expediční místo:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Obj.obd.	Označ.	Obal	S/N	záruka
60994950	KO MATICE M 12 ZNCR	500,000	KS	4248275597				24 měsíc
81280030	KO PODLOŽKA VELKÁ PVL12 ZNCR	500,000	KS	4248275597				24 měsíc
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	50,000	M	4248275597				24 měsíc
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M	4248275597				24 měsíc
81278826	KO PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M	4248275597				24 měsíc
81682301	KO SVORKA UPEVŇOVACÍ US 3 ZNCR	93,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	12,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	148,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	136,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	32,000	KS	4248275597				24 měsíc
80966562	KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10- GMT + MATICE	372,000	KS	4248275597				24 měsíc
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	40,000	M	4248275597				24 měsíc
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	272,000	KS	4248275597				24 měsíc
81191903	KO ÚCHYT VÍKA VU GMT	24,000	KS	4248275597				24 měsíc
80973948	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 F ŽÁR ZIN 2M	136,000	M	4248275597				24 měsíc
81189370	KO VÍKO ŽLABU PLECH V 400 F ŽÁR ZIN 2M	12,000	M	4248275597				24 měsíc
82883346	KO ŽLAB PLECH KZI 110X400X1.00 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 3M	12,000	M	4248275597				24 měsíc


Kód	Název zboží	Množství	MJ	Obj.odb.	Označ.	Obal	S/N	záruka
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	136,000	M	4248275597				24 měsíc
43993892	ZZ KO PALETA IP10 1800X1200	1,000	KS	4248275597				0 měsíc

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že přijímá nepoškozené zboží v neporušených a nepoškozených obalech.

**U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.**

Zboží a dodací list převzal:

Vystavil:





Dodavatel:

Adresát:

**ELKOV elektro a.s.**

Kšírova 701/255  
619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

**Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha**



QR platba

**EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

**MU 1526**

Odběratel:

**EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zakázky:

Dodací listy:

Vystavil:

Telefon:

Referent:

Obj.odběratele:

Datum vystavení:

Datum uskutečnění zdan. plnění:

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Bankovní spojení:

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL2127005628 Obj.odběratele: 4248275597</i>						
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	2,000	M			
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	2,000	M			
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	2,000	M			
<b>Celkem bez DPH:</b>						

**Celkové součty CZK:**

Položky celkem - základ:  
- DPH:

**Rekapitulace DPH:**

Sazba Základ CZK DPH CZK  
21% - doklad  
Doklad celkem:  
Zaokrouhlení:

Celkem k úhradě:

**U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtovaná cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.**

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, bylo vydáno "ES Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00040981 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s. Elektroodpadové povinnosti: Asekol a.s., evidenční číslo osvědčení AK-015020.

**Fakturu převzal:**



Dodavatel:

Adresát:

**ELKOV elektro a.s.**Kšírova 701/255  
619 00 BrnoIČ: 26279690 DIČ: CZ26279690  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718**Provozovna: K Hájům 1068/4, 155 00 Praha**

Odběratel:

**EUROVIA CS, a.s.**U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha - Michle (Praha 4)IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561**EUROVIA CS, a.s.**U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha - Michle (Praha 4)

Datum:

Zakázka:

Vystavil:

Telefon:

Referent:

Dodací místo:

Expediční místo:


Kód	Název zboží	Množství	MJ	Obj.odb.	Označ.	Obal	S/N	záruka
82099042	KO PROFIL NOSNÝ NP 30X15X1.20 S	2,000	M	4248275597				24 měsíc
81274484	KO TYČ ZÁVITOVÁ ZT 12 ZNCR 2M	2,000	M	4248275597				24 měsíc
80990323	KO ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.80 F INTEGR SPOJ ŽÁR ZIN 2M	2,000	M	4248275597				24 měsíc

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že přijímá nepoškozené zboží v neporušených a nepoškozených obalech.

**U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.**

Zboží a dodací list převzal:

Vystavil:



# DEK

faktura  
2100986778



## dodavatel

Stavebniny DEK a.s.  
Tiskapsk@257 / 10  
108 00 Praha 10  
Ces k@republika

ICO: 03748600  
DIC: CZ699000797

## odbr atel

STRABAG Rail a.s.  
40003 Ústí nad Labem  
Ces k@republika

ICO: 25429949  
DIC: CZ25429949

T. pol.	popis a poznámka	mnotstv° MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po sleva bez DPH	cena MJ po sleva s DPH	cena celkem bez DPH
8500013999	* WALRAVEN ZAKÁZKA - éřbř: 1 BIS Nosníková svorka C VdS/FM	120 ks					
8500013999	* WALRAVEN ZAKÁZKA - éřbř: 2 BIS Nosníková svorka C VdS	30 ks					

### upozornan° pro z@kazn°ka :

Ž bot° oznaTení:

\* je atypické z bot° objednaní pouze pro Vapi zak@ku. Vrácení taktó oznaTeního z bot° nen° motn.

Pravidla pro pppadn° vr@en° nebo vumanu z bot° naleznete v R@mcoví kupn° smlouva a na napich internetovúch stránk@ch w w .dek.cz

Pokud nen° u jednotlivúch polotek uvedeno jinak, jedn@se o z bot° nebo slub y obvyklé jakosti.

Dodac í list k tomuto dakov ímu dokladu si murrete prohlídnout na napich stránkách w w w .dek.cz/podpora/dl

### cena bez DPH

základ DPH 21 %

DPH 21 %

zaokrouhlení

celkem

k řhrada

### poznámka:

RC-KST-CZ-612-JBAB

děkujeme  
za Váš  
nákup

### informace k platba :

vystavil: automat

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

QR platba+F



Dodavatel je zapsán v OR, vedením Místním soudem v Praze, oddíl B, vlotka 20412.

# FAKTURA

Daňový doklad

číslo:027/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

Odběratel:

IČ: 25429949

DIČ: CZ 7705142764

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
40003 Ústí nad Labem - Střekov

DIČ: CZ 25429949

Vedeno MÚ Lysá nad Labem  
obecní živnostenský úřad  
Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:  
Datum vystavení dokladu:  
Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-014-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

# FAKTURA

Daňový doklad

číslo:028/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

Odběratel:

IČ: 25429949

DIČ: CZ 7705142764

STRABAG Rail a.s.

DIČ: CZ 25429949

Železničářská 1385/29

40003 Ústí nad Labem - Střekov

Vedeno MÚ Lysá nad Labem

obecní živnostenský úřad

Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:

Datum vystavení dokladu:

Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-015-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

# FAKTURA

Daňový doklad

číslo:040/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

DIČ: CZ 7705142764

Odběratel:

IČ: 25429949

DIČ: CZ 25429949

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
40003 Ústí nad Labem - Střekov

Vedeno MÚ Lysá nad Labem  
obecní živnostenský úřad  
Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:  
Datum vystavení dokladu:  
Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-027-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis



# FAKTURA

Daňový doklad

číslo:041/2021

Dodavatel:

IČ: 67241115

DIČ: CZ 7705142764

Odběratel:

IČ: 25429949

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
40003 Ústí nad Labem - Střekov

DIČ: CZ 25429949

Vedeno MÚ Lysá nad Labem  
obecní živnostenský úřad  
Č.J. ŽÚ/882/18/Kna/5 dne 3.10.2018

Den splatnosti:  
Datum vystavení dokladu:  
Datum uskut. zdanit. Plnění:

Fakturuji Vám elektromontážní práce dle objednávky č. 1-05-21-030-JBAB

částku

daň odvede zákazník 21% DPH

referenční kód RC-KST-CZ-612-JBAB

Sazba DPH	cena bez DPH	DPH
osvobozená		
snížená		
základní		
celkem		

počet příloh

celkem k úhradě

razítko a podpis

**Bintana s.r.o.**
**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2120039**

Dodavatel:

**Bintana s.r.o.**  
**Bořivojova 878/35**  
**130 00 Praha 3**

 IČ: 24281557  
 DIČ: CZ24281557

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29**  
**400 03 Ústí nad Labem**

Číslo účtu:

Datum vystavení:

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění plnění:

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám stavební práce dle FSoD č.: 1-05-21-032-JBAB „Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál“ dle protokolu o provedených pracích ze dne 6. 6. 2021.

 pronájem, montáž, demontáž a  
 doprava lešení a žlabů kabeláže

1

Součet položek

**CELKEM K ÚHRADĚ**

referenční kód: RC-KST-CZ-612-JBAB

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník

Vystavil:

OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192760

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0%

10%

15%

21%

0,00

0,00

0,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

Převzal:

Razítko:

# Formulářová smlouva o dílo číslo

dále jen "FSoD"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ")

1-05-21-032-JBAB

Objednatel:

Zhotovitel:

**STRABAG**

**STRABAG Rail a.s.**  
se sídlem Železničářská 1385/29, Sřekov, 400 03 Ústí nad Labem  
www.strabagrail.cz

Společnost certifikována dle:  
OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2001  
Obchodní společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
Bankovní spojení :  
[redacted]  
IČ: 25429949 DIČ: CZ25429949  
Oblast: [redacted] Sředisko: JBAB  
Zastoupená [redacted]  
Telefon: [redacted] Mobil: [redacted]

**Bintana s. r. o.**

se sídlem : **Bořivojova 878/35**  
**130 00 Praha 3**

IČ : 24281557  
DIČ : CZ24281557

Číslo účtu : [redacted]  
Zastoupená : [redacted]  
Telefon: [redacted]

## Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořinský kanál

Předmětem této FSoD je provedení části stavby.

v souladu se zadávací dokumentací této stavby (dále jen "ZD") a za podmínek uvedených v této FSoD (dále jen "Dílo").

Předmět plnění	M.J.	Množství	Cena (Kč) celkem
<b>Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky:</b>			
pronájem lešení	kpl	1	[redacted]
montáž lešení	kpl	1	[redacted]
demontáž lešení	kpl	1	[redacted]
doprava lešení	kpl	1	[redacted]
doprava žlabů kabeláže	kpl	1	[redacted]
fakturace proběhne na základě skutečnosti, po odsouhlasení stavbyvedoucí [redacted]			
Cena bez DPH:			[redacted]
DPH:			[redacted]
Cena celkem (Kč):			[redacted]

Výše uvedený cenový rozpočet za provedení Díla je závazný a úplný.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu:

od: [redacted]  
do: [redacted]

Zhotovitel poskytuje záruku po dobu

neztahuje se  měsíců od protokolárního předání Díla.

### Dotací, platební a fakturační podmínky

- Dílem se rozumí jeho provedení, včetně všech dokladů osvědčujících jakost materiálu nebo výkonu (rozhodnutí o schválení, certifikát, osvědčení, protokol o zkoušce apod.), a jeho dodání protokolárním předáním.
- Smluvní cena za řádné provedení Díla podle této FSoD je stanovena dohodou smluvních stran a je potvrzena touto FSoD.
- Splatnost daňových dokladů (dále jen "Faktura") je třicetpět (35) dnů od doručení řádného daňového dokladu.
- Tato FSoD je vyhotovena ve všech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.
- Tuto FSoD lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vztupně čístopvanými dodatky.
- Nedílnou součástí této FSoD jsou tyto její přílohy :  
Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky Objednatele  
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace / nabídka Zhotovitele  
Příloha č. 3 - Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele (přádáno elektronicky)  
RC-KST-CZ-612-JBAB
- Referenční kód pro daňové doklady:
- Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této FSoD včetně jejich příloh a svým podpisem potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

Za Objednatele v Praze dne [redacted]

Za Zhotovitele v [redacted]



razítko a podpis

KONAKL s.r.o.

Hoštická 19  
25069 Klíčany  
Česká republika

IČ: 27206815  
DIČ: CZ27206815

C 104443 vedená u Městského soudu v Praze


tel.:  
fax:



# Faktura - daňový doklad

21020082

OP21025



QR Platba+F

Platba: převodem  
Doprava:

Datum

vystavení:  
splatností:  
zd. pinění:

Symbol

konstantní:  
variabilní:  
specifický:

Objednávka:  
Odběratel

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29  
40003 Ústí nad Labem  
Česká republika

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Konečný příjemce  
STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29  
40003 Ústí nad Labem  
Česká republika

Fakturuje Vám pronájem plavidel : Gargamel a Kon 11 od 1.5.6.5.2021 dle smlouvy o dílo 1-05-21-016-JBAB.  
Referenční kód: RC-KST-CZ-612-JBAB.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Tlačný remorkér Gargamel		6,00		21 %			
VANA TČ 300		6,00		21 %			

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %				
snížená 10 %				
snížená 15 %				
základní 21 %				
<b>CELKEM</b>				

Sleva v %:  
Celkem k úhradě:  
Uhrazeno zálohou:  
Zbývá uhradit:

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Vystavil:  
Tel:  
E-mail:

KONAKL s.r.o.  
Hoštická 19, 250 69 Klíčany