

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 2020/82, č. zak. 549 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Projektová dokumentace pro stavební povolení,  
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM

##### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

#### ZHOTOVITELEM

##### Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě

Správce společnosti: **PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021 a DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, upravuje takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 bodu B. – 2) vypouští původní text:

*„Dále je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků STAVBOU (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci STAVBY a přístupu na staveniště (dočasný zábor). U pozemků dotčených STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu DÍLA je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty ZHOTOVITELEM, jejich předložení OBJEDNATELI k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu.“*

2) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se do odstavce 1.2 bodu C. – 2) doplňuje text v tomto znění:

*„Dále je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků STAVBOU (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci STAVBY a přístupu na staveniště (dočasný zábor). U pozemků dotčených STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu DÍLA je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty ZHOTOVITELEM, jejich předložení OBJEDNATELI k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu.“*

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „d) bod B – 2) PK Štěchovice ..... do 17.12.2021,  
bod B – 2) PK Vrané ..... do 17.12.2021,  
bod B – 2) PK Modřany ..... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,  
bod B – 2) PK Podbaba ... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Podbaba DV – aktualizace,  
bod B – 2) PK Roztoky ..... do 17.12.2021,  
bod B – 2) PK Dolánky ..... do 17.12.2021,  
bod B – 2) PK Miřejovice ..... do 17.12.2021,  
bod B – 2) PK Hořín ..... do 17.12.2021,  
e) bod C) PK Štěchovice ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) Štěchovice,  
bod C) PK Vrané ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Vrané,  
bod C) PK Modřany ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,*

*bod C) PK Podbaba ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Podbaba,  
bod C) PK Roztoky ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Roztoky,  
bod C) PK Dolánky ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Dolánky,  
bod C) PK Miřejovice ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Miřejovice,  
bod C) PK Hořín ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Hořín,“*

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „d) bod B – 2) PK Štěchovice ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Vrané ..... do 17.12.2021,  
bod B – 2) PK Modřany ..... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,  
bod B – 2) PK Podbaba ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Roztoky ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Dolánky ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Miřejovice ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Hořín ..... do 18.03.2022,*
- e) bod C) PK Štěchovice ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Modřany ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,  
bod C) PK Podbaba ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Roztoky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Miřejovice ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Hořín ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021 a DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle

OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 4</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	15.12.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C) u lokalit Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín, Štěchovice, Podbaba a Vrané					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/015/P/SoD/2018					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					10.12.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3.</p> <p>U dílčích částí díla (lokality Podbaba, Štěchovice, Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín) byl zhotovitelem zpracován a objednatelem schválen koncept projektové dokumentace včetně jeho aktualizací. Na tuto část díla navazuje inženýrská činnost včetně zajištění stanovisek všech dotčených institucí. Jednou z nich je i Povodí Vltavy, státní podnik, který k datu zjištění změny svá stanoviska přes několikrát urgence nedodal, ačkoliv k nim byl vyzván již v červnu 2021. Absence těchto stanovisek brání dokončení části díla B-2) v termínu stanoveném Smlouvou ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3. Navrhovatel nemohl tuto skutečnost objektivně očekávat.</p> <p>Z výše uvedených důvodů žádáme o posun dílčího termínu plnění bodu B. - 2) (lokality Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín, Štěchovice, Podaba) do 18. 3. 2022.</p> <p>Na dokončení činnosti dle bodu B-2) navazují činnosti dle bodu C) Smlouvy - čistopis PD a zajištění stavebního povolení. S ohledem na skutečnost, že záměr je stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb. a stavební řízení bude vedeno v režimu tohoto zákona (pro vydání SP není nutné mít uzavřené smluvní vztahy na pozemky dotčené stavbou), navrhujeme přesun dílčího bodu plnění (smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou - uzavření příslušných smluvních vztahů) do bodu C - 2). Důvodem neuzavření příslušných smluvních vztahů je především pomalá komunikace ze strany státního podniku Povodí Vltavy, který se do dnešního dne k zaslánému návrhu smlouvy, resp. dodatku, nevyjádřil. Adekvátně žádáme o změnu termínu bodu C) u lokalit Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín, Štěchovice, Podbaba a Vrané. K žádosti o vydání stavebního povolení je nezbytné předložení platných výjimek ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., které zajišťuje Objednatel. Ačkoli bylo řízení o výjimekách zahájeno, není v tuto chvíli jasné, kdy bude vydáno rozhodnutí. Doba plnění bodu C) zůstává oproti stávajícímu znění Smlouvy nezměněna - tj. 120 dnů od předání rozhodnutí o výjimekách ze strany Objednatele.</p> <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - Není relevantní.</p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> Není relevantní</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.409.500,- Kč
Cena SoD po změně		4.409.500,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C). Celkový termín se nemění.		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění bodů B - 2) a C) . Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B. - 2) C)	137.940,00 Kč 222.640,00 Kč	4/2022 2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	