

**DODATEK č. 1
K SMLouvĚ O DíLO
č. j. HSLI-1453-2/KŘ-EKO-87-2021**

č. j. Dodatku č. 1: HSLI-1453-3/KŘ-EKO-185-2021

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Ing. Kateřina Iwanejko

Sídlo: Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:

IČO: 869 58 615

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4323838359/0800

Tel.:

E-mail:

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku pod ev. č. MUNO 4761/2013 a vedena u Městského úřadu v Novém Boru (obecní živnostenský úřad).

Autorizace v oboru pozemní stavby podle zápisu v seznamu vedeném ČKAIT pod č. 0501118.

dále jen „zhotovitel“

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon: 950 470 111

dále jen „objednatel“

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-1453-2/KŘ-EKO-87-2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele stavby, včetně položkového rozpočtu, požární zprávy a statického výpočtu, výkon inženýrské činnosti pro ohlášení stavby a výkon technického dozoru investora pro akci: „Výstavba přístřešku pro parkování pěti osobních automobilů s pohonem na palivo CNG“ v areálu stanice HZS Liberec, a to v rozsahu dle specifikace díla uvedené v článku II. odst. 2 smlouvy o dílo a dle Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2) Smluvní strany si v článku III. odst. 2 smlouvy o dílo ujednaly termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla specifikovaného v článku II. smlouvy o dílo, který byl rozdělen do dvou časových etap dle článku III. odst. 2 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo. Termín zhotovení a předání řádně zhotovené poslední části díla spočívající v technickém dozoru investora byl podle článku III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo sjednán nejpozději do 30. 11. 2021.
- 3) Provádění díla zhotovitelem pro objednatele dle smlouvy o dílo bylo před uzavřením tohoto dodatku č. 1 započato, došlo k zhotovení a předání části díla dle článku II. odst. 2 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 zbývá zhotoviteli provést toliko část díla dle článku II. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo.
- 4) Obě smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 se zhotovitel nachází v prodlení, neboť nebyl dodržen termín zhotovení a předání řádně zhotovené části díla dle článku III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo, jež byl dohodnut do 30. 11. 2021, s čímž se dle článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo pojí povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 5) Smluvní strany si ujednaly uzavření tohoto dodatku č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo, a to za účelem její změny v části týkající se termínu zhotovení a předání části díla – technického dozoru investora.
- 6) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 za účelem změny termínu zhotovení a předání řádně zhotovené části díla dle článku III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo je odůvodněna objektivními okolnostmi, které brání řádnému provedení části díla zhotovitelem spočívající v technickém dozoru investora dle článku II. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo v termínu specifikovaném v odst. 2 tohoto článku. Popsaná část díla, k jejímuž provedení se zhotovitel ve smlouvě o dílo zavázal, zahrnuje mimo jiné odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolu stavby, jakož i převzetí staveniště po dokončení stavby. Ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 ale nemohlo být doposud s předemnými stavebními pracemi zhotovitelem stavby ani započato, neboť proces vedoucí k realizaci stavby se nachází bezprostředně před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Zhotovitel, jehož provedení specifikované části díla je přímo odvislé od provádění stavebních prací a zhotovení dozorované stavby, tak objektivně nemá dány bez svého zavinění podmínky pro jeho zhotovení a předání dané části díla. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl a nemůže objektivně ovlivnit.

III.

Ujednání o nepožadování vymezené sankce ze smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany si ujednaly, že za období od 1. 12. 2021 do dne účinnosti tohoto dodatku č. 1 nebude objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo za nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotovené části díla v termínu dle článku III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo a tento nárok objednatele vůči

zhotoviteli ve vymezeném rozsahu účinností této smlouvy zaniká, a to z důvodu specifikovaného v článku II. odst. 6 tohoto dodatku č. 1.

- 2) Tímto nejsou nikterak dotčena případná budoucí oprávnění či povinnosti smluvních stran plynoucích z článku VII. smlouvy o dílo.

IV.

Změna smlouvy o dílo

Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 6 tohoto dodatku č. 1 se smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 2 písm. b) takto:

Termín zhotovení a předání řádně zhotovené části díla – technický dozor investora podle článku II. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo je nejpozději **do 30. 4. 2022**.

V.

Závěrečná ustanovení



- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Kunraticích u Cvikova dne: 17.12.2021

V Liberci dne: 27.12.2021



Rozdělovník:

1. Vyhotovení: zhotovitel
2. Vyhotovení: objednatel (sběrný arch)
3. Vyhotovení: objednatel (ekonomický úsek)
4. Vyhotovení: objednatel (právní a organizační pracoviště)