

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

Kontaktní zateplovací systém

Část díla dotčená změnovým listem

Fasáda objektu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

- 1) Ve výkresové části PD je tl. izolantu 180 mm v rozpočtu díla je tl. izolantu 160mm.
- 2) PD nepředpokládala nutnost vyrovnání niky v průčelí fasády.
- 3) Zazdění otvorů po starých oken nebylo v PD řešeno.

Nové řešení :

- 1) Izolant byl proveden v tl. 180 mm.
- 2) Bylo provedeno vyrovnání niky v průčelí fasády dle skutečnosti a technologického předpisu pro zateplení.
- 3) Byly zazděny otvory po starých oknech.

Zdůvodnění změny :

- 1) Z důvodu dodržení tepelných izolačních vlastností objektu dle energetického posudku musí být izolant v tl.180mm.
- 2) Z důvodu vyrovnání podkladu fasády bylo potřeba doplnit izolant v nice průčelí fasády.
- 3) Z důvodu zarovnání fasády budou otvory po starých oknech zazděny .

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

SD č.1 str.713702, SD č.1 str.713710

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	83 454,96 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	83 454,96 Kč
DPH:	17 525,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	100 980.50 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 454,96				
CELKEM OBJEKT	83 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			83 454,96	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Digitronic technology
Id. Group s.r.o.
Sídlo: 17 226 00 Plzeň
Křačovice tel.: 308 970 290
Izoz investor
310 616 Tel: 377 321 193

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

Mříže na okna

Část díla dotčená změnovým listem

Fasáda - okna 1-2.nadzemní podlaží - cela+kancelář, 1.-3.nadzemní podlaží - chodby - zadní část objektu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci byla požadována úprava kotvení stávajících mříží a jejich potřebná demontáž a zpětná montáž.

Nové řešení :

Na severovýchodní stranu objektu (dvůr) budou vyrobeny a osazeny nové mříže.

Zdůvodnění změny :

Z důvodu špatného stavu a požitého materiálu (slabá tyčovina) stávajících mříží budou vyrobeny nové mříže ze stejných profilů (Jäckel) jako mříže na jihozápadní straně objektu (vstup). Pro zabezpečení objektu je nutné osadit mříže na okna cely, kanceláře a chodby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

SD č.1 str.713710

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		32 450,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	4 784,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		27 665,04 Kč
DPH:		5 809,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		33 474,70 Kč

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo 3	
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Přípojka splaškové kanalizace	
Část díla dotčená změnovým listem	
Přípojka kanalizace	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
1) Dle PD měla být kanalizační přípojka napojena do kanalizační stoky v přilehlé komunikaci uložené za obrubníkem chodníku v hloubce 2,5 m.	
2) Soupis prací (rozpočet) neobsahuje položky související s odstraněním a obnovou dotčených komunikací (povrch a konstrukce chodníku + vozovky, pronájem dopravního značení, poplatky za zvláštní užívání komunikace apod.)	
3) Revizní šachta kanalizace byla v PD navržena jako železobetonová.	
Nové řešení :	
1) Přípojka kanalizace byla napojena do kanalizační stoky ve středu vozovky.	
2) Do soupisu prací (rozpočtu) byly doplněny položky pro odstranění a obnovu vrstev dotčených komunikací, pronájmu dopravního značení, poplatků za zvláštní užívání komunikace apod.	
3) Revizní šachta byla provedena z PVC.	
Zdůvodnění změny :	
1) V průběhu provádění prací na kanalizační přípojce, bylo zjištěno, že stoka za obrubou chodníku je dešťovou kanalizací. Stoka splaškové kanalizace byla pracovníkem provozovatele vytyčena uprostřed komunikace a její uložení bylo v hloubce 4,5 m. Potrubí bylo obetonováno.	
2) Položky nebyly v soupisu prací (rozpočtu), přestože byly k realizaci prací nezbytné.	
3) Z důvodu vysoké hladiny spodní vody nebylo možné kvalitně provést železobetonovou revizní šachtu v 1. podzemním podlaží objektu. Materiál revizní šachty byl změněn na PVC s nástavcem a poklopem.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
SD č.1 str.713712, SD č.1 str.713714	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	311 967,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 28 739,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	283 228,41 Kč

w
S
K
L
i
i


ZMĚNOVÝ LIST č. 3
PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Snižení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	D	1	Zemní práce				200 752,20
ÚRS	1	113107443	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech strojně pl do 15 m ²	m ²	7,500	182,00	1 365,00
ÚRS	2	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150-čerpání vody	m	8,000	393,00	3 144,00
ÚRS	3	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	48,000	122,00	5 856,00
ÚRS	4	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	30,000	421,00	12 630,00
ÚRS	5	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m ³	8,000	1 370,00	10 960,00
ÚRS	6	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 4 ručně	m ³	13,000	2 920,00	37 960,00
ÚRS	7	132351401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m ³	m ³	8,000	668,00	5 344,00
ÚRS	8	133311011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m ³ ručně	m ³	13,000	2 420,00	31 460,00
ÚRS	9	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	56,000	450,00	25 200,00
ÚRS	10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	56,000	92,20	5 163,20
ÚRS	11	161102113	Svislé přemístění výkopku do 6,0 m z kamenouhelných hlušín	m ³	8,000	309,00	2 472,00
ÚRS	12	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m ³	14,000	591,00	8 274,00
ÚRS	13	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m ³	21,000	137,00	2 877,00
ÚRS	14	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	14,000	193,00	2 702,00
ÚRS	15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,000	195,00	12 480,00
ÚRS	16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	640,000	10,20	6 528,00
ÚRS	17	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m ³ ručně	m ³	12,000	399,00	4 788,00
ÚRS	18	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m ³	m ³	31,000	179,00	5 549,00
ÚRS	19	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,000	250,00	16 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				40 854,75
ÚRS	20	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 200 mm	m ²	10,500	186,00	1 953,00
ÚRS	21	564871111	Podklad ze štěrkoště SD II 250 mm	m ²	10,500	248,00	2 604,00
ÚRS	22	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 170 mm	m ²	7,500	277,00	2 077,50
ÚRS	23	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 60 mm š do 1,5 m	m ²	7,500	443,00	3 322,50
ÚRS	24	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ²	m ²	15,000	4,85	72,75
ÚRS	25	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) II 50 mm š do 3 m	m ²	7,500	371,00	2 782,50
ÚRS	26	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	7,500	414,00	3 105,00
ÚRS	27	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m ²	10,500	131,00	1 375,50
ÚRS	28	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	10,500	328,00	3 444,00
ÚRS	29	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	64,000	231,00	14 784,00
ÚRS	30	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	42,000	127,00	5 334,00
	D	8	Trubní vedení				22 645,45
ÚRS	31	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,500	31,29	265,97
IK	32	IK-ZL03-01	Geodetické zaměření	kpl	1,000	2 410,00	2 410,00
ÚRS	33	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,500	172,00	1 462,00
ÚRS	34	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	8,628	617,00	5 323,48
ÚRS	35	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	1,000	604,00	604,00
ÚRS	36	28661013	dno šachtové z PP DN 400 pro trubní vedení z PVC DN 160 pravý a levý přítok (vč.těsnění)	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
ÚRS	37	28661023	roura šachtová z PVC bez hrdla dno DN 400 dl 1,5m	m	1,000	1 110,00	1 110,00
ÚRS	38	28661746	poklop šachtový PVC s teleskopem dno DN 315 pro třídu zařízení A15	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
ÚRS	39	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	3,000	2 960,00	8 880,00

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo 4	
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Zateplení podkroví a úprava trámů vazby krovu stopu 3.NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
3. a 4. nadzemní podlaží	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
<p>1) Projektová dokumentace navrhovala zateplení 4. nadzemního podlaží (podkroví) mezi krokve a záklop sádrokartonovými deskami - skladba SK2.</p> <p>2) Dřevěné trámy a podpěry stropu mezi 3. a 4. nadzemním podlaží neměly být upravovány - měl být ponechán jejich stávající obklad trámů z palubek.</p> <p>3) V projektové dokumentaci je navržena výměna schodiště do 4. nadzemního podlaží (podkroví). Výměna schodiště však není obsažena v soupisu prací (Smluvním rozpočtu).</p>	
Nové řešení :	
<p>1) Stávající zateplení stropu mezi 3. a 4. nadzemním podlažím (50 mm polystyrénu a asfaltový pás) bylo demontováno. Zateplení 4. nadzemního podlaží bylo provedeno na podlahovou konstrukci ve 4. nadzemním podlaží (podkroví) systémem pochozí podlahy ISOVER STEPcros s tepelnou izolací tl. 280 mm ISOVER UNI.</p> <p>2) Stávající obložení trámů a podpěr stropu mezi 3. a 4. nadzemním podlažím bylo demontováno. Část dřevěných prvků byla obložena sádrokartonem, část byla ponechána bez obkladu. Přiznané prvky byly očištěny obroušením a natřeny.</p> <p>3) Do soupisu prací (smluvního rozpočtu) byla doplněna výměna schodiště do 4. nadzemního podlaží (podkroví).</p>	
Zdůvodnění změny :	
<p>1) Jednalo se o rozpor mezi projektovou dokumentací a energetickým posudkem. Zvoleno bylo řešení dle energetického posudku, neboť podkrovní prostor není vytápěn a není plánováno jeho využití.</p> <p>2) K demontáži stávajícího obložení trámů a podpěr stropu mezi 3. a 4. nadzemním podlaží byla provedena z důvodu dožilého stavu a nízké estetické funkce obkladu.</p> <p>3) Jednalo se o chybu soupisu prací.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
SD č.2 str.093366	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	203 628,22 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 218 768,98 Kč



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	5
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Vzduchotechnika (VZT)	
Část díla dotčená změnovým listem	
1) Rozvody potrubí VZT 2) Regulace proudění vzduchu dle čidel 3) Chlazení serverovny	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
1) Vedení potrubí VZT pro odvětrání 3. nadzemního podlaží bylo navrženo přes podkroví (4. nadzemní podlaží). 2) Regulace proudění vzduchu byla navržena jen formou mechanických klapek bez možnosti regulace dle kvality vzduchu. 3) Chlazení serverovny bylo navrženo jednotkou split. Přebytečné teplo z chlazení nebylo využito.	
Nové řešení :	
1) Trubní rozvody VZT pro odvětrání 3. nadzemního podlaží jsou provedeny jako přiznané - zavěšené pod stropem. 2) Řešení regulace bylo v požadovaných místnostech doplněno o čidla kvality vzduchu a v systému regulace byly použity regulační klapky se servopohony. 3) Chladicí jednotka Split byla nahrazena tepelným čerpadlem (viz změn ústředního topení).	
Zdůvodnění změny :	
1) Změna vedení potrubí VZT souvisí se změnou zateplení podkroví (viz změnový list č. 4) 2 + 3) Jedná se o nesoulad projektové dokumentace s energetickým posudkem. V projektové dokumentaci bylo navrženo sice funkční řešení regulace VZT a chlazení serverovny, ale bez využití přebytečného tepla z chlazení, jak předpokládal energetický posudek. Z důvodu dodržení energetických úspor bylo zvoleno řešení z energetického posudku - k chlazení serverovny bylo použito tepelné čerpadlo. Mechanické klapky byly regulačním systémem nahrazeny klapkami se servopohony.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně byl zpracován doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
SD č.2 str. 093366	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano, 90 dní (spolu s ZL č. 6, 7 a 8)	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	274 092,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 94 281,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	179 811,19 Kč
DPH:	37 760,35 Kč



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	6
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Ústřední topení	
Část díla dotčená změnovým listem	
Změna rozvodů a demontáže stávajícího vedení	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Vedení rozvodů ústředního topení v 1. podzemním podlaží a svislé rozvody topení byly naprojektovány v nejkratších trasách, avšak bez zohlednění druhu a stavu jednotlivých konstrukcí v místech prostupů. V soupisu prací (smluvním rozpočtu) není uvedena demontáž stávajících rozvodů topení, radiátorů a zařízení kotelny ani vypuštění systému a další stavební přípomoce (prostupy apod.).	
Nové řešení :	
Trasy rozvodů ústředního topení byly upraveny dle možnosti provedení prostupů stavebními konstrukcemi (minimalizace zásahů do kleneb, kamenného zdiva v podzemním podlaží apod.). V některých případech musela být se změnou trasy upravena také dimenze potrubí. Do soupisu prací (smluvního rozpočtu) bylo doplněno potrubí pro tepelné čerpadlo ze serverovny do kotelny (viz změnový list č. 5) a položky demontáží stávajících rozvodů a radiátorů a položky stavebních přípomocí (prostupy) dle upravených tras.	
Zdůvodnění změny :	
K úpravě tras a dimenzí rozvodů ústředního topení došlo z důvodu nutnosti respektovat stávající konstrukce stropů a stěn v podzemním podlaží. Prostupy byly přesunuty do jiných míst než navrhovala PD, aby stávající klenby, kamenné stěny apod. byly co nejméně narušeny. Doplnění potrubí pro tepelné čerpadlo ze serverovny do kotelny do soupisu prací souvisí se změnou uvedenou ve změnovém listu č. 5. Absence položek demontáží stávajícího potrubí a otopných těles v soupisu prací je nedostatkem jeho zpracování.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně byl zpracován doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Stavební deník č.2 str. 093367	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ano, 90 dní (spolu s ZL č. 5, 7 a 8)	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	125 843,32 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	55 200,33 Kč
	70 643,00 Kč
	14 835,03 Kč

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 7

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

technická zařízení budovy

Část díla dotčená změnovým listem

technická místnost v 1. podzemním podlaží

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení dle projektové dokumentace navrhovalo sice funkční systém vytápění a ohřevu teplé vody, ale bez využití odpadního tepla z chlazení serverovny.

Nové řešení :

Doplnění systému ústředního topení a vzduchotechniky o technologická zařízení pro dosažení deklarovaných energetických úspor.

Zdůvodnění změny :

Jedná se o řešení nesouladu projektové dokumentace s energetickým posudkem. Původní řešení dle projektové dokumentace navrhovalo sice funkční systém vytápění a ohřevu teplé vody, ale bez využití odpadního tepla z chlazení serverovny. S ohledem na dosažení úspor, které byly deklarovány v energetickém posudku, bylo rozhodnuto o úpravě nového technického zařízení budovy dle předpokladů zahrnutých do posudku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně byl zpracován doplněk PD - schéma systému technického zařízení budovy.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník č.2 str. 093367

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 90 dní (spolu s ZL č. 5, 6 a 8)

Vliv na kvalitu: Ano, budou dodrženy energetické úspory deklarované v projektové žádosti.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	424 125,91 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 87 696,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	336 429,46 Kč
DPH:	70 650,19 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	407 079,65 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 7**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
STAV-AGENCY s.r.o.
Digitronic CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D14A Ústřední topení		424 125,91			
CELKEM OBJEKT	0,00	424 125,91	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			424 125,91	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:


KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
STAV-AGENCY s.r.o.
Digitronic CZ s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D14A Ústřední topení		-87 696,44			
CELKEM OBJEKT	0,00	-87 696,44	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-87 696,44	0,00
CELKEM VRN				0,00



PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.
 Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž, doprava, režie (pouze položky IK)	Cena celkem
1		2	3	4	5	6	7	9
		D14A	Ústřední topení				89 854,95	424 125,91
IK	1	IK-ZL07-01	Atmosférický chladič LU-VE SAL5R 4511 C V 1 VENT 1	ks	1,000	51 950,00	17 163,48	69 113,48
IK	2	IK-ZL07-03	Fancoil Ivar SLW DC 800	ks	1,000	21 800,00	7 202,38	29 002,38
ÚRS	3	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	m	1,000	2 310,00		2 310,00
ÚRS	4	580507201	Kontrola umístění a připojení plynového kotle do 50 kW	sou bor	1,000	301,00		301,00
ÚRS	5	580507208	Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu	ks	1,000	100,00		100,00
ÚRS	6	580507218	Kontrola funkce odtahu spalin plynového kotle do 50 kW	ks	1,000	63,30		63,30
IK	7	IK-ZL07-06	AN NADO 300/20 v6	ks	1,000	41 446,00	13 693,12	55 139,12
IK	8	IK-ZL07-07	Zásobník TV OKC NTRR 250	ks	1,000	20 620,00	6 812,53	27 432,53
IK	9	IK-ZL07-08	AN chl.vody NAD v1 100l	ks	1,000	6 130,00	2 025,26	8 155,26
IK	10	IK-ZL07-09	Oběhové čerpadlo č.1 Grundfos Q 4m3,H 3m	ks	2,000	5 290,00	3 495,47	14 075,47
IK	11	IK-ZL07-10	Oběhové čerpadlo č.2 Grundfos Q 1,5 m3,H 3,5 m	ks	1,000	5 290,00	1 747,73	7 037,73
IK	12	IK-ZL07-11	Oběhové čerpadlo č.3 Grundfos Q 2,5 m3, H 3m	ks	1,000	2 500,00	825,96	3 325,96
IK	13	IK-ZL07-12	3 cest. směš.ventil ESBE DN20 kv 4 + pohon 24V,0-10V	ks	1,000	3 900,00	1 288,50	5 188,50
IK	14	IK-ZL07-13	3 cest. směš.ventil ESBE DN15 kvs 2,5 + pohon 24V,0-10V	ks	4,000	3 900,00	5 154,00	20 754,00
IK	15	IK-ZL07-14	3 cest. směš.ventil ESBE DN15 kvs 1,25 + pohon 24V,0-10V	ks	1,000	3 900,00	1 288,50	5 188,50
IK	16	IK-ZL07-15	Termostat. Směš. Ventil ESBE DN25 45-65°C	ks	1,000	1 610,00	531,92	2 141,92
IK	17	IK-ZL07-16	Expanzní nádoba 80l 6Bar	ks	1,000	2 500,00	825,96	3 325,96
IK	18	IK-ZL07-17	Expanzní nádoba 6l 6Bar	ks	1,000	850,00	280,83	1 130,83
SoD	19	SoD pol. 44	Kul.kohout DN 32 FF s pákou	ks	9,00	202,57		1 823,13
SoD	20	SoD pol. 43	Kul.kohout DN 25 FF s motýlem	ks	3,00	189,50		568,50
SoD	21	SoD pol. 49	Filtr mosazný DN 25	ks	1,00	325,09		325,09
IK	22	IK-ZL07-18	Zpětná klapka s mos. Dřikem DN 32	ks	2,00	300,00	198,23	798,23
SoD	23	SoD pol. 46	Zpětná klapka s mos. Dřikem DN 25	ks	1,00	1 298,72		1 298,72
IK	24	IK-ZL07-19	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	2,00	215,00	142,07	572,07
SoD	25	SoD pol. 39	Manomet pr. 63mm spodní 1/4" 0-10 Bar	ks	1,00	4 133,04		4 133,04
IK	26	IK-ZL07-20	Poj. Ventil PV 25 8 Bar	ks	1,00	1 000,00	330,38	1 330,38
IK	27	IK-ZL07-22	Cu Trubka pr.35x1,5	m	40,00	434,00	5 735,48	23 095,48
SoD	28	SoD pol. 22	Cu trubka pr.28x1	m	40,00	196,52		7 860,80
SoD	29	SoD pol. 21	Cu trubka pr.22x1	m	40,00	183,35		7 334,00
IK	30	IK-ZL07-23	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	40,000	130,00	1 718,00	6 918,00
IK	31	IK-ZL07-24	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	40,000	128,00	1 691,57	6 811,57
IK	32	IK-ZL07-25	Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	40,000	101,12	1 336,34	5 381,14
IK	33	IK-ZL07-26	Radiátorové šroubení DN 32	ks	28,00	375,00	3 469,04	13 969,04
IK	34	IK-ZL07-27	Radiátorové šroubení DN 25	ks	9,00	220,00	654,16	2 634,16
IK	35	IK-ZL07-28	Radiátorové šroubení DN 20	ks	3,00	158,00	156,60	630,60
IK	36	IK-ZL07-29	Cu přechod 35/32	ks	36,00	280,00	3 330,28	13 410,28

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje- OOP Smržovka
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.
 Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		D14A	Ústřední topení				-87 696,44
SoD	1	SoD pol.01	Montáž zásobníku elektrick. akumulačního do 1200 l	soubor	-1,000	6 075,00	-6 075,00
SoD	2	SoD pol.04	Ohřivač vody el.zásobníkový 200 litrů, stac. 35 kW	kus	-1,000	18 729,00	-18 729,00
SoD	3	SoD pol.06	Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 350 dl 1m	kus	-1,000	404,10	-404,10
SoD	4	SoD pol.07	Anuloid HVDT včetně izolace	soubor	-1,000	1 908,00	-1 908,00
SoD	5	SoD pol.08	Montáž čerpadel	soubor	-1,000	1 701,00	-1 701,00
SoD	6	SoD pol.09	Čerpadla u VZT	ks	-2,000	3 555,00	-7 110,00
SoD	7	SoD pol.10	Rozdělovač/sběrač 4-cestný DN 50 s průtokoměrem	kus	-1,000	3 379,50	-3 379,50
SoD	8	SoD pol.11	Čerpadlo 1 q= 2,2 m3/h, h= 2m	ks	-1,000	5 580,00	-5 580,00
SoD	9	SoD pol.12	Čerpadlo 2 q=0,5 m3/h h=3m	ks	-1,000	6 840,00	-6 840,00
SoD	10	SoD pol.13	Čerpadlo 3 q=1,4 m3/h h=3	ks	-1,000	5 130,00	-5 130,00
SoD	11	SoD pol.70	fancoil výkon min. 4 kW voda-voda, COP 3,5	ks	-1,000	3 915,00	-3 915,00
SoD	12	SoD pol.71	regulace systému ohřevu TV pomocí odpadního tepla vč. propojovacích kabelů	ks	-1,000	111,60	-111,60
SoD	13	SoD pol.15	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	-553,060	1,43	-791,43
SoD	14	SoD pol.34	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	-8,000	209,10	-1 672,80
SoD	15	SoD pol.36	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l	soubor	-1,000	1 633,57	-1 633,57
SoD	16	SoD pol.37	Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 20 FF x 6,0 bar	kus	-2,000	395,33	-790,66
SoD	17	SoD pol.38	Směšovací armatury trojcestné Mix BP, DN 20	kus	-2,000	972,00	-1 944,00
SoD	18	SoD pol.40	Klapka .uz.regul.mezipřír. BRA.J9.000 DN 40	kus	-5,000	1 086,35	-5 431,75
SoD	19	SoD pol.41	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	-3,000	160,09	-480,27
SoD	20	SoD pol.42	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní 1 DN 20	kus	-8,000	163,36	-1 306,88
SoD	21	SoD pol.45	Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 20	kus	-4,000	1 257,88	-5 031,52
SoD	22	SoD pol.48	Filter, vnitřní-vnitřní FIV.D8412 DN 20	kus	-4,000	173,16	-692,64
SoD	23	SoD pol.50	Filter, vnitřní-vnitřní R74A DN 32	kus	-6,000	431,27	-2 587,62
SoD	24	SoD pol.51	Teploměr TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm	kus	-10,000	432,01	-4 320,10
SoD	25	SoD pol.52	Přesun hmot pro armatury; výšky do 24 m	%	-481,494	0,27	-130,00
Celkem změnový list							-87 696,44

