

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 16000429 uzavřené dne 29. 11. 2016

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 16000429

a

Zhotovitel: Huslík s.r.o.
se sídlem Karlova 275/12, 614 00 Brno
IČ: 25527495
DIČ: CZ25527495
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 30590
zastoupen Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 55/2016

II.
Předmět dodatku č.1

(1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o následujících změnách Smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 11. 2016 na provedení stavebních úprav a změny účelu využití stávajících prostor na úrovni 1.NP objektu B45 areálu Masná 7, Brno spočívající v úpravě technických rozvodů a instalací, vestavbě šaten, nocleháren, kanceláří, hygienického zázemí (umývárny, sprcha, WC a pisoár), úklidové komory a skladu (archivu) dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Rekonstrukce budovy B 45 - interiéry**“.

(2) Tímto dodatkem se mění:

a) **Čl. III. Termíny provedení díla a místo plnění** takto:

(1) Provádění díla bude zahájeno: bezprostředně po podpisu SOD oběma smluvními stranami

(2) Provádění díla bude ukončeno: **15. 5. 2017.**

Změna termínu plnění je vyvolána potřebou provedení víceprací dle přílohy č. 7, 8 a 9 tohoto dodatku (změna v rozsahu stavebních prací, oprava a doplnění topení, zvýšení rozsahu dodávky a montáže tepelné izolace podlahy).

b) Čl. IV. Cena díla takto:

Cena díla byla dohodou smluvních stran původně stanovena bez DPH na 5.249.520,08 Kč.

(1) Cena víceprací bez DPH činí (změnový list č. 1)	431.640,02 Kč
(2) Cena méněprací bez DPH činí (změnový list č. 2)	- 7.857,40 Kč
(3) Cena víceprací bez DPH činí (změnový list č. 3)	19.636,37 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	456.746,39 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 7.857,40 Kč
Celkem vícepráce bez méněprací, tj. navýšení ceny	448.888,99 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 byla dohodou smluvních stran nově stanovena **bez DPH na 5.698.409,07 Kč.**

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

- Vn.sd. č. 3100-BIT-038/2017 ze dne 15.2.2017
- Žádost o prodloužení termínu ze dne 14.2.2017
- Změnové listy

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2016 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

(1) Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 smlouvy podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

(4) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou.

(5) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 31.3.2017

V Brně dne 17.3.2017

.....
Richard Mrázek
předseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Kupčík
jednatel

.....
Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

