

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 064		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Statika objektu.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP09_V/R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je doplnění dokumentace statiky objektu po celoplošném odsekání omítek z kleneb 1.PP, zpřístupnění trámových stropů, vybourání stávajících sklobetonových výplní a dalších bouracích prací (například zbourání přístavby k JV části fasády), které odhalily skutečný stav konstrukcí a nutnost provedení těchto prací:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sanace a statické zajištění stávajících průrazů kleneb 1pp</li> <li>2) doplňující řešení výměny trámového stropu s použitím ocelových třmenů</li> <li>3) sanace poškozeného stávajícího ocel. překladu a táhla</li> <li>4) provedení fasádního meziokenního sloupku namísto zříceného žel.betonového sloupku</li> <li>5) vytvoření fasádních otvorů JV fasády</li> </ol> <p>Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedení stavebně technický průzkum je neodhalil.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 ods.6 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP09_V/R01.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		284 193,42	Kč bez DPH
přípočty celkem:		284 193,42	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací  Změnový list projektanta ZLP09_V/R01  ostatní (výkresy)</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	29.11.2021	