

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 072		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Vnitřní sanace betonových průvlaků tvaru obráceného U v obvodových stěnách 2. a 4. NP.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP98/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Tato změna reaguje na nově zjištěné skutečnosti po vybourání okenních otvorů v obvodových stěnách na modulech 24 a 32 v 2.a 4.NP. Po obnažení konstrukcí bylo provedeno statické posouzení, na jehož základě byl stanoven nutný rozsah prováděných sanačních prací uvnitř původně nepřístupných trámů tvaru obráceného U před jejich vnitřním zateplením. I přes náležitě provedný stavebně technický průzkum nebyl tento stav předvídatelný, neboť konstrukce nebyly v době zpracování DPS přístupné.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP98/LS</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		565 038,84	Kč bez DPH
přípočty celkem:		565 038,84	Kč bez DPH
odpočty celkem:			Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	Změnový list projektanta ZLP98/LS ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	

ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	29.11.2021	
------	----------------------	------------	--