

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 074		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Náhrada poškozeného zdiva.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP66/LS_R05		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je skutečný stav vnitřního a fasádního zdiva v 1NP a 3NP-7NP. Po zpřístupnění z venkovního lešení mohl být zdokumentován stav fasády a dále po odstranění vnitřních omítek byl stanoven nutný rozsah oprav poškozeného zdiva jak fasády tak v interiérech. Tyto skutečnosti nebyly ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum odhaleny.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP66/LS_R05</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		425 124,21	Kč bez DPH
přípočty celkem:		425 124,21	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	Změnový list projektanta ZLP66/LS_R05 ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	07.12.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	07.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	07.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	07.12.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	07.12.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	07.12.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	07.12.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	07.12.2021	

I