

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 093		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění odvodnění střech		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP103/LS-R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje chybějící položky a práce související s provedením odvodnění střech schodiště a výtahu, spojovacího krčku, střechy krovu 3.NP a multisélu. Jedná se o doplnění chybějících klempířských prvků - zejména svodů, žlabů, oplechování říms a atik, odvětrávacích hlavic kanalizace a lemování prostupů VZT nad střešní pláště a dalších prací souvisejících s doplněním těchto prvků. Tyto položky a práce jsou nezbytné pro řádné provedení díla.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP103/LS-R02</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		496 569,38	Kč bez DPH
přípočty celkem:		626 396,83	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-129 827,45	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP103/LS-R02		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	07.12.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	07.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	07.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	07.12.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	07.12.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	07.12.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	07.12.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmanová	07.12.2021	