

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 103		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava skladeb podlah		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP65/LS_R06		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nesoulad PD se soupisem prací. Jedná se o doplnění výměr a položek chybějících ve smluvním soupisu prací. Změna řeší celkovou úpravu skladeb podlah, upřesnění vyrovnávacích vrstev dle geodetického zaměření a doplnění výkresů podlah všech pater.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 065/LS_R06</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		3 403 582,93	Kč bez DPH
přípočty celkem:		7 674 340,10	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-4 270 757,17	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 065/LS R00 - R06		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmanová	29.11.2021	