

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 171		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Betonové bloky pro zakrytí spáry		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 046-V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny byla nutnost provedení betonových bloků pro ochranu základové spáry objektu Vily. Změna řeší dodatečně zjištěné skutečnosti, kdy při realizaci výkopů pro odvětrávací kanál podél SZ a JV fasády došlo k obnažení základové spáry objektu Vily, která byla výše než předpokládala PD. Tato skutečnost nemohla být ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum odhalena, neboť základová konstrukce byla zakrytá. K zajištění statiky a k ochraně zeminy pod základy objektu byly provedeny betonové bloky o velikosti cca. 11m x 0,6m x 0,7m (SZ) a 5m x 0,6m x 1m (JV).</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 046-V</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		131 303,89	Kč bez DPH
přípočty celkem:		131 303,89	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 046-V		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmanová	29.11.2021	