

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 212		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava skladeb komunikací v souvislosti s vyhodnocením zátěžových zkoušek a uvedení do souladu VV s PD		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP195/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nutnost doplnění sanační vrstvy šterkodrti do skladeb komunikací v souvislosti s vyhodnocením zátěžových zkoušek v návaznosti na nevyhovující hodnoty únosnosti a dále z důvodu nesouladu PD se smluvním soupisem prací doplnění chybějící vrstvy šterkodrti ŠDB tl.200mm.</p> <p>Po odtěžení stávajících povrchů komunikací byly nejdříve provedeny zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti pláně a vzhledem k nevyhovujícím hodnotám oproti předpokladu a požadavku PD byly doplněny zátěžové zkoušky se vzorovou konstrukční skladbou dle původně navržené PD. Hodnoty únosnosti z těchto zkoušek byly však taktéž nevyhovující a proto se přistoupilo k provedení dalších zátěžových zkoušek s doplněnou skladbou šterkodrti 200mm v hlavní komunikaci a 150mm na parkovišti. Tyto zkoušky již splňovaly požadované hodnoty a nově navržené konstrukční skladby je nutné provést. Veškeré provedené zátěžové zkoušky jsou přílohou tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, neboť únosnost pláně se dala zjistit až po odkrytí konstrukčních vrstev stávajících komunikací.</p>		
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP195/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		3 841 914,26	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		3 841 914,26	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP195/LS ostatní (výkresy), zátěžové zkoušky			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	29.11.2021	