

Smluvní strany

Obchodní firma: **Bohemik s. r. o.**
IČO: 242 65 021
DIČ: CZ24265021
Se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
Zastoupena: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednateli
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 229549771/0600
Sp. zn.: C 198858 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: cj8jye8

Kontaktní osoba: , tel.: , e-mail: @bohemik.cz
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: , tel.: +420 257 , e-mail: @homolka.cz
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: , tel.: +420 257 , e-mail: @homolka.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany mezi sebou dne 17. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebního díla „Přestavba gastroenterologické ambulance II“. Smluvní strany se vzhledem ke změně termínu odevzdání Dokumentace pro provedení stavby dohodly na změně smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dle obsahu dodatku.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Účelem dodatku je změna smlouvy způsobem, která reflektuje nutnost prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a to z důvodu zpřesnění a doplnění zadání ze strany objednatele, s ohledem na okolnosti, které objednatel nemohl v době zadání předpokládat, došlo k posunu termínu dokončení stavebního díla o 21 dnů, a to na základě příloh:

- ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1-4, odstavec 1/2, 1/6, 1/9, 2/3, 2/5;
 - ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7-9, odstavec 9/1; 9/2
2. Čl. 3 odst. 2, věta první smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 113 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.“
3. Čl. 3 odst. 2, bod c) věta čtvrtá smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
od 70. do 113. kalendářního dne ode dne zahájení provádění díla;
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Dobříši dne 28.12.2021

V Praze dne

Zhotovitel:
Bohemik s. r. o.

Objednatel:
Nemocnice Na Homolce

.....
Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek
jednatele

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel