

**DODATEK č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 9. 2021
č.j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021**

Č. j. Dodatku č. 1: HSLI-647-34/KŘ-EKO-171-2021

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3
IČO: 708 88 744
DIČ: CZ70888744 – není plátce DPH
Zastoupená: plk. Ing. Jan Hadrbolcem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou
Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 77540881/0710
Email: spisovna@hzslk.cz
Telefon: 950 470 111

(dále také též „**HZS LK**“)

2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1- Staré Město
IČO: 467 44 991
Zastoupená: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-6184890227/0100

(dále také též „**ZZS LK**“)

3. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec

IČO: 720 50 501

Zastoupené:



Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 84548881/0710

(dále také též „**KŘP LK**“)

(dále také též souhrnně jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Energy Benefit Centre a.s.

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Kontaktní adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 290 29 210

DIČ: CZ29029210

Zastoupená:


Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Tel.:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2021 smlouvu o dílo č. j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021, č. zhotovitele 04-21-75 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci výstavby stavební akce s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené architektonickou studií č. 20064 z listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o., Technickou specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK v rozsahu zejména specifikovaném v článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo.
- 2) Smluvní strany si v článku V. Smlouvy o dílo ujednaly dobu zhotovení díla specifikovaného v článku III. Smlouvy o dílo, která byla rozdělena do jednotlivých časových etap dle článku

V. odst. 1 písm. a) až h) Smlouvy o dílo, jež byly propojeny se zhotovením jednotlivých tam vymezených částí díla, přičemž vybrané části díla, a tedy i termíny jejich dokončení, na sebe navazují.

- 3) Provádění díla Zhotovitelem pro Objednatele dle Smlouvy o dílo bylo před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 započato, došlo k zhotovení části díla dle článku III. odst. 2 písm. a) Smlouvy o dílo, další části díla nebyly ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 dokončeny, celé dílo se tak nachází ve fázi rozpracovanosti.
- 4) V článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo byla ujednána doba plnění, respektive zhotovení části díla – projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Účinnost Smlouvy o dílo byla dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo spojena s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv, ke kterému došlo dne 15. 9. 2021. Popsaná část díla tak měla být zhotovena nejpozději do dne 29. 12. 2021. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 se tak Zhotovitel nenachází v prodlení.
- 5) Dne 16. 11. 2021 byla Objednateli doručena žádost Zhotovitele ze dne 16. 11. 2021 o přerušení prací na projektové dokumentaci pro realizaci výstavby stavební akce s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ dle Smlouvy o dílo. Žádost Zhotovitel předložil po dokončení přípravných předprojektových prací dle článku III. odst. 2 písm. a) Smlouvy o dílo a zdůvodnil ji nemožností dokončit pro Objednatele další část díla v podobě zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ve lhůtě dle článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo pro neočekávané a nepředvídané překážky, jež není s to ovlivnit a záleží na třetí osobě, a sice jedná se o potřebné jednání ze strany dalšího subjektu, města Turnov, IČO: 002 76 227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, stran napojení na příjezdovou komunikaci, vymezení umístění vodovodního řadu, kanalizačního řadu a určení jejich napojovacích míst.
- 6) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se doby plnění.
- 7) Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo stran doby zhotovení díla je odůvodněna objektivními okolnostmi specifikovanými v odst. 5 tohoto článku. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou Zhotovitel nemohl a nemůže ovlivnit. Nastaly tak okolnosti smluvními stranami neovlivnitelné a nepředpokládané, které ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 objektivně brání Objednateli v dodržení sjednaného termínu plnění uvedeného v odst. 4 tohoto článku.

III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo mění v čl. V. odst. 1 písm. b) takto: „projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: nejpozději **do 15. 2. 2022**“;
- 2) Vzhledem ke změně termínu plnění podle odst. 1 tohoto článku, smluvní strany zároveň sjednávají, že daňové doklady (faktury) předložené Zhotovitelem k úhradě ceny za dílo v období od druhé poloviny prosince 2021 do konce první poloviny března 2022 nelze uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v uvedeném období uhradit sjednanou cenu. V tomto případě se Objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Toto ustanovení čl. III odst. 2 Dodatku č. 1 platí pro tyto objednatele: HZS LK, KŘP LK.


IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Praze dne viz elektronický podpis



předseda představenstva


Za Objednatele:

V Liberci dne viz elektronický podpis



plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

V Liberci dne viz elektronický podpis



ředitel ZZS Libereckého kraje

V Liberci dne viz elektronický podpis



ředitel KRP Libereckého kraje

