

0091	0	ZOSM	21
------	---	------	----



**Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků
vyplyvajících ze Smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2021
(dále jen „Dohoda“)**

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostou
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Marcellem Rücklem, jednatelem společnosti
Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti
IČ: 485 39 589
DIČ: CZ48539589
Spisová značka: MS v Praze C 19476
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně – technických:
Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku (OSM),
tel.: [REDACTED] e-mail: tomas.benes@praha5.cz,
Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení OSM,
tel.: [REDACTED] e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz,
Zdeněk Kalina, referent oddělení stavebně technického OSM,
tel.: [REDACTED] e-mail: zdenek.kalina@praha5.cz,

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Eva Kolářová, jednatel společnosti, tel.: + [REDACTED]
e-mail: kolarova@samsonpraha.cz
ve věcech technických: Ing. Marcel Rückl, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]
e-mail: ruckl@samsonpraha.cz

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2021 smlouvu o dílo č. 0048/0/ZOSM/21, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Stavební úpravy střechy, |ZZ Kartouzská, pavilon A, Praha 5**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši 5.555.550,83 Kč bez DPH, tj. 6.722.216,50 Kč vč. DPH
- 2.2. Dokončené dílo dle Smlouvy o dílo bylo ze strany zhotovitele předáno objednateli dne 22.11.2021
- 2.3. Před uzavřením této dohody bylo zhotoviteli proplacena částka ve výši 3.575.538,19 Kč.
- 2.4. Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, dodatečně zjištěných skutečností došlo ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se projeví ve změně sjednaného rozsahu díla, a to z následujících důvodů:
- po demontáži tašek a průzkumných prací bylo zjištěno, že není nutné provést doplnění střešní vazby v celém rozsahu, stávající konstrukce je v dobrém stavu, není třeba zesilovat příložkou stávající krokve, u vikýřů není třeba demontáž stěn a střechy(tepel. izolace je dostačující), není třeba měnit klempířské prvky a střešní okna, současně nebylo nutné provést některé drobné pomocné stavební práce,
 - z důvodu zamezení vzniku plísní a dřevokazných hub bylo provedeno vyklizení v nepříístupných prostorách střešní konstrukce (hlavně u pozednic-okapů) od krytiny a sutě z předchozích výměn střešní krytiny, v části půdních vestaveb byla doplněna tepelná izolace, z bezpečnostních důvodů byla vyměněna skleněná střešní krytina na vstupních markýzách, z důvodu zachování průjezdu vozidel IZS byla nutné provést stavbu lešení pro výtah místo montážních plošin,
- 2.5. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 6.6. odst. 6.6.5. Smlouvy a na základě skutečností uvedených v odst. 2. 4. tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v příloze č. 1 této dohody.
- 2.6. Na základě skutečností uvedených v odst. 2.4 tohoto článku této Dohody, změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.

3. Předmět Dohody

- 3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.4 této Dohody dohodly na následujících změnách smlouvy
- 3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí: celkem bez DPH 5.069.426,71 Kč (slovy: pět milionů šedesát devět tisíc čtyřicet sedm tisíc šest set korun, sedm set šestnácti Kč)
- Původní celková cena díla dle Smlouvy byla tedy snížena o 486.124,12 Kč bez DPH
- 3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla částku v odst. 2.3, uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši 1.493.888,52 Kč, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- 3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, jsou podpisem této Dohody a úhradou částky dle odst. 3.3. této Dohody zcela vypořádány a žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/55/1545/2021, ze dne 13.12.2021.

Přílohy:

1. Seznam změn – změnové listy č.1- č.10

V Praze dne




za objednatele
Městská část Praha 5
Mgr. Renáta Zajíčková, starostka

V Praze dne

15-12-2021

Praha, spol. s r.o.



za zhotovitele:
SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.
Ing. Eva Kolářová, jednatel společnosti

SEZNAM ZMĚN

Akce: Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Základní smlouva: 5 555 550,83 Kč

DPH 21%: 1 166 665,67 Kč

Cena včetně DPH: 6 722 216,50 Kč

Termín dokončení prací: 15.11.2021

Termín vyklizení staveniště:

číslo		Celková cena bez DPH	Souplis prací - Připočty bez DPH	Souplis prací - Odpočty bez DPH	bilance - absolutní hodnota	dopad do termínu
1	Střecha - vikýře	-498 696,78	0,00 Kč	-498 696,78 Kč	498 696,78 Kč	NE
2	Střecha - okapy	-168 410,68	0,00 Kč	-168 410,68 Kč	168 410,68 Kč	NE
3	Střecha - střešní okna a výlezy	-33 738,05	0,00 Kč	-33 738,05 Kč	33 738,05 Kč	NE
4	Sádrokartonové konstrukce + obklad	-11 061,35	0,00 Kč	-11 061,35 Kč	11 061,35 Kč	NE
5	Statická část	-364 313,31	0,00 Kč	-364 313,31 Kč	364 313,31 Kč	NE
6	Odvoz sutí	260 135,50	260 135,50	0,00 Kč	260 135,50 Kč	NE
7	Doplnění tepelné izolace, latě	112 064,67	112 064,67	0,00 Kč	112 064,67 Kč	NE
8	Montáž lešení	62 805,52	62 805,52	0,00 Kč	62 805,52 Kč	NE
9	Výměna bezpečnostních skel markýz	157 035,64	157 035,64	0,00 Kč	157 035,64 Kč	NE
10	ZTI	-1 945,28	0,00 Kč	-1 945,28	1 945,28 Kč	NE
celkem		486 124,12	592 041,33 Kč	-1 078 165,45 Kč	1 670 206,78 Kč	
		-8,75%	10,66%	-19,41% %		30,06%
Celkem:		-486 124 Kč bez DPH				
Základní smlouva:		5 555 551 Kč bez DPH				
% snížení k SOD		-8,75 %				

Odsouhlaseno:

za stavebního úřadu

za projektanta:

za technický dozor investora

Ing. Pavel
HrochDigitálně podepsal
Ing. Pavel Hroch
Datum: 2021.11.30
16:10:03 +01'00'

ABCD Studio, s.r.o.

Cenová nabídka - méněpráce

Změnový list č. 1

Stavba:

Střecha - vikýře + zesílení krokvi

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum:

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Částka celkem				-498 696,78
21	K	713100941 R1	Vyspráveni parozábrany podkrovních konstrukcí horem zalепенím páskou či nalepením záolatv	kus	20,000	67,89	1 357,78
32	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	54,484	60,56	4 389,31
33	M	80511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,847	9 450,00	8 004,15
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,264	459,38	1 499,42
36	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 120 cm2	m	914,000	253,45	231 654,69
38	M	31140R01	vrut pozinkovaný pro dřevěné konstrukční dílce, válcová hlava, dvojitý závit, 6,5x130 mm, specifikace dle statického návrhu	100 ks	21,000	2 775,00	58 275,00
42	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	53,000	164,06	8 695,42
43	M	80511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	1,909	9 550,00	18 230,95
44	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	142,504	38,59	5 499,07
58	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sufil	m2	142,504	185,56	26 443,43
68	K	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	48,000	1 460,00	70 080,00
69	K	764121405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	34,484	1 695,00	58 450,38
70	K	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	48,000	43,57	2 091,23
114	M	28329036	folie kontaktní diluzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	55,958	51,49	2 881,15
80	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klampířské v objektech v do 24 m	t	0,477	2 400,00	1 144,80

Cenová nabídka - méněpráce

Změnový list č.2

Stavba:

Střecha - okapy

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum:

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14, Půjna 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Částka celkem				-168 410,68
63	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	182,500	75,36	13 752,57
67	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	182,500	185,56	33 865,20
76	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	161,570	569,83	95 315,13
77	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou	kus	9,000	909,44	8 184,94
78	K	764511642	Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000	673,66	3 368,30
79	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,500	1 230,00	7 995,00
113	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapy	m	169,570	34,97	5 929,54

Cenová nabídka - méněpráce

Změnový list č.3

Stavba: Střecha - výměna střešního okna

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo: Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč: SAMSON PRAHA s.r.o.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Částka celkem				-33 738,08
120	M	61124624	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kryvné, izolační trojsklo 114x140cm, Uw=0,81W/m ² K, Al oplechování	kus	1,000	23 450,00	23 450,00
99	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivé přes 0,25 m ² pro helipovoz krytinu	kus	2,000	594,03	1 188,05
100	M	69244016	okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765mm obzor	kus	2,000	4 550,00	9 100,00

Cenová nabídka - méněpráce

Změnový list č.4

Stavba:

Sádrokartonové konstrukce + obklady

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum:

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Cástka celkem				-11 061,35
53	K	7361348R01	Začistění ploch po demontáži obkladu - sražení hran, odstranění ostrých výčnalků apod.	m	27,140	43,00	1 166,92
	vv		(3,17+6,37+0,61)+(2,6+4,39)+(1,6+3,03+5,37)		27,140		
54	K	763121453	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	5,963	819,19	4 884,84
	vv		(1,41*2+3,3*0,36)*1,5 *oplaštění pásků		5,963		
127	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo sítkou ve dvou vrstvách	m2	2,000	416,38	832,77
128	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,000	394,89	1 974,43
	vv		1+2+2 "hpojení na stávkci		5,000		
129	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	573,66	1 147,32
	vv		2*1 "S1 2		2,000		
130	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,200	388,10	853,81
	vv		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,200		
131	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1,000	125,59	125,59
132	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,000	45,94	45,94
	vv		1 "přechod na podlahu		1,000		
133	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,043	691,33	29,73

Cenová nabídka - méněpráce
Změnový list č.5

Stavba č. 21

Stavební úpravy střechy, ZZ Karlovská, part. II A

Karlovská 204/6,
Praha 5

Objekt

10.11.2021

Objekt: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1301/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCO studio, s.r.o.

Stavba: SAMSON PRAHA s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Částka celkem							-364 313,31
0 - Střecha a komínová konstrukce							
1	K	34023482	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) firma podkenních a nadkenních	kp	1,000	4 044,57	4 044,57
0 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplně							
2	K	03134110	Doplnění dosavadních (mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m ² do 4 m ² a š. do 60 mm	m ³	2,500	5 227,44	13 068,99
3	K	03511142	Doplnění nátěvu pod dlažby, podlahy a mazonový plátek nezavrženým (s dodáním hmot), s izolacím a uvrstvením povrchu nátěvu plochy jednotlivě přes 7 m ²	m ³	4,000	1 482,24	7 289,07
0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
9	K	00400134	Uvolnění zhlaví tělu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uvolnění, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m ²	kus	15,000	452,58	6 788,86
0 - Přesun hmot							0,00
13	K	997013157	Vnitřní svislé dílny s výborem hmot vodorovně do 50 m svísa s omezením mechanizace pro výškovou a hloubkovou výšku. Odvoz sutě z vybouraných hmot na skládku nebo meziúložku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,400	2 308,22	3 231,51
14	K	99701350	Vybavení hmot na skládku nebo meziúložku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,400	253,63	359,09
15	K	997013500	Vybavení hmot na skládku nebo meziúložku se složením, na vzdálenost. Připlatek k přepravě z uložení na skládku (skládková) stavebního odpadu ze smíšené nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků	t	26,600	11,54	306,06
16	K	997013600	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svítlou konstrukcí zdivnou z cihel, keramických	t	1,400	845,22	1 183,30
17	K	028011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svítlou konstrukcí zdivnou z cihel, keramických	t	2,850	339,44	967,42
0 - Konstrukce tesárenské							
18	K	702331021	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řezy do 224 cm ² délky do 3 m	m	30,000	188,01	5 640,27
23	K	702332021	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm ²	m	144,000	354,15	50 988,07
25	K	702332023	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m	15,000	669,44	9 998,63
26	K	702011023	Zámok stropů výřezání části záklopu nebo podbíjení z pevn. II do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m ²	m	520,000	128,00	67 074,13
27	K	702012024	Zámok stropů zabíjení částí záklopu z pevn. II do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m ²	m ²	75,500	469,96	35 452,10
0 - Konstrukce truhlářské							
32	K	706421011	Demontáž obložení podlahových panelů, plochy do 1,5 m ²	m ²	141,000	144,83	20 420,95
0 - Konstrukce zámečnická							
33	K	707095112	Montáž ostatních střešních zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	702,000	109,53	76 688,14
34	M	707095112	Montáž ostatních střešních zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 15 kg	kg	4 787	47 146,63	225 866,79
35	K	703010121	Oslovení střešních konstrukcí	kp	1,000	15 950,00	15 950,00

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.6

Stavba:

Odvoz sutí a demontáž exp. Nádob

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum:

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Částka celkem							260 133,54
13	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	44,500	2 308,22	102 715,75
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,500	283,63	11 731,75
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	845,500	11,54	9 758,00
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	44,500	1 380,00	61 410,00
5	R	731202820R	Demontáž expanzních nádob za ztlžených podmínek, vč. rozřezání a požární hildky (24h), 2ks	kpl	1,000	74 520,00	74 520,00

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.7

Stavba:

Teplotná izolace, latě

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum:

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Částka celkem							112 064,67
22	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	137,400	42,89	5 892,88
23	M	63148165	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	137,400	280,30	38 513,22
47	M	80514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,950	11 580,00	45 741,00
1	R	762342441 R	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° včetně přířezu zkosení	m	396,400	42,10	16 688,44
52	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 24 m	t	2,983	1 765,11	5 229,13

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.8

Stavba:

Lešení

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celková celkem							82 808,52
1	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m ²	284,000	63,50	18 034,00
2	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1112	m ²	21 868,000	0,89	19 462,52
3	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m ²	284,000	38,00	10 792,00
4	014	622215151	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 140 mm	kus	23,000	123,00	2 829,00
5	014	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m ² na stěnách	kus	20,000	53,40	1 068,00
6	R	945411111R	Výšvná špihací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m	den	52,000	2 910,00	151 320,00
7	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	30,000	4 890,00	-140 700,00

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č.9

Stavba:

Výměna skleněné výplně markýzy

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo:

Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum:

10.11.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

Uchazeč:

SAMSON PRAHA s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Částka celkem							157 035,64
1	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	15,000	60,10	907,50
2	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	15,000	36,20	543,00
3	767	767416411	Montáž lehkých obvodových pláštů doplňky skleněná markýza nad vstupy bodově uchycená	m2	14,680	799,00	11 729,32
<i>montáž skleněné výplně markýzy , včetně úpravy bodového uchycení</i> 7,3*1,6*3*1					14,680		
4	634	63437141R	lepené tvrzené sklo tl 16,8mm, VSG/ESG	m2	14,680	8 473,00	124 383,64
<i>vč. tmelení spec. silikonem</i> 7,3*1,6*3*1					14,680		
5	767	767416841	Demontáž lehkých obvodových pláštů doplňků skleněná markýzy nad vstupy bodově uchycené	m2	14,680	266,00	3 904,88
<i>demontáž skleněné výplně markýzy</i> 7,3*1,6*3*1					14,680		
6	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,455	1 260,00	573,30
7	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

Cenová nabídka - vícepráce

Změnový list č. 10

Stavba: ZTI

Stavební úpravy střechy, ZZ Kartouzská, pavilon A

Místo: Kartouzská 204/6,
Praha 5

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
Uchazeč: SAMSON PRAHA s.r.o.

Projektant: ABCD studio, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Částka celkem				-1 945,28

1		721001	připojovací potrubí DN40, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovky; včetně dodávky a montáže	bm	5,100	101,83	-519,35
5		721005	kondenzační jímka pro VZT potrubí, předp. dimenze DN750 (nutno ověřit); včetně dodávky a montáže	ks	1,000	1 245,00	-1 245,00
7		721007	Kondenzační sítň DN32 s vodorovným odtokem a evakuačním nebo vodorovným připojením 3/4" (avšimá připojení) popř. d 12-18 mm (oro hladká trubičky s pažetami ucpávka pro potrubí DN50; včetně dodávky a montáže	ks	2,000	1 350,00	-2 700,00
8		721008	vysokánní drátiky ve odvěru pro potrubí DN50 (včetně vrřaný proslup pro potrubí DN50 (včetně vypínání a zadníckého znečištění na úrovni šřtuku po montáži potrubí)	bm	3,000	189,72	-569,17
10		721010	Převodník tluměvacích jednotek včetně manipulace a podkladu	bm	0,300	1 700,00	-510,00
11		721011	Převodník tluměvacích jednotek včetně manipulace a podkladu	bm	3,000	1 500,00	4 500,00
12 R							

