

Smlouva o dílo

Č. RISM/DILO – 2021/0046 – D1

„Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM město Dvůr Králové nad Labem Tomášem Machkem – referentem odboru RISM město Dvůr Králové nad Labem
IČO	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
telefon	: 499 318 298

ZHOTOVITEL	: Honc CZ s.r.o.
Sídlo	: Pod Lesem 2461, Dvůr Králové nad Labem 54401
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Tomášem Honcem
ve věcech technických	: Tomášem Honcem
IČO	: 27527468
DIČ	: CZ27527468
Bankovní spojení	: Moneta Bank
č. účtu	: 185495475/0600
telefon	: 603747526
adresa k zasílání a fakturaci	: Pod Lesem 2461, Dvůr Králové nad Labem 54401

Dodatek řeší prodloužení termínu dokončení díla z těchto důvodů: Důvodem nemožnosti dodržení smluvně daného termínu předání díla jsou nepředvídatelné technické obtíže, které vyšly najevo až při tvorbě výrobní dokumentace. K historickým atypickým kovovým oknům se nezachovala původní plánová dokumentace, zřejmě jsou pouze vnější dimenze a způsob otevírání oken odečtený z historické fotodokumentace. Bylo tedy nutné společně s projektantem vyřešit velké množství technických detailů, tak aby byla zachována historická podoba oken a aby zároveň okna splňovala současný uživatelský standard, např. snadné čištění vnějších skel posuvných křídel atp. Variantní návrhy výrobní dokumentace, jejich následné úpravy a odsouhlasování byly nepředvídatelně časově náročné. Velice subtilní konstrukci oken není možné skládat z dostupných profilů, je nutné vyrábět atypické profily zhotovené z tzv. výpalků s dlouhou dodací lhůtou. Rovněž není možné využít sériově vyráběného kování (závěsů, zámků atd.) a standardního zasklení. Nepředvídatelným problémem výroby oken jsou i státní památkovou péčí vyžadované historické povrchové úpravy kovových částí oken, tzv. niklové bronzování.

Vzhledem k atypičnosti prvků, náročnosti jejich výroby, kdy v České republice neexistují žádné originálně dochované obdobné prvky, bylo nutné nejprve zhotovit prototypy jednotlivých typů oken, odzkoušet jejich funkčnost, nechat schválit všemi zúčastněnými, včetně zástupců státní památkové péče.

Teprve poté je možné přistoupit k jejich sériové výrobě.

1. Termín plnění

Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: **29.04.2022**

Termín montáže oken bude dohodnut s vedením DDM Jednička alespoň 7 dní před zahájením montáže.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0046 ze dne 30.08.2021, v platném znění zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0046 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. R/750/2021 – 99. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.12.2021.

Dvůr Králové nad Labem dne:..... dne:

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele