

lv. č. 2111734  
ap. č. 2110653

Elektronický podpis - 28.12.2021  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Hana Zieglerová  
Vydání : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 15.12.2023 10:20:41-000-401-00

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2110653 ze dne 19.05.2021

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
se sídlem: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou  
IČO: 278 66 785  
DIČ: CZ27866785  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 213454778/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2021 smlouvu o dílo č. 2110653 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Vodní nádrž Bedrč – odbahnění a stavební úpravy". Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu provádění díla došlo k navýšení skutečně odstraněného nánosu bahna a s tím spojených prací spočívajících v přemístění a následném uložení. Tyto dodatečné stavební práce a nerealizované práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu díla. V příložené technické zprávě geodetického zaměření skutečného stavu dna vodní nádrže je vypočten výsledný objem vytěženého materiálu, která je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“) Vícepráce činí 335.755 Kč bez DPH. Vykopávky v zemníku, které nebyly prováděny jsou vyčísleny jako méněpráce, a to v hodnotě 47.166,10 Kč bez DPH.  
Hodnota Rozdíl cen – změny předmětu díla činí částku v celkové výši 288.588,90 Kč bez DPH (349.192,56 Kč s DPH).

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

**1 Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	733.049,83Kč
DPH 21%	153.940,46 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>886.990,29 Kč</b>

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 27. 12. 2021

Za zhotovitele:

V Benešově dne 27. 12. 2021



.....  
Ing. Lenka  
jednatelka

F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866795